



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 538**  
**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 39<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 1824/2021**

Στην Αθήνα, σήμερα **10-08-2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **665211/5-8-21** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 05-08-2021.

**Θέμα 44<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κασικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Καραμάνος Χρήστος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

## ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με Σύμβαση που υπογράφηκε την 24.03.2020 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής (Εργοδότης) και του Γραφείου Μελετών ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε (Ανάδοχος) ανατέθηκε η εκπόνηση της Μελέτης : **«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»**, ύστερα από σχετικό δημόσιο διαγωνισμό.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται αναλυτικά στα Τεύχη Δημοπράτησης, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ. ΤΕ 215835/5860/οικ/2.11.2018 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ. Επίσης με την υπ' αριθ. 3272/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η Διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου της ως άνω Μελέτης.

Η ως άνω Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της Υδραυλικής Μελέτης διευθέτησης του ρέματος Μαρκοπούλου, που ανήκει στην ευρύτερη υδρολογική λεκάνη του Ερασίνου ποταμού.

Η Μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω μελετών :

- **Μελέτη Υδραυλικών Έργων**, αποτελούμενη από Μελέτη Οριοθέτησης, Μελέτη Διευθέτησης εκτός κατοικημένης περιοχής (σε στάδιο Προμελέτης και σε στάδιο Οριστικής Μελέτης),
- **Τοπογραφική Μελέτη** για την αποτύπωση της ζώνης του ρέματος,
- **Περιβαλλοντική Μελέτη**, σε στάδιο ΜΠΕ,
- **Γεωτεχνική Μελέτη**.
- Επίσης μετά το στάδιο της Οριστικής Μελέτης, θα συνταχθούν **Τεύχη Δημοπράτησης και Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ.**

Η αμοιβή Προκήρυξης της Μελέτης ανερχόταν στο ποσό των 275.834,65 ΕΥΡΩ και το ποσό της Σύμβασης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου είναι **117.204,07 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ)**.

Η Σύμβαση προβλέπει συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της Μελέτης σε **δεκαεπτά (17) μήνες** ήτοι μέχρι 27-08-2021, ενώ ο καθαρός χρόνος εκπόνησης ορίζεται σε **δώδεκα (12) μήνες**.

## ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η περιοχή Μελέτης εκτείνεται βόρεια του οικισμού Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής, από τις παρυφές του οικισμού έως τον ποταμό Ερασίνο. Το σύνολο της περιοχής Μελέτης υπάγεται στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΦΕΚ 698/Β'/20.03.2014).

Η αρχική έκταση της συνολικής λεκάνης απορροής του ρέματος Μαρκοπούλου, ανέρχεται στα 27,30 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με την κατασκευή των έργων της λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου και της Αττικής Οδού, το ανάντη τμήμα της λεκάνης εκτράπηκε προς τον αγωγό Τ0 της Αττικής Οδού ο οποίος εκβάλλει ανάντη του φράγματος της Αττικής Οδού μέσω του Κ.Σ.Α. Ε.Ο. Βάρης-Κορωπίου. Αποτέλεσμα τούτου η συνολική λεκάνη απορροής σήμερα να ανέρχεται περί τα 20,70 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η περιοχή Μελέτης εκκινεί από το έργο συμβολής στο ρέμα του Ερασίνου, σύμφωνα με την Μελέτη: «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής», η εργολαβία κατασκευής της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη και περατούται στη θέση εκβολής των δύο κλάδων του Συλλεκτήρα Σ (Α' και Β' Φάση) της Αττικής Οδού

Αποδέκτης του ρέματος είναι ο Ερασίνο ποταμός ο οποίος εκκινεί περί το νοτιοδυτικό άκρο του Αεροδρομίου Αθηνών και εκβάλλει στην περιοχή του ναού Αρτέμιδας στην περιοχή της Βραυρώνας.

Το ρέμα Μαρκόπουλου αποτελεί τον αποδέκτη ομβρίων:

- τμήματος του εσωτερικού δικτύου της πόλης του Μαρκόπουλου
- του ρέματος Αγίου Κωνσταντίνου μέσω του Αγωγού Ο1 και του Συλλεκτήρα Σ των αντιπλημμυρικών έργων της Αττικής Οδού. Ο εν λόγω συλλεκτήρας έχει κατασκευαστεί μερικώς και σήμερα μπορεί να παραλαμβάνει και να διοχετεύει προς το ρέμα Μαρκόπουλου μόνο μέρος της παροχής του ρέματος.
- των ρεμάτων Μαρκόπουλου, ανάντη της λεωφόρου Μαρκοπούλου και Στρογγυλής μέσω του Αγωγού Ο2 και του Συλλεκτήρα Σ (εφόσον κατασκευαστούν τα έργα Β' Φάσης της Αττικής Οδού) των αντιπλημμυρικών έργων της Αττικής Οδού

Σήμερα, που δεν έχουν κατασκευαστεί τα έργα Β' Φάσης της Αττικής Οδού, τα ρέματα Μαρκόπουλου και Στρογγυλής ανάντη της λεωφόρου Παιανίας – Μαρκόπουλου, απορρέουν

προς τη χαμηλή περιοχή του Νεκροταφείου Μαρκόπουλου με συνέπεια να έχουν επανειλημμένως εμφανιστεί φαινόμενα πλημμυρισμού της εν λόγω περιοχής, με καταστροφικά αποτελέσματα πολλές φορές.

Από τα παραπάνω είναι εμφανής η επιτακτική ανάγκη διόδευσης των πλημμυρικών απορροών που καταλήγουν στο ρέμα Μαρκοπούλου προς το υπό κατασκευή έργο της διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου, που αποτελεί τον φυσικό αποδέκτη του ρέματος Μαρκοπούλου.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 253211/13-4-2020 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα της μελέτης.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 253226/13-4-2020 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 632814/2-9-2020 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκε η Τοπογραφική Μελέτη.

Με το αρ. πρωτ. 934630/3-12-2021 ΔΤΕ/ΠΕΑΑ ζητήθηκε από τον ανάδοχο η επανυποβολή της μελέτης οριοθέτησης και της ΜΠΕ προσαρμοσμένη στις παρατηρήσεις της υπηρεσίας.

Η ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) απεστάλη με το αρ. πρωτ. 925968/13-1-2021 ΔΤΕ/ΠΕΑΑ στην αρμόδια για την έκδοση ΑΕΠΟ, ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με την αρ. 1233/8-6-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Γεωτεχνική Μελέτη.

Με το αρ. πρωτ. 68991/21/24-6-2021 ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας α) η αρ. πρωτ. 64284/1-6-2021 γνωμοδότηση της Δ/σης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρνητική γνωμοδότηση ως προς την πρόταση οριοθέτησης) και β) η αρ. πρωτ. 123319/9-6-2021 έγγραφο Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ζητείται η επανυποβολή της ΜΠΕ σύμφωνα με τις παρατηρήσεις). Σε συνέχεια αυτών ζητήθηκε η επανυποβολή της ΜΠΕ.

## **ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ**

Δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι της μελέτης από την αρμόδια Δ/ση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΔΙΠΕΧΩΣΧ).

Με την από 28-07-2021 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 31-12-2021 προκειμένου να επανυποβληθεί η διορθωμένη ΜΠΕ, να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των Περιβαλλοντικών όρων της μελέτης και στη συνέχεια να εγκριθεί η οριστική Υδραυλική Μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3, του Ν. 4412/2016 το ανάδοχο μελετητικό σχήμα δικαιούται παράταση προθεσμίας, καθώς οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της μελέτης, εξαιτίας της χορήγησης παράτασης.

## **Για όλους τους παραπάνω λόγους**

### **Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»** μέχρι την **31 - 12- 2021**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»** μέχρι την **31 - 12- 2021**.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη υπερψηφίζουν την ως άνω απόφαση

με την εξής παρατήρηση: «ΥΠΕΡ, με την επισήμανση ότι η Διοίκηση οφείλει να παρέμβει στις αρμόδιες τρίτες Υπηρεσίες για την λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων.»

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Πέττας**

**Τα Μέλη**

**Παπαγεωργίου Νικόλαος  
Κόκκαλης Βασίλειος  
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κασικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα  
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Βλάχου Γεωργία  
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λογοθέτη Αικατερίνη**