



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 538**  
**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 47<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 2239/2021**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **05-10-2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **814022/30-09-2021** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021.

**Θέμα 64<sup>ο</sup>**

Εισηγήση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, έτη 2019-2020», αναδόχου της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Μελάς Σταύρος
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμοπούλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Καραμάνος Χρήστος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Θεοφανόπουλο

(Υπάλληλο της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Σύμφωνα με τις διατάξεις :**

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»(ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).
3. Της αρ. υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

**Και αφού λάβαμε υπόψη:**

1. Την με αριθμ. οικ. 20955/22-1-2019 Απόφαση της τ. Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Φωτεινής Σηματοδότησης, Ηλεκτροφωτισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής.
2. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2014ΕΠ58500075.
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 25471/09.05.2019 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 364/2019 πράξη του Ε' Κλιμακίου του για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του υπόψη έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
4. Την από 8-8-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της τ. Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας : **«ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ»** με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως τις 8-2-2021, με τελική δαπάνη **573.980,90 Ευρώ με ΦΠΑ**.
5. Την υπ' αριθμ. 891/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τελευταία παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 8-8-2021.
6. Την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 σύμφωνα με την οποία «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. »
7. Το γεγονός ότι έχει εκτελεσθεί το **85%** των εργασιών σύμφωνα με την 1η και 2η αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών, που έχουν εκτελεστεί αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί, συνολικού ύψους **487.180,90 €**.
8. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε από τον ανάδοχο το με αρ. πρωτ. 787188/23-9-2021 αίτημα παράτασης, με το οποίο αιτείται παράταση κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως τις 08-02-2022, με τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους παράτασης:  
Αφενός, δεδομένης της φύσης των προς εκτέλεση εργασιών (εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού), είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατός ο ακριβής προγραμματισμός τους, καθόσον αυτός επηρεάζεται σημαντικά από την ύπαρξη εκτάκτων γεγονότων όπως πχ τις εκάστοτε επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τη συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν στα δίκτυα κοκ.

Αφετέρου, εξαιτίας της πανδημίας υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην παράδοση υλικών απαραίτητων για τη συντήρηση των δικτύων όπως ιστοί, σωληνώσεις, καλώδια, λοιπά υλικά και μικροϋλικά απαραίτητα για τη συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων (ballast, starters, πυκνωτές κοκ) και ιδιαίτερα λαμπτήρες Νατρίου (250 & 400W) οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν είναι εύκολο να βρεθούν στο εμπόριο λόγω της σχεδόν καθολικής αλλαγής τους με Led σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Τέλος προέκυψαν έκτακτες εργασίες αντικατάστασης σάπινων ιστών στην παραλιακή λεωφόρο οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι και έπρεπε να αφαιρεθούν.

9. Την Αναφορά – Εισήγηση με αρ. πρωτ: 801740/28-09-21 του προϊστάμενου του Τμήματος ΣΦΣΗ & Η/Μ Εγκαταστάσεων της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. κ. Παν. Καρυώτη με θέμα: «Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, έτη 2019-2020»

**Και επειδή :**

1. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
2. Συμφωνούμε με τα αναφερόμενα στο αίτημα του Αναδόχου.
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, όπως αυτοί αναλύθηκαν στην ανωτέρω παράγραφο 8 του σκεπτικού της παρούσας. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να δοθεί περαιτέρω παράταση τριών (3) μηνών στο έργο, υπό των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο ανωτέρω αίτημα, ως επαρκής και εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωσή του.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, έτη 2019-2020», αναδόχου της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ» προϋπολογισμού 573.980,90 Ευρώ με ΦΠΑ, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 8/02/2022 για τους προαναφερόμενους λόγους.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

**Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, έτη 2019-2020», αναδόχου της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ» προϋπολογισμού 573.980,90 Ευρώ με ΦΠΑ, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 8/02/2022.**

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καθώς και το αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία.
- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κασικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Έχουμε καταψηφίσει την υλοποίηση του έργου σε προγενέστερο στάδιο γιατί ενώ είχε αυξηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου με Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών μετά ζητούσαν παράταση για να αναλώσουν ότι δεν είχε αναλωθεί».

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Πέππας**

**Τα Μέλη**

**Κόκκαλης Βασίλειος  
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κασικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Βλάχου Γεωργία  
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λογοθέτη Αικατερίνη**

