



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

Συνεδρίαση 7^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 103/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/03/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **09/03/2011**.

Θέμα 2^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (1^η εργολαβία)» προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00 € με Φ.Π.Α. αναδόχου Δημητρίου Βασιλακόπουλου.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:


- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Πανάγιωτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'/27-12-2010).
3. Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων»
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.

5. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 3263/2004 «μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
8. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν. 3621/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Τσάκωνα και άλλες διατάξεις».
11. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
12. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 10/3/2011.
14. Το υπ'αρ.10057/4693/19-12-2010 (815/21-1-2011) έγγραφο της ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
15. Την από 26-1-20011 αίτηση του αναδόχου Δημητρίου Βασιλακόπουλου για την χορήγηση παράτασης κατά πέντε μήνες ήτοι μέχρι την 10/8/2011 επειδή :
 - α) οι εργασίες του έργου εν γένει αποσκοπούν στην άμεση επέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών η οποία δεν χρειάστηκε μέχρι σήμερα.
 - β) η περιοχή του ρέματος «Κουμουνδούρου» βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Τροιζηνίας και μεγάλο μέρος του έργου τυγχάνει της εποπτείας της ΚΣΤ' Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία διέκοψε τις εργασίες προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για την εκτέλεση των εργασιών.
 - γ) προέκυψε η ανάγκη σύνταξης Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών) για τον καθορισμό τιμών μονάδων οπλισμένου σκυροδέματος, σκυροδέματος κοιτοστρώσεων και λιθοπλήρωσης του τοίχου στην Τακτικούπολη.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Με την από 26-1-20011 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 10-08-2011 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
2. Το αίτημα του Αναδόχου είναι εύλογο δεδομένου ότι:
 - α) οι εργασίες αποσκοπούν στην άμεση επέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, η οποία δεν χρειάστηκε μέχρι σήμερα και δεδομένου ότι η χειμερινή περίοδος δεν έχει λήξει κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση προθεσμίας ώστε να υπάρχει εγκατεστημένη εργολαβία και η δυνατότητα άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 - β) Η ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στις 6/12/2010 διέκοψε τις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων «Κρεμαστό» (Κουμουνδούρου) και «Αγίας Σοφίας» του Δήμου Τροιζηνίας προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εκτέλεση των υπόψη εργασιών. Με το υπ'αρ.10057/4693/19-12-2010 (αρ. πρωτ.815/21-1-2011 της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής) έγγραφό της η ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων μας γνωστοποίησε ότι δεν έχει αντίρρηση για την πραγματοποίηση εργασιών στα ρέματα «Κρεμαστό» (Κουμουνδούρου) και Αγίας Σοφίας του Δήμου Τροιζηνίας με την προϋπόθεση της συνεχούς παρουσίας δύο ειδικευμένων εργατοτεχνιτών που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία τους και θα αμείβονται από το Ανάδοχο του έργου. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα (με καθυστέρηση ήδη 2 μηνών).
 - γ) Προέκυψε η ανάγκη σύνταξης 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου από την Δ/νουςα Υπηρεσία για να συμπεριλάβει α) τις αναγκαίες αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οφείλονται σε αστοχίες των προμετρήσεων και β) εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου που εκ παραδρομής δεν είχαν τιμολογηθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης και είναι αναγκαίες για την άρτια εκτέλεση του έργου.
3. Το άρθρο 12 της Διακήρυξης Δημοπρασίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, προβλέπει προθεσμία έξι μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι μέχρι 30/3/2011.
4. Η καθυστέρηση που προκύπτει α) από την νέα αποτίμηση της κατάστασης των ρεμάτων μετά τη λήξη της χειμερινής περιόδου β) από την διακοπή των εργασιών από την ΚΣΤ Εφορεία Αρχαιοτήτων, και γ) για την σύνταξη και τελική έγκριση του 1ου ΑΠΕ δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του

Ν.3481/2006 είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου (το οποίο δεν έχει συγκροτηθεί μέχρι σήμερα) για την χρήση των «επί έλασσον δαπανών, υπολογίζεται σε 5 (πέντε) μήνες.

5. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών κατά 5 (πέντε) μήνες δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α.
6. Οι δαπάνες του έργου καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) (με αριθμό 1995 ΣΕ 07210001 της ΣΑΕ 072/1)
7. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 186/86 όπως ισχύει με την εγκύκλιο 6 παρ. 1Βι, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση παράτασης του έργου εφ' όσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (1^η εργολαβία)**» προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00 Ευρώ, αναδόχου Δημητρίου Βασιλακόπουλου κατά 5 (πέντε) μήνες ήτοι μέχρι 10/8/2011.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (1^η εργολαβία)» προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00 € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ), αναδόχου Δημητρίου Βασιλακόπουλου κατά 5 (πέντε) μήνες, ήτοι μέχρι 10/8/2011.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Κουρούσης Χρήστος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα