



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 7^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 105/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/03/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **09/03/2011**.

Θέμα 4^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης οδού προς Ακτή Αγάπης Δήμου Τροιζήνας», προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου Ρέκκα Ι. Πέτρου ΕΔΕ.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:


- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'/27-12-2010).
3. Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων»
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 3263/2004 «μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

8. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν. 3621/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Τσάκωνα και άλλες διατάξεις».
11. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
12. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 15/3/2011.
14. Την από 01-03-20011 αίτηση του αναδόχου Ρέκκα Ι. Πέτρου για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Με την από 01-03-2011 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες ήτοι μέχρι την 15/04/2011 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν οι οποίες δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση του έργου.
2. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες είναι όντως δυσμενείς με επικράτηση παρατεταμένων βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών.
3. Η εκτέλεση ασφαλικών εργασιών, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα του έργου, δεν είναι δυνατή όταν οι θερμοκρασίες που επικρατούν είναι χαμηλές ή όταν βρέχει.
4. Η μεταφορά του ασφαλτομίγματος που θα ενσωματωθεί στο έργο γίνεται από μεγάλη απόσταση (Ναύπλιο).
5. Κρίνουμε εύλογη την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά (1) μήνα ήτοι μέχρι 15-04-2011, θεωρώντας ότι μέχρι τότε θα υπάρξει ικανό χρονικό διάστημα με κατάλληλες καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών.
6. Η έγκριση της παράτασης είναι απαραίτητη (για τους παραπάνω λόγους) για την ολοκλήρωση των εργασιών.
7. Η παράταση εκτέλεσης των εργασιών κατά 1 (ένα) μήνα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α.
8. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 186/86 όπως ισχύει με την εγκύκλιο 6 παρ. 1Βι, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση παράτασης του έργου εφ' όσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις. Και στη προκειμένη περίπτωση, τις όποιες επιβαρύνσεις προκύπτουν λόγω αλλαγής τριμήνου αναθεώρησης τιμών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6^α, του έργου «**Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης οδού προς Ακτή Αγάπης Δήμου Τροιζήνας**», προϋπολογισμού **40.000,00 Ευρώ** με Φ.Π.Α., αναδόχου Ρέκκα Ι. Πέτρου ΕΔΕ, κατά 1 (ένα) μήνα ήτοι μέχρι **15/4/2011**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6^α, του έργου «**Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης οδού προς Ακτή Αγάπης Δήμου Τροιζήνας**», προϋπολογισμού 40.000,00 € (Σαράντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου Ρέκκα Ι. Πέτρου ΕΔΕ, κατά 1 (ένα) μήνα, ήτοι μέχρι 15/4/2011.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Κουρούσης Χρήστος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα