



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 11^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 181/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **01/04/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **29/03/2011**.

Θέμα 8^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δραπετσώνας», προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου Βάγια Δημητρίου ΕΔΕ

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Το αναπληρωματικό μέλος

- Δαμάσκος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'27-12-2010).
3. Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων»
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.

5. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 3621/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Τσάκωνα και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
8. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
9. Το από 5/10/2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 182.975,06 € με το ΦΠΑ και συμβατικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 1311/4-02-2011 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι την 31/3/2011.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Μετά το υπ' αρ. πρωτ. 25/3-2-2011 έγγραφο του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Δραπετσώνας, καθώς και προφορικού αιτήματος του προέδρου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου και προκειμένου να περιληφθεί η κατασκευή των αιτουμένων εργασιών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του θέματος, η Δ/ση Τεχνικών Έργων προέβη σε επί τόπου έλεγχο και σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).
2. Η έγκριση του Α.Π.Ε. προϋποθέτει τη θετική γνωμοδότηση του συμβουλίου Δημοσίων Έργων της τ. Νομαρχίας Πειραιά για το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006 για την ανάλωση της δαπάνης των επί έλασσαν εργασιών.
3. Εκκρεμεί η απόφαση Περιφερειάρχη σχετικά με την αντικατάσταση των αιρετών μελών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του τ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά και επομένως το υπόψη συμβούλιο δεν μπορεί να συγκληθεί για γνωμοδοτήσει σχετικά με την έγκριση του Α.Π.Ε.
4. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών.
5. Η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα (40) ημέρες κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας σχετικά με την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την εκτέλεση των εργασιών του που θα περιληφθούν στον Α.Π.Ε.
6. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α, του έργου «**Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δραπετσώνας**», προϋπολογισμού μελέτης **200.000,00 €** με το Φ.Π.Α., αναδόχου **Βάγια Δημητρίου ΕΔΕ**, κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι **10/5/2011**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α, του έργου «**Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δραπετσώνας**», προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00€ (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου Βάγια Δημητρίου ΕΔΕ, κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι 10/5/2011.

Την πρόταση καταψηφίζουν το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Α.-Σπ. Γεωργιάδης και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χ. Δαμάσκος.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα

ΑΔΑ: 4ΑΓ97Λ7-2
Δαμάσκος Χαράλαμπος