



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 11^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 182/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **01/04/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **29/03/2011**.

Θέμα 9^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ των δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κων/νου της νήσου Ύδρας», προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00 € με Φ.Π.Α. αναδόχου Παναγιώτη Τσαουσίδα

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
5. Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων»
6. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
7. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
8. Την από 6-10-2010 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Νομαρχίας Πειραιά και του Δήμου Ύδρας.
9. Την υπ' αριθ. 103/14-12-2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στον ΕΔΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Π. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗ.
10. Το από 31 Δεκεμβρίου 2010 Εργολαβικό Συμφωνητικό για την κατασκευή του υπόψη έργου, συμβατικού αντικειμένου 264.634,14 € χωρίς το Φ.Π.Α.
11. Την αρχική συμβατική προθεσμία του έργου η οποία έληγε στις 28-02-2011.

12. Την υπ' αρ.1550/21-2-2011 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι και τις 31-03-2011, «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την παρ. 6α, άρθρο 36 του Π.Δ.609/85.
13. Την από 18-03-2011 αίτηση του αναδόχου Παναγιώτη Τσαουσιδή για την χορήγηση παράτασης κατά ένα μήνα ήτοι μέχρι την 30-4-2011 λόγω του ότι δεν έχει συσταθεί Τεχνικό Συμβούλιο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Με την από 18-03-2011 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-04-2011 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
2. Το αίτημα του Αναδόχου είναι εύλογο δεδομένου ότι προέκυψε η ανάγκη σύνταξης 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου από την Δ/νουςα Υπηρεσία για να συμπεριλάβει α) τις αναγκαίες αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου λόγω προμετρητικών σφαλμάτων και β) εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου που εκ παραδρομής δεν είχαν τιμολογηθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης και είναι αναγκαίες για την άρτια εκτέλεση του έργου.
3. Το άρθρο 12 της Διακήρυξης Δημοπρασίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, προβλέπει προθεσμία δύο μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι μέχρι 28-2-2011.
4. Με την υπ' αρ.1550/21-2-2011 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι και τις 31-03-2011, «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την παρ. 8α, του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
4. Η καθυστέρηση που προκύπτει για την τελική έγκριση του 1ου ΑΠΕ υπολογίζεται σε ένα (1) μήνα, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 4γ του άρθρου 57 του Ν.3669/08 είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου (το οποίο δεν έχει συγκροτηθεί μέχρι σήμερα) για την χρήση των «επί έλασσον δαπανών».
5. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών κατά ένα (1) μήνα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α, του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
7. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 186/86 όπως ισχύει με την εγκύκλιο 6 παρ. 1βι, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση παράτασης του έργου εφ' όσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ των δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κων/νου της νήσου Ύδρας**», προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00 Ευρώ, αναδόχου Παναγιώτη Τσαουσιδή κατά 1 (ένα) μήνα ήτοι μέχρι 30-04-2011.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ των δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κων/νου της νήσου Ύδρας**», προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00€ (τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ), αναδόχου Παναγιώτη Τσαουσιδή κατά 1 (ένα) μήνα ήτοι μέχρι 30-04-2011.

Την πρόταση καταψηφίζουν το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Α.-Σπ. Γεωργιάδης και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χ. Δαμάσκος.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνίς
Δαμάσκος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα