



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

Συνεδρίαση 20^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 406/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03/06/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **01/06/2011**.

Θέμα 3^ο

Λήψη απόφασης για την κατάθεση αίτησης αναθεώρησης, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ' αριθμ.1252/2011 Πράξεως του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής:

- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ. Κατσίκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 «περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως» όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ.532/70 και του εκτελεστικού του Β.Δ.712/70 όπως τροποποιήθηκε με τα Β.Δ.677/71 και 198/72.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.910/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 81 «περί διαρθρώσεως αρμοδιοτήτων Δ/σεως Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/των Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Θεσ/κης» και το Π.Δ.39/83 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες».

3. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α'116/18-06-2008).
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
6. Τα συμβατικά τεύχη του έργου «Κατασκευή νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι – πεδινό τμήμα».
7. Το αρχικό συμφωνητικό του ως άνω έργου, που υπογράφηκε στις 25/7/06, ποσού 6.996.352,17€.
8. Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση που υπογράφηκε στις 3/2/10, ποσού 2.490.954,98€.
9. Την 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση που υπογράφηκε στις 11/6/10, ποσού 1.386.196,40€.
10. Το με αριθμ.πρωτ.2465/4-8-10 έγγραφο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου της τ έως Ν.Α.Δ.Α., με το οποίο ζήτησε να γίνει προσυμβατικός έλεγχος των δύο ως άνω συμπληρωματικών συμβάσεων, αν και είχε ήδη εγκρίνει την πληρωμή του 6^{ου} λογαριασμού, όπου αφορούσε εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση. Και τούτο διότι, το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την με αριθμ.707/2010 Απόφασή του, αποφάνθηκε ότι πλέον όλες οι Συμπληρωματικές Συμβάσεις πρέπει να υποβάλλονται σε προσυμβατικό έλεγχο, ανεξαρτήτως ποσού, εν αντιθέσει με τα μέχρι τότε ισχύοντα, που ελέγχονταν οι Συμπληρωματικές Συμβάσεις μόνο για ποσά άνω των 5.000.000€.
11. Την με αριθμ.453/2011 Πράξη του V Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφάνθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή των ως άνω δύο Συμπληρωματικών Συμβάσεων.
12. Την με αριθμ.1252/2011 Πράξη του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία έκρινε ότι έπρεπε να απορριφθεί η από 22/12/10 αίτηση της Περιφέρειας Αττικής, περί ελέγχου νομιμότητας της 1^{ης} και 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
13. Το γεγονός ότι είναι δυνατό να αιτηθεί η αναθεώρηση της ως άνω με αριθμ.1252/2011 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός δεκαπέντε (15) ημερών (η προθεσμία έληγε στις 27/5/11 και η ως άνω αίτηση αναθεώρησης κατατέθηκε στις 26/5/11).
14. Το γεγονός ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί στο Τμήμα Μείζωνος – Επταμελούς Σύνθεσης στις 6/6/11 και θα πρέπει να έχει δοθεί σχετική έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ως Προϊσταμένης Αρχής των έργων για την κατάθεση σχετικής αίτησης αναθεώρησης.
15. Το γεγονός ότι το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε με την με αριθμ.1252/2011 Απόφασή του ότι:
 - α.στις ως άνω δύο Συμπληρωματικές Συμβάσεις δεν στοιχειοθετείται το απρόβλεπτο, που είναι αναγκαία συνθήκη για τη σύναψή τους και έπρεπε οι εργασίες που αναφέρονται στις υπόψη Συμπληρωματικές Συμβάσεις να είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη.
 - β.ενώ η αρχική σύμβαση υπογράφηκε το 2006 καθυστέρησε η Υπηρεσία να ενεργήσει τα δέοντα για την εξεύρεση λατομικών χώρων (γεγονός που ξεκίνησε το 2009).
16. Το γεγονός ότι αν και η αρχική σύμβαση υπογράφηκε στις 25/7/06, εν τούτοις το ποσό των απαλλοτριώσεων κατατέθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 2008 και μάλιστα με δαπάνη, (μετά την Απόφαση του δικαστηρίου που όρισε τις προσωρινές τιμές αποζημιώσεων) ανερχόμενη στο ύψος των 3.560.541,52€, εκ των οποίων 2.900.000€ από την τ έως Ν.Α.Δ.Α. και 693.040,36€ από την Περιφέρεια Αττικής, έναντι της αρχικής εκτιμηθείσας 1.269.000€ από την Περιφέρεια Αττικής.
 Λόγω αυτού του γεγονότος το έργο καθυστέρησε για τουλάχιστον 2½ χρόνια, (εξαιτίας της καθυστέρησης έκδοσης της Απόφασης του δικαστηρίου για προσωρινές τιμές αποζημίωσης, αλλά και του χρόνου που απαιτείται για να εξεύρει η τ έως Νομαρχία Δυτικής Αττικής το ποσό των 2.900.000€. Στο ίδιο όμως χρονικό διάστημα, είχε αφενός μεν αρθεί η άδεια λειτουργίας του μοναδικού λατομείου της εγγύς περιοχής, με αποτέλεσμα την μεταφορά των αδρανών υλικών από μακρύτερες αποστάσεις, αφετέρου δε απαιτήθηκε επικαιροποίηση της απαλλοτρίωσης και κάποιες προσαρμογές της αρχικής μελέτης του έργου, λόγω πρόσθετων κατασκευασθέντων

επικειμένων, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους του έργου, για το οποίο δεν ευθύνεται η Υπηρεσία, ούτε ήταν δυνατό να προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.

17. Το γεγονός ότι λόγω της καθυστέρησης των απαλλοτριώσεων, καθυστέρησε και η μεταφορά των δικτύων των Ο.Κ.Ω., με αποτέλεσμα, λόγω της ασφυκτικής πλέον προθεσμίας περαίωσης του έργου, η οποία έληγε στις 31/12/09, να γίνεται παράλληλα με την κίνηση των οχημάτων και η μεταφορά των δικτύων των Ο.Κ.Ω. και η εκτέλεση του έργου και ως εκ τούτου να απαιτείται αντιστήριξη λόγω ανισοσταθμίας της νέας χάραξης με την παλαιά οδό, δηλαδή για λόγους καθαρά ασφαλείας (σε συγκεκριμένες μόνο θέσεις, όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα κατασκευής παραδρόμων).
18. Το γεγονός ότι η μη έγκριση των υπόψη δύο Συμπληρωματικών Συμβάσεων ισοδυναμεί με βλάβη του Δημοσίου Συμφέροντος καθόσο: α) δημιουργείται κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα, αφού ο δρόμος είναι ημιτελής και η κυκλοφορία σε ορισμένα τμήματα αυτού γίνεται σε προσωρινά εργοταξιακά οδοστρώματα εντός του εύρους απαλλοτρίωσης, η κυκλοφορία δε, αυξάνεται ιδιαίτερα το καλοκαίρι, προ των πυλών του οποίου ευρισκόμεθα και β) τίθεται εν αμφιβόλω η ολοκλήρωση του επίδικου έργου, αφού η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να προβεί σε προκήρυξη νέου διαγωνισμού, που συνεπάγεται απώλεια χρόνου και σημαντική οικονομική επιβάρυνση και δη πολύ μεγαλύτερη από αυτή που επιβαρύνεται η Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια της επίδικης εργολαβίας (διότι το έργο θα απενταχθεί από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και θα γίνει με πόρους της Περιφέρειας Αττικής, συν το ότι θα απαιτηθεί αποζημίωση από τον αρχικό ανάδοχο).

Κατόπιν όλων αυτών και επειδή τα ως άνω γεγονότα που αναφέρονται στις παραγράφους 16-18 θεμελιώνουν το απρόβλεπτο κατά τον χρόνο της σύνταξης της μελέτης του υπόψη έργου και τους λόγους του Δημοσίου Συμφέροντος,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης για την κατάθεση αίτησης αναθεώρησης της υπ' αριθμ.1252/2011 Απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να αναγνωριστούν ως έγκυρες οι δύο Συμπληρωματικές Συμβάσεις ώστε να ολοκληρωθεί το εν λόγω έργο στο σύνολό του.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

την κατάθεση αίτησης αναθεώρησης της υπ' αριθμ.1252/2011 Απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να αναγνωριστούν ως έγκυρες οι δύο Συμπληρωματικές Συμβάσεις ώστε να ολοκληρωθεί το εν λόγω έργο στο σύνολό του.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Σ. Σπυριδων δηλώνει λευκό.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ε. Ζαφειρίου δηλώνει λευκό «λόγω έλλειψης των απαραίτητων στοιχείων πχ. της αίτησης αναθεώρησης και της 1252/11 πράξης του VI Τμήμ. του Ελεγκτ. Συνεδρίου»

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυριδων Σπυριδων
Ζαφειρίου Ελένη
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία