



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 22^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 487/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17/06/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00 μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **14/06/2011**

Θέμα 20^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» αναδόχου ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:


- Προμπονάς Ιάκωβος
- Τσιρίδης Γεώργιος
- Καραθάνος Χaráλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στην κα Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

- 1) Την υπ' αριθμ. 85 / 2009 Απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων –Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η διακήρυξη του έργου.
- 2) Την υπ' αριθμό 99/ 2009 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων –Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και η

ανάθεση του στην εργοληπτική επιχείρηση **ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ**.

3) Την υπ' αριθμ. 519 / 2009 πράξη του Ελεγκτικού Συμβουλίου.

4) Την με ημερομηνία 10/03/2010 εργολαβική σύμβαση για ποσό **1.430.583,92 €** με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

5) Συμβατική προθεσμία 360 ημέρες , ήτοι μέχρι 05/03/2011.

6) Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.

7) Την μελέτη του έργου του θέματος, η οποία εκπονήθηκε με μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του.

8) Την αναπροσαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης από τον Δήμο Κηφισιάς του έργου με την υπ' αριθμ. 269/2010 Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου (Αρ. Πρωτ Δήμου Κηφισιάς: 29428/1-10-2010, Αρ. Πρωτ. ΔΤΥΝΑ 47320/1-10-2010).

9) Την υπ. αριθ. 48747/11-11-2010 απόφαση έγκρισης ΔΤΥΝΑ του 1^{ου} ΑΠΕ-1ουΠΚΤΝΜΕ-αναπροσαρμογής της μελέτης του έργου.

10) Το υπ. αριθ. 28143/14-06-2010 έγγραφο ΔΤΥΝΑ με το οποίο ζητήθηκε από τον Δήμο Κηφισιάς να μεριμνήσει για την διευθέτηση του θέματος που προέκυψε λόγω της μη ύπαρξης φρεατίου αποδέκτη ούτε αγωγού εκβολής στο ρέμα του κτήματος Συγγρού.

11) Την υπ. αρ. 80/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, κατά 4 μήνες ήτοι έως 5-7-2011.

12) Το υπ. αρ. 21780/23-05-2011 έγγραφο του Δήμου Κηφισιάς με το οποίο υπεβλήθη η υπ. αρ' 151/2011 απόφαση έγκρισης της μελέτης « Οριστική Μελέτη Αγωγών Ομβρίων στις οδούς 25^{ης} Μαρτίου (από Αγ. Νεκταρίου έως Ηπείρου) Μπακογιάννη (από Καρπάθου έως Χαρ. Τρικούπη) & Μπουγά (από Αγ. Τρύφωνος έως Θήρας)».

13) Το υπ. αρ. 21781/23-05-2011 έγγραφο του Δήμου Κηφισιάς με το οποίο υπεβλήθη η υπ. αρ' 152/2011 απόφαση έγκρισης της μελέτης « Οριστική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία του κτήματος Συγγρού κατάντη της οδού Καρπάθου ».

14) Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 43140/3-6-11 αίτησή του ζητά παράταση της προθεσμίας κατά 4 μήνες ήτοι έως 5-11-2011 ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες που προβλέπονται από τις τελικές μελέτες όπως εγκρίθηκαν από τον Δήμο Κηφισιάς.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί έργο σε ποσοστό 71% του συνόλου .

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες ήτοι έως 5-11-2011, που κρίνεται απαραίτητη για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου καθώς έχει περαιωθεί σε ποσοστό 71% μέχρι σήμερα και απομένει η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται από τις τελικές μελέτες όπως εγκρίθηκαν από τον Δήμο Κηφισιάς.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

1. Το θέμα εισάγεται νομότυπα.
2. Η παράταση περαίωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου επειδή όλος ο χρόνος της πρώτης παράτασης, που δόθηκε σύμφωνα με την υπ. αρ. 80/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, αναλώθηκε στις συντάξεις και εγκρίσεις των απαιτούμενων μελετών που έγιναν με μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς και υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας στις 25-05-2011.
3. Ο Ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθμ 43140/3-6-2011 αίτησή του ζητά την παράταση περαίωσης των εργασιών κατά 4 μήνες με το σκεπτικό ότι η χορηγηθείσα παράταση αναλώθηκε από το Δήμο Κηφισιάς στην σύνταξη μελετών.
4. Εκκρεμεί ο έλεγχος της μελέτης όσον αφορά τις ποσότητες των εργασιών που απαιτούνται, και η έγκρισή τους με ΑΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων, οι εργασίες δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει.

Για όλα τα ανωτέρω θεωρούμε εύλογο χρονικό διάστημα για την περαίωση των εργασιών του έργου, το χρόνο των 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης της 1^{ης} παράτασης του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ**» αναδόχου **ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε.** κατά 4 μήνες ήτοι έως 5-11-2011, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ**» αναδόχου **ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε.** κατά 4 μήνες, ήτοι έως 5-11-2011, για τους λόγους που αναφέρονται στο πιο πάνω σκεπτικό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Μπάστας Κωνσταντίνος
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Τσιρίδης Γεώργιος
Καραθάνος Χαράλαμπος

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία