



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 22^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 488/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17/06/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00 μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **14/06/2011**

Θέμα 21^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και περιοχής Βορείως Γυμνασίου στο Δήμο Ηρακλείου», προϋπολογισμού 385.775,00€ με το Φ.Π.Α., αναδόχου Ε.Δ.Ε. ΜΕΞΗ ΛΟΥΚΑ.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Τσιρίδης Γεώργιος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στην κα Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης : 114/2009 απόφαση Ν.Ε.

Έγκριση Διακήρυξης : 114/2009 απόφαση Ν.Ε.

Δημοπράτηση : 24-11-2009

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας : 130/2009 απόφαση Ν.Ε.

Προϋπολογισμός: 385.775,00 € με το Φ.Π.Α. (21%)

Έκπτωση : 45,04 %

Υπογραφή Σύμβασης : 27-12-2010

Ποσό Σύμβασης : 215.602,46 € με το Φ.Π.Α. (21%)

Προθεσμία : Έξι (06) μήνες ήτοι μέχρι 27-06-2011

Αντικείμενο του έργου : Εργασίες ανάπλασης του χώρου της Πλατείας και της Παιδικής Χαράς (λιθεπενδύσεις τοίχων αντιστήριξης, διάστρωση μονοπατιών με κυβόλιθους, αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στην παιδική χαρά, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιμετρικά της παιδικής χαράς, εγκατάσταση ειδών αναψυχής, κατασκευή πέργκολας κ.α.), φυτεύσεις, εγκατάσταση αυτόματου συστήματος άρδευσης.

Πρόδος του έργου : Έχει εκτελεστεί ποσοστό 45% περίπου του έργου.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-09-2011

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

Το έργο αφορά εργασίες ανάπλασης του χώρου της Πλατείας και της Παιδικής Χαράς (λιθεπενδύσεις τοίχων αντιστήριξης, διάστρωση μονοπατιών με κυβόλιθους, αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στην παιδική χαρά, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιμετρικά της παιδικής χαράς, εγκατάσταση ειδών αναψυχής, κατασκευή πέργκολας κ.α.), φυτεύσεις, εγκατάσταση αυτόματου συστήματος άρδευσης.

Ο Δήμος Ηρακλείου ζήτησε, λόγω αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, να τροποποιηθεί ο τρόπος έδρασης των κυβολίθων (αντί σκυροδέματος τοποθέτηση υλικού 3Α) και να γίνει αλλαγή του τρόπου κατασκευής της πέργκολας.

Μετά από αυτοψίες και προφορικές συνεννοήσεις επιτόπου του έργου της Υπηρεσίας με εκπροσώπους του Δήμου Ηρακλείου, ο Δήμος μας απέστειλε με το υπ' αρ. Πρωτ. οικ.4042/28-04-2011 έγγραφό του νέο τοπογραφικό διάγραμμα της Πλατείας του έργου, σύμφωνο με τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν και οι οποίες δεν μεταβάλλουν τον αρχικό σχεδιασμό του έργου και καλύπτονται από τη σύμβαση.

Ο ανάδοχος με την από 03/06/2011 αίτησή του ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δυο μήνες ήτοι μέχρι 27-08-2011.

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο λαμβανομένου υπόψη του τύπου του έργου και της φύσεως των εργασιών, αλλά όμως, επειδή δεν έχουμε αλλαγή ημερολογιακού τριμήνου αναθεώρησης των εργασιών, η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι πρέπει να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30-09-2011 (Ημερολογιακό Τρίμηνο Αναθεώρησης των Εργασιών 01-07-2010 έως 30-09-2011), που επιπλέον διευκολύνει τις εργασίες φύτευσης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και περιοχής Βορείως Γυμνασίου στο Δήμο Ηρακλείου», προϋπολογισμού 385.775,00 € με το Φ.Π.Α.(21%), αναδόχου Ε.Δ.Ε. ΜΕΞΗ ΛΟΥΚΑ, μέχρι 30-09-2011 για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και περιοχής Βορείως Γυμνασίου στο Δήμο Ηρακλείου», προϋπολογισμού 385.775,00€ (τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ) με το Φ.Π.Α., αναδόχου Ε.Δ.Ε. ΜΕΞΗ ΛΟΥΚΑ, μέχρι 30-09-2011, για τους λόγους που αναφέρονται στο πιο πάνω σκεπτικό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Τσιρίδης Γεώργιος
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία