



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 25^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 579/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **08/07/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **05/07/2011**.

Θέμα 19^ο

Λήψη απόφασης για την παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Πανάγιωτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής:

- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Κατσίκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 «περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως» όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ.532/70 και του εκτελεστικού του Β.Δ.712/70 όπως τροποποιήθηκε με τα Β.Δ.677/71 και 198/72.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.910/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 81 «περί διαρθρώσεως αρμοδιοτήτων Δ/σεως Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/των Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Θεσ/κης» και το Π.Δ.39/83 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες».
3. Τις διατάξεις του Ν.3316 (ΦΕΚ 42/Α/22-02-05) περί «αναθέσεως και εκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.186/96 «περί των οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κλπ. σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεως κλπ.» (ΦΕΚ 145/Α/4-7-96).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/27-12-2010 (φεκ 238/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
7. Την Εγκύκλιο υπ'αρ. 2067 /14-01-2011 του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος.
9. Την από 29-09-09 αρχική Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης .
10. Το γεγονός ότι η προθεσμία περαίωσης έληξε στις 29-11-2010.
11. Την από 23-12-10 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας για πέντε μήνες, για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν και η οποία υπεβλήθη εντός της οριακής προθεσμίας.
12. Την από 21-03-11 πρόσθετη αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31 Αυγούστου 2011, για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν και η οποία υπεβλήθη εντός της οριακής προθεσμίας .
13. Την με Α.Π. 612/18-03-2011 προέγκριση της Περιφέρειας Αττικής (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή), για την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος μέχρι 31 Αυγούστου 2011 και

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Κατά την εκτέλεση της μελέτης του θέματος προέκυψε, χρονική καθυστέρηση λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης γεωτρήσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, για το τμήμα της χάραξης από 16+100 έως 16+500, εξαιτίας της απαιτούμενης αδειοδότησης του οικείου Δασαρχείου , που δεν εκδόθηκε έως σήμερα.
2. Επιπλέον κρίθηκε αναγκαίο , να διερευνηθεί η δυνατότητα μετακίνησης των γεωτρήσεων που εκκρεμούσαν σε θέση που δεν υπήρχε κώλυμα από σχετική αδειοδότηση του Δασαρχείου , ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η οριστική γεωτεχνική μελέτη και στη συνέχεια και οι υπόλοιπες μελέτες.
3. Δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διαβιβάστηκε αρμοδίως από την ΔΤΥ της τέως ΝΑΔΑ στις 31-12-2010, έγκριση η οποία προαπαιτείται, ώστε να συνεχιστεί η μελέτη στα επόμενα στάδια.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, με αντίστοιχη παράταση των επιμέρους σταδίων των υπολειπομένων εργασιών, μέχρι 31-08-2011, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεώρησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ), με αντίστοιχη παράταση των επιμέρους σταδίων των υπολειπομένων εργασιών, μέχρι 31-08-2011, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεώρησης.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Ζαφειρίου Ελένη
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα