



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 25<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 583/2011**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **08/07/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **05/07/2011**.

**Θέμα 23<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Παραλίας Οικισμού Βαθύ Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου Δήμου Μεθάνων», προϋπολογισμού μελέτης 320.000,00 € με Φ.Π.Α. αναδόχου Παναγιώτη Παπασταυρίδης Ε.Δ.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Πανάγιωτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής:


- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'/27-12-2010).
- Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων»

- Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
- Το Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Το Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
- Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
- Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
- Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 01/07/2011.
- Το από 31-12-2010 εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Νομάρχη Πειραιά Γιάννη Μίχα και του ΕΔΕ Π. Παπασταυρίδη αναδόχου του έργου.
- Την από 16-06-2011 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, ήτοι μέχρι την 14/09/2011.

### **Ε Π Ε Ι Δ Η**

1. Με την από 16-06-2011 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, ήτοι μέχρι την 14/09/2011 λόγω: μη ορισμού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας από 1-1-11 έως 19-1-11, της αναγκαιότητας μεταφοράς αγωγού ύδρευσης, της καθυστέρησης πρόσληψης τεχνικού αρχαιολόγου, της εύρεσης τοίχου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
2. Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου του 2011 λόγω της εφαρμογής του σχεδίου «Καλλικράτης» δεν είχε ορισθεί διευθύνουσα υπηρεσία από 1-1-11 έως 19-1-11.
3. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών απαιτήθηκε η μεταφορά του κεντρικού αγωγού ύδρευσης που ήταν τοποθετημένος επιφανειακά, μετά από απαίτηση της Δημοτικής αρχής.
4. Καθυστέρησε να προσέλθει προς εργασία ο υποδειχθείς από ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων εξειδικευμένος εργατοτεχνίτης από 28-1-11 ως 12-2-11.
5. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών βρέθηκε τοίχος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, και οι εκσκαφές έπρεπε να γίνονται πλέον μετά προσοχής (δια χειρός) ωσότου αποκαλυφθεί ικανό μέρος του ευρήματος. Ακολούθησαν αυτοψίες της υπεύθυνης αρχαιολόγου, εργασίες αποτύπωσης και χαρτογράφησης και αναμονή για το πόρισμα με το οποίο επετράπη η συνέχιση των εργασιών και δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο επίχωσης του τοίχου, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών της σύμβασης κατά 20 μέρες.
6. Η προθεσμία του έργου είναι εξάμηνη ήτοι μέχρι 01/07/2011.
7. Οι παραπάνω λόγοι δικαιολογούν παράταση προθεσμίας.
8. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α.

### **Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α**

Την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Παραλίας Οικισμού Βαθύ Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου Δήμου Μεθάνων», προϋπολογισμού μελέτης 320.000,00 € με Φ.Π.Α. αναδόχου Παναγιώτη Παπασταυρίδη Ε.Δ.Ε. κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, ήτοι μέχρι 14/09/2011.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Παραλίας Οικισμού Βαθύ Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου Δήμου Μεθάνων», προϋπολογισμού μελέτης 320.000,00€ (τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου Παναγιώτη Παπασταυρίδη Ε.Δ.Ε. κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, ήτοι μέχρι 14/09/2011.

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Μπάστας Κωνσταντίνος**

**Βουδούρης Παναγιώτης**

**Βασιλάκης Μιχαήλ**

**Αγγελόπουλος Παναγιώτης**

**Κανελλάκης Κωνσταντίνος**

**Μαριδάκης Στυλιανός**

**Ζαφειρίου Ελένη**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Τρουλάκη Άννα**

**Καραθάνος Χαράλαμπος**