



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Συνεδρίαση 26^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 615/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **15/07/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **13/07/2011**.

Θέμα 29^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής:

- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έγκριση Μελέτης

Η υπ' αριθμ. 50/2010 Απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων –Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών.

Έγκριση διακήρυξης

Η υπ' αριθμ. 50/2010 Απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων –Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών.

Απόφαση έγκρισης πρακτικών

Η υπ' αριθμ. 81/ 2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων –Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών.

Προϋπολογισμός	4.402.948,00€ (με το Φ.Π.Α.)
Μέση Έκπτωση	67,00%
Υπογραφή Σύμβασης	4.10.2010
Ποσό Σύμβασης	1.318.042,68 €
Προθεσμία	1.08.2011

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 29.11.2011.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή αγωγών όμβριων στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας και συγκεκριμένα στις οδούς Προμηθέως, Δημελά, Ηρακλείτου, Βουλιαγμένης, Κρίτωνος, Ηφαιστού, Ποσειδώνος, Πατρ. Γρηγορίου, Επαμεινώνδα, Γούναρη, Αγ. Τριάδος, Αρετής, Ανθέων, Αρχιμήδους, Αγαμέμνονος, Βαλαωρίτου και Μ. Αλεξάνδρου.

Με το παρόν έργο συμπληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης των όμβριων υδάτων της περιοχής και θωρακίζεται αντιπλημμυρικά σε σημαντικό βαθμό όλη η περιοχή άνωθεν της Λ. Βουλιαγμένης.

Μετά από επίσκεψή μας επί τόπου του έργου διαπιστώθηκε ότι οι αποδέκτες των αγωγών επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης βρίσκονταν επί του παραδρόμου της Λεωφόρου, η οποία σε ορισμένα σημεία παρουσίαζε κατά τόπους έντονες υψομετρικές διαφορές:

A. λόγω αφενός των υπερκείμενων ιδιοκατασκευών των παρόδιων χρηστών (ράμπες, βάσεις θεμελίωσης εκ σκυροδέματος ιστών πινακίδων, φωτιστικών σωμάτων κ.α.) και αφετέρου

B. λόγω των προσωρινών τοπικών διευθετήσεων για την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Κατόπιν αυτών με το αριθμ. οικ.3082/21.01.2011 έγγραφό μας προς το Δήμο Γλυφάδας ζητήσαμε τη συνδρομή του Δήμου έτσι ώστε οι παρόδιοι ιδιοκτήτες να απελευθερώσουν τα υπό κατάληψη τμήματα του παραδρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή του αγωγού ομβρίων και των αντίστοιχων φρεατίων υδροσυλλογής σε δύο τμήματα του παράδρομου της Λεωφ. Βουλιαγμένης. Ο Δήμος Γλυφάδας με το αριθμ. 3674/01.02.2011 έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι συναινεί και βεβαιώνει ότι θα φροντίσει για τα ανωτέρω.

Στη συνέχεια ενημερώσαμε τον ανάδοχο του έργου με το αριθμ. 11029/24.03.2011 έγγραφό μας, να προχωρήσει στην εκτέλεση των εργασιών στον παράδρομο της Λεωφ. Βουλιαγμένης σε συνεννόηση με το Δήμο Γλυφάδας.

Η παραπάνω διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών. Επιπλέον έπρεπε να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προκειμένου να συμπεριλάβει τις επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών καθώς και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις νέες εργασίες.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την αριθμ. 52836/04.07.2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α., οπότε θα ολοκληρωθούν οι προαναφερόμενες εργασίες.

Επιπλέον στην οδό Βαλαωρίτου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του αγωγού ομβρίων, σύμφωνα με το αριθμ.4597/06.07.2011 έγγραφο της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, και θα χρειαστεί ο εύλογος χρόνος για να εξεταστεί εάν θα προχωρήσουμε σε ανασκαφική έρευνα στο χώρο αυτό.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του αγωγού ομβρίων στο τμήμα της Λεωφ. Βουλιαγμένης από τη διασταύρωση με την οδό Κρίτωνος ως και τη διασταύρωση με την οδό Ιουστινιανού, διότι οι εργασίες προχωρούν κατόπιν συνεννοήσεων με το Δήμο και μετά την σταδιακή απελευθέρωση των υπό κατάληψη τμημάτων από τους παρόδιους ιδιοκτήτες.

Επίσης δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στις οδούς Κρίτωνος, Ηφαιστού, Ποσειδώνος, Πατρ. Γρηγορίου, διότι πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή του αγωγού ομβρίων στο προαναφερθέν τμήμα της Λεωφ. Βουλιαγμένης που αποτελεί τον αποδέκτη των αγωγών αυτών των οδών.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 60% του αντικειμένου του έργου.

Ο ανάδοχος με την από 17.06.2011 αίτησή του ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τέσσερις μήνες, για τους παραπάνω λόγους.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
2. Η μη ολοκλήρωση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στους λόγους που προαναφέρονται.
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**», αναδόχου εταιρείας ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε., κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 29.11.2011, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**», αναδόχου εταιρείας ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε., κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 29.11.2011.

Το τακτικό μέλος της Ο. Ε. κα Ε. Ζαφειρίου ψηφίζει θετικά, με την παρατήρηση "να είναι καταληκτική η προθεσμία, να τελειώσει οριστικά το έργο".

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία