



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Συνεδρίαση 26^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 616/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **15/07/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **13/07/2011**.

Θέμα 30^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΜΙΛΗΤΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, αναδόχου εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής:

- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έγκριση Μελέτης

Η υπ' αριθμ. 127 / 2009 Απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων –Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών.

Έγκριση διακήρυξης

Η υπ' αριθμ. 127 / 2009 Απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων –Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών.

Απόφαση έγκρισης πρακτικών

Η υπ' αριθμ. 55/ 2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων –Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών.

Προϋπολογισμός	160.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)
Μέση Έκπτωση	46,22%
Υπογραφή Σύμβασης	27.12.2010
Ποσό Σύμβασης	91.489,87€
Προθεσμία	27.04.2011
1 ^η Παράταση	27.07.2011
Έγκριση 1 ^{ης} Παράτασης	Η αριθμ. 253/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 47 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 12.09.2011, που κρίνεται απαραίτητη για την κατασκευή του έργου.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή αγωγών όμβριων στην περιοχή Του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης και συγκεκριμένα στην οδό Μιλήτου μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως, Κομνηνών και Αβέρωφ.

Οι εργασίες για την κατασκευή του αγωγού άρχισαν να ξεκινήσουν εξαιτίας της καθυστέρησης των υπηρεσιών (Δήμου Αργυρούπολης- Ελληνικού, ΟΑΣΑ και Αρμόδιας Τροχαίας) της έκδοσης των απαραίτητων εγκρίσεων-αδειών εκσκαφών και κατάληψης οδοστρώματος για την κατασκευή του έργου, οι οποίες δεν είχαν εκδοθεί εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών. Για το λόγο αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 253/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 27.07.2011.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η αριθμ. 9667/20.05.2011 άδεια εκσκαφής οδοστρώματος από τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, η οποία όριζε την έναρξη των εργασιών την 01.06.2011.

Η Τροχαία Ελληνικού θεώρησε την προαναφερθείσα άδεια στις 14.06.2011, οπότε και ξεκίνησαν οι εργασίες.

Κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε η ύπαρξη αγωγού ύδρευσης εξ' αμιάντου σε απόσταση περίπου 50cm από το κράσπεδο και σε βάθος (στέψη) περίπου 40cm από την ερυθρά της οδού, που καθιστά αδύνατη την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής. Η Υπηρεσία μας με το αριθμ. οικ. 56886/04.07.2011 έγγραφό της ζήτησε από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. την μετακίνηση του αγωγού, και μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση.

Η παραπάνω διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές στο τμήμα μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Κομνηνών.

Ο ανάδοχος με την από 07.07.2011 αίτησή του ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 47 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 12.09.2011.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
2. Η μη ολοκλήρωση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στους λόγους που προαναφέρονται.
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των σαράντα επτά (47) ημερολογιακών ημερών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΜΙΛΗΤΟΥ**» **ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ**, αναδόχου εταιρείας **ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε.**, κατά σαράντα επτά (47) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 12.09.2011, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΜΙΛΗΤΟΥ**» **ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ**, αναδόχου εταιρείας **ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε.**, κατά σαράντα επτά (47) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 12.09.2011

Το τακτικό μέλος της Ο. Ε. ψηφίζει θετικά με την επισήμανση: "να μην δίνονται παρατάσεις λόγω ολιγωρίας των υπηρεσιών".

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία