



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Συνεδρίαση 26^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 618/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **15/07/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **13/07/2011**.

Θέμα 32^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενίσχυση οδικής ασφάλειας – σήμανσης και συντήρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Πειραιά», προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00 € με Φ.Π.Α. αναδόχου Παναγιώτη Τσαουσίδη Ε.Δ.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής:

- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'27-12-2010).
3. Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων»
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.

5. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
8. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν. 3621/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Τσάκωνα και άλλες διατάξεις».
11. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
12. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 26/06/2011.
14. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες που ανέρχονται σε ποσοστό 65,00% επί του συνόλου των εγκεκριμένων εργασιών του έργου.
15. Την από 03-06-20011 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά εκατό (100) ημέρες, ήτοι μέχρι την 04/10/2011 για τον λόγο ότι συντάσσεται από την Υπηρεσία ο 1^{ος} Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών, καθώς ερευνάται και η δυνατότητα σύνταξης 1^{ης} Σ.Σ. για τον οποίο απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με την από 03-06-20011 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατό (100) ημέρες, ήτοι μέχρι την 04/10/2011 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
2. Το αίτημα του Αναδόχου για παράταση κατά 100 ημέρες είναι εύλογο, δεδομένου ότι συντάσσεται 1^{ος} Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της μελέτης επί του εδάφους καθώς και τις συμπληρωματικές εργασίες των οποίων η κατασκευή κατέστη αναγκαία, λόγω του μη δυναμένου να προβλεφθεί ακατάλληλου εδάφους στις θέσεις αποκατάστασης του σώματος της οδού στις Χ.Θ. 11+000 και Χ.Θ. 11+200 σε όλο το εύρος της οδού, αντί του προβλεπόμενου από την μελέτη, στην ημιδιατομή της οδού, όπως απεκαλύφθη κατά την φάση εκτέλεσης του έργου. Για την έγκριση του ΑΠΕ απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, καθώς και εξέταση της δυνατότητας σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, αλλά και ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε., αρχικής και 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.
3. Η προθεσμία του έργου είναι εξάμηνη ήτοι μέχρι 26/06/2011.
4. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών κατά εκατό (100) ημέρες δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Ενίσχυση οδικής ασφάλειας – σήμανσης και συντήρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Πειραιά**», προϋπολογισμού μελέτης **350.000,00 €** με Φ.Π.Α. αναδόχου **Παναγιώτη Τσαουσίδη Ε.Δ.Ε.** κατά εκατό (100) ημέρες, ήτοι μέχρι 04/10/2011.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Ενίσχυση οδικής ασφάλειας – σήμανσης και συντήρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Πειραιά**», προϋπολογισμού μελέτης **350.000,00 €** (τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) με Φ.Π.Α. αναδόχου **Παναγιώτη Τσαουσίδη Ε.Δ.Ε.** κατά εκατό (100) ημέρες, ήτοι μέχρι 04/10/2011.

Το τακτικό μέλος της Ο. Ε. κα Ε. Ζαφειρίου ψηφίζει θετικά, με την παρατήρηση "να είναι καταληκτική η προθεσμία, να τελειώσει οριστικά το έργο" και την επισήμανση "να μην δίνονται παρατάσεις λόγω ολιγωρίας των υπηρεσιών".

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία