



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 26^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 622/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **15/07/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **13/07/2011**.

Θέμα 1^ο εκτός ημερησίας διατάξεως

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ – ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΣΧΙΣΤΟΣ"», προϋπολογισμού μελέτης 230.000,00€ με το Φ.Π.Α., Αναδόχου Ετμεκτζόγλου Αθανάσιου Ε.Δ.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής:

- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'27-12-2010).
3. Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων»
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

6. Το Ν. 3621/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Τσάκωνα και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
8. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
9. Το από 11/06/2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 223.069,86 € με το ΦΠΑ και συμβατικής προθεσμίας δώδεκα μηνών.
10. Την με αρ. πρωτ. 33827/17-05-2011 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρου έργου για έξι (6) μήνες.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με το έργο του θέματος εκτελούνται εργασίες συντήρησης – βελτίωσης του οδικού άξονα «Επιβατικό λιμάνι Πειραιά (Α. Κονδύλη)- Δραπετσώνα- Λιμάνι Κερατσινίου- Σχιστός», που κρίνονται απαραίτητες κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και έχουν σχέση με την ασφάλεια των οδών του υπόψη έργου, ώστε αυτές να παραμένουν ασφαλείς για τους κυκλοφορούντες σε αυτές.
2. Με την αρ. πρωτ. 33827/17-05-2011 αίτηση του, ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος για έξι (6) μήνες επικαλούμενος την ανάγκη αντιμετώπισης των τρεχουσών βλαβών και την σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) για τακτοποίηση των ποσοτήτων.
3. Η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει την 11-06-2011.
4. Πρόκειται για έργο συντήρησης και οι όποιες βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα και δεδομένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των εργασιών, ενώ αναμένεται να προκύψουν νέες (εργασίες επούλωσης λάκκων , εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης ανύψωσης ή καταβίβασης φρεατίων, απομάκρυνση φερτών υλικών κ.τ.λ.) που αφορούν την συντήρηση του υπόψη δικτύου και είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του, θα πρέπει να υπάρχει εγκαταστημένος ανάδοχος, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, καθώς επίσης απαιτείται η σύνταξη Α.Π.Ε. για την αντιμετώπιση προμετρητικών σφαλμάτων.
5. Η επόμενη εργολαβία συντήρησης δεν μπορεί να συναφθεί τώρα αλλά σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από σήμερα, λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών.
6. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α, του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΣΧΙΣΤΟΣ"**», προϋπολογισμού μελέτης 230.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου Ετμεκτζόγλου Αθανάσιου Ε.Δ.Ε., κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11/12/2011.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

την έγκριση παράτασης του έργου **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΣΧΙΣΤΟΣ"**», προϋπολογισμού μελέτης 230.000,00€ (διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ) με το Φ.Π.Α., αναδόχου Ετμεκτζόγλου Αθανάσιου Ε.Δ.Ε., κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11/12/2011, με βασική αιτία της παράτασης την αποφυγή ατυχημάτων από λακκούβες και άλλες φθορές.

Το τακτικό μέλος της Ο. Ε. κα Ε. Ζαφειρίου δηλώνει λευκό με την παράκληση να της δοθεί η υπογραφείσα σύμβαση, η τεχνική περιγραφή και ο προϋπολογισμός.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία