



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 715/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04/08/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **11:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **02/08/2011**.

Θέμα 16^ο

Εισηγήση για παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη Διευθέτησης κατάντη τμημάτων των ρεμάτων Κουβαρά και Καλυβίων»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:


- Τσιρίδης Γεώργιος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Λαούτατση, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Τα τεύχη της Προκήρυξης της στο θέμα μελέτης καταρτίστηκαν από τη Δ.Τ.Υ. της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

2. Η Προκήρυξη της μελέτης εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 116/08 απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής.
3. Προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 405.509,03 € (με ΦΠΑ).
4. Η χρηματοδότηση της σύμβασης εγκρίθηκε από το ΠΕΠ Αττικής 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ) Μέτρο 6.3, ΟΠΣ 123351 Απόφ. Εντ. 3431/06/8-4-2008, ΕΤΠΑ 80% - Εθν. Πόροι 20% . Σήμερα η χρηματοδότηση της μελέτης γίνεται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
5. Με την υπ' αριθμόν 71/24-04-09 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Ν.Α.Α.Α.), ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης «**Μελέτη Διευθέτησης κατάντη τμημάτων των ρεμάτων Κουβαρά και Καλυβίων**» στα συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία Μελετών Α.Ε.» - «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΛΑΖ. Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ» Ε.Ε. - ΒΕΡΡΟΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
6. Η Σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης υπογράφηκε στις 22.07.2009.
7. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 της Προκήρυξης, είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ήτοι 22.10.2010
8. Με το υπαριθμ. Τ.Υ. 7851/18-09-2009 έγγραφο υποβλήθηκε στην υπηρεσία για έλεγχο η Τοπογραφική Μελέτη, η οποία εγκρίθηκε με την υπαριθμ Τ.Υ.7851/17-12-2009 Απόφαση ΝΑΑΑ.
9. Με το υπαριθμ. Τ.Υ. 9361/06-11-2009 έγγραφο υποβλήθηκε στην υπηρεσία για έλεγχο η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
10. Με το υπαριθμ. Τ.Υ.10891/22-12-2009 έγγραφο υποβλήθηκε στην υπηρεσία για έλεγχο η γεωτεχνική μελέτη.
11. Με το υπαριθμ. Τ.Υ.1871/08-03-2010 έγγραφο υποβλήθηκαν στην υπηρεσία για έλεγχο η προμελέτη υδραυλικών και στατικών έργων και η μελέτη οριοθέτησης.
12. Με το Τ.Υ. 1722/03-03-2010 έγγραφό του, ο Μελετητής ζήτησε την χορήγηση παράτασης υποβολής της ΜΠΕ, λόγω καθυστέρησης στην έκδοση απόφασης γνωμοδότησης επί της ΠΠΕ. Η Υπηρεσία με το Τ.Υ. 1722/10-05-2010 απάντησε ότι ο καθορισμός των υπολοίπων προθεσμιών εκπόνησης των λοιπών μελετών της σύμβασης και της συνολικής προθεσμίας θα γίνει μετά την έγκριση της ΠΠΕ.
13. Η απόφαση θετικής γνωμοδότησης επί της υποβληθείσας ΠΠΕ εκδόθηκε στις 18-04-2011 (αρ. πρωτ. Φ3644/6565) από τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Α/Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στο συμβατικό μελετητικό αντικείμενο περιλαμβάνεται:

- Τοπογραφικές εργασίες
- Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Προμελέτη υδραυλικών έργων
- Μελέτη Οριοθέτησης
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες
- Οριστική υδραυλική μελέτη
- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της μελέτης προέκυψαν καθυστερήσεις άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου και πιο συγκεκριμένα:

- α) Καθυστέρησε σημαντικά η έκδοση περιβαλλοντικών όρων της στο θέμα μελέτης από την Δ/ση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια της γνωμοδότησης των αρμοδίων φορέων και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.
- β) Στη συνέχεια αναμένεται η σύνταξη, υποβολή και έγκριση της ΜΠΕ και της Οριστικής μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η μελέτη στο σύνολό της.

Και επειδή

1. Ο Ανάδοχος με την από 28 Ιουλίου 2011 αίτησή του ζήτησε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης μέχρι την 30-6-2012 και τον καθορισμό των προθεσμιών των υπολοίπων μελετών (οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης των υπολοίπων μελετών εντός του διαστήματος της παράτασης παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς των συμβατικών τευχών).
2. Σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3, του Ν. 3316/05 το ανάδοχο μελετητικό σχήμα δικαιούται παράταση προθεσμίας όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου
3. Οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου μελετητικού σχήματος

Κατόπιν αυτών

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας για τη μελέτη «Μελέτη Διευθέτησης κατάντη τμημάτων των ρεμάτων Κουβαρά και Καλυβίων» μέχρι την 30-6-2012.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για τη μελέτη «Μελέτη Διευθέτησης κατάντη τμημάτων των ρεμάτων Κουβαρά και Καλυβίων» μέχρι την 30-6-2012.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Τσιρίδης Γεώργιος
Πολυζογώπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος
Μπαλού Αλεξάνδρα**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα