



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 29<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 720/2011**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04/08/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **11:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **02/08/2011**.

**Θέμα 21<sup>ο</sup>**

Εισηγήση για παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ «ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ» ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:


- Τσιρίδης Γεώργιος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Λαούτατση, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Τα τεύχη της Προκήρυξης της στο θέμα μελέτης καταρτίστηκαν από τη Δ.Τ.Υ. της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

2. Η Προκήρυξη της μελέτης εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 113/08 απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής .
3. Προυπολογισμός της μελέτης ήταν 151.267,31 € ( με ΦΠΑ).
4. Η χρηματοδότηση της σύμβασης εγκρίθηκε από το ΠΕΠ Αττικής 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ) Μέτρο 6.3, ΟΠΣ 123351 Απόφ. Εντ. 3431/06/8-4-2008, ΕΤΠΑ 80% - Εθν. Πόροι 20% και η πληρωμή του από τη ΣΑΕΠ 085/3 Τροπ.0/25/05/2009.
5. Με την υπ' αριθμόν 75/30-04-09 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Ν.Α.Α.Α.), ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης «**Μελέτη Διευθέτησης Καινούργιου Ρέματος Δήμου Μαραθώνα**» στα συμπράττοντα γραφεία μελετών: i) ΟΡΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ii) ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ iii) ΤΟΠΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
6. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συμπληρωματικής Σύμβασης, είναι δέκα (18) μήνες από την υπογραφή της αρχικής Σύμβασης ήτοι 22.01.2011.
7. Η τοπογραφική μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία με το έγγραφο Τ.Υ. 7830/18-9-2009.
8. Η υδραυλική μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία με το έγγραφο Τ.Υ. 9501/11-11-2009.
9. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία με το έγγραφο Τ.Υ. 1322/18-02-2010. Η μελέτη διαβιβάστηκε στην αρμόδια Δ/ση ΠΕΧΩ / Περιφέρειας Αττικής και τελεί υπό έγκριση.

## **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Στο συμβατικό μελετητικό αντικείμενο περιλαμβάνεται:

Α' φάση – Τοπογραφικές εργασίες

Β' φάση - Οριστική υδραυλική μελέτη και ανασύνταξη περιβαλλοντικών μελετών

Γ' φάση- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ.

## **Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της μελέτης προέκυψαν καθυστερήσεις άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου και πιο συγκεκριμένα:

α) Αναμένεται η έκδοση περιβαλλοντικών όρων της στο θέμα μελέτης από την Δ/ση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια της γνωμοδότησης των αρμοδίων φορέων και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής

β) Στη συνέχεια ανανέμεται η έγκριση της μελέτη οριοθέτησης από την αρμόδια Υπηρεσία, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η μελέτη στο σύνολό της.

### **Και επειδή**

1. Ο Ανάδοχος με την από 29 Ιουλίου 2011 αίτησή του ζητάει παράταση συμβατικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2011

2. Σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3, του Ν. 3316/05 το ανάδοχο μελετητικό σχήμα διακαιούται παράταση προθεσμίας όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου

3. Οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου μελετητικού σχήματος

**Κατόπιν αυτών**

## **Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

**Υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας για τη μελέτη «Μελέτη Διευθέτησης Καινούργιου**

**Ρέματος Δήμου Μαραθώνα» μέχρι την 31-12-2011.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για τη μελέτη «Μελέτη Διευθέτησης Καινούργιου Ρέματος Δήμου Μαραθώνα» μέχρι την 31-12-2011.

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Μπάστας Κωνσταντίνος  
Βουδούρης Παναγιώτης  
Βασιλάκης Μιχαήλ  
Τσιρίδης Γεώργιος  
Πολυζογώπουλος Ανδρέας  
Καραθάνος Χαράλαμπος  
Μπαλού Αλεξάνδρα**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Τρουλάκη Άννα**