



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 724/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04/08/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **11:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **02/08/2011**.

Θέμα 25^ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 40 ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ Χ.Θ. 4+430 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+950»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:


- Τσιρίδης Γεώργιος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Λαούτατζη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

Α. Ιστορικό

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 44.700,00€ (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής και εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθ. πρωτ. ΤΥ5830/οικ/16-7-2010.

2. Η Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 133/2010 Απόφαση 4^{ης} Ν.Ε.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με Κ.Α.Ε.:9779.05.001.02.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 05-08-2010. Το Πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την Απόφαση 150/20-08-2010, της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής) σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υπέρ του Ε.Δ.Ε. Μπαϊρακτάρη Δημήτριου με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 28/09/2010 για ποσό 42.912,01€ (με Φ.Π.Α).
6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου με βάση την Ε.Σ.Υ ήταν 180 ημερολογιακές ημέρες.
7. Με την αριθ. Πρωτ. ΤΥ 10199/16-12-2010 έγινε αποδοχή της από 15-12-2010 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε ο ανάδοχος.

Β. Αντικείμενο της εργολαβίας

Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εργασίες αναβάθμισης και μετατόπισης του δικτύου ΟΤΕ στον οδικό άξονα Σπάτα – Λούτσα και συγκεκριμένα στη θέση Νεάπολη. Η μελέτη περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής μικροσωλήνωσης στο εκτός σχεδίου τμήμα της οδού καθώς και τις αναγκαίες μετατοπίσεις του υφιστάμενου δικτύου, λόγω ανακατασκευής και διαπλάτυνσης της οδού. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες οι οποίες αντιστοιχούν στο 45% του συνόλου του έργου.

Γ. Αιτιολόγηση Παράτασης προθεσμίας

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν καθυστερήσεις άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου και πιο συγκεκριμένα:

1. Το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών σύμφωνα με την ΤΥ 10199/16-12-2010 απόφαση καθώς η διαδικασία των απαλλοτριώσεων δεν έχει ολοκληρωθεί για τα τμήματα της οδού από χ.θ. 4+430 έως χ.θ. 4+675, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εξακολούθηση των εργασιών.
2. Το δικαστήριο για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος των απαλλοτριωμένων ακινήτων έγινε στις 08-07-2011 και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Και επειδή

1. Ο Ανάδοχος με την από 28-07-2011 αίτησή του ζητάει παράταση συμβατικής προθεσμίας μέχρι τις 31-12-2011.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Δημοσίων Έργων και ειδικότερα τη παρ. 8 ο Ανάδοχος δικαιούται παράταση προθεσμίας όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
3. Αποδεχόμαστε τους λόγους που σχετίζονται με την παράταση προθεσμίας του έργου όπως αναφέρονται παραπάνω.

Για όλα τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΟ 40 ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ Χ.Θ. 4+675 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+950** μέχρι την 31-12-2011.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΟ 40 ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ Χ.Θ. 4+675 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+950** μέχρι την 31-12-2011.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Τσιρίδης Γεώργιος
Πολυζογώπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος
Μπαλού Αλεξάνδρα**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα