



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 753/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04/08/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **11:00π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **02/08/2011**.

Θέμα 55^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (1^η εργολαβία 2010)» προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00 € με Φ.Π.Α. αναδόχου Δημητρίου Βασιλακόπουλου

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:


- Τσιρίδης Γεώργιος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'/27-12-2010).

3. Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων»
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
7. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
8. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληγε στις 10/3/2011.
9. Την υπ'αρ. 103/11-3-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης μέχρι 10-8-2011.
10. Την από 23-6-2011 αίτηση του αναδόχου Δημητρίου Βασιλακόπουλου για την χορήγηση παράτασης κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι την 10/11/2011 επειδή:
 - α) οι εργασίες του έργου εν γένει αποσκοπούν στην άμεση επέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών η οποία δεν χρειάστηκε μέχρι σήμερα.
 - β) προέκυψε η ανάγκη σύνταξης Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών) για τον καθορισμό τιμών μονάδων νέων εργασιών.
11. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες που ανέρχονται σε ποσοστό είκοσι πέντε (25 %) τοις εκατό επί του συνόλου των εγκεκριμένων εργασιών του έργου.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Με την από 23-6-2011 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι 10/11/2011 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
2. Ο πρώτος λόγος που προβάλλει ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση είναι εύλογος εφόσον οι εργασίες αποσκοπούν στην άμεση επέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και δεδομένου της χειμερινής περιόδου που έχει λήξει κρίθηκε επιβεβλημένη καινούργια καταγραφή της κατάστασης των ρεμάτων .
3. Με το υπ'αρ. 2406/3-5-2011 έγγραφο της προς την ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά ζήτησε την έγκριση των εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, στα ρέματα που διαπιστώθηκε η ανάγκη καθαρισμού.
4. Με το υπ'αρ. 2948/1980/14-6-2011 (αρ. πρ. Υπηρεσίας 65449/20-7-2011) έγγραφό της η ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων μας γνωστοποίησε ότι δεν έχει αντίρρηση για την πραγματοποίηση των εργασιών καθαρισμού ρεμάτων υπό τους όρους που αναφέρονται σ' αυτό.
5. Η καθυστέρηση που προκύπτει α) από την νέα αποτίμηση της κατάστασης των ρεμάτων μετά τη λήξη της χειμερινής περιόδου β) από την διακοπή των εργασιών από την ΚΣΤ Εφορεία Αρχαιοτήτων, υπολογίζεται σε 85 ημέρες.
6. Ο δεύτερος λόγος που προβάλλει ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση δεν είναι εύλογος δεδομένου ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ έχει εγκριθεί με την υπ'αρ. 3782/8-4-2011 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιά.
7. Το χρονικό διάστημα των 85 ημερών από 10/8/2011 λήγει την 3/11/2011.
8. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών κατά ογδόντα πέντε ημέρες (85) ημέρες δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8^ο του Ν.3669/08.
9. Οι δαπάνες του έργου καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) (με αριθμό 1995 ΣΕ 07210001 της ΣΑΕ 072/1)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (1^η εργολαβία 2010)**» προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00 Ευρώ, αναδόχου Δημητρίου Βασιλακόπουλου κατά ογδόντα πέντε (85) ημέρες ήτοι μέχρι 3/11/2011

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (1^η εργολαβία 2010)» προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00€ (διακοσίων χιλιάδων ευρώ), αναδόχου Δημητρίου Βασιλακόπουλου κατά ογδόντα πέντε (85) ημέρες, ήτοι μέχρι 3/11/2011.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Τσιρίδης Γεώργιος
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος
Μπαλού Αλεξάνδρα

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα