



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 33^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 837/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **09/09/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **07/09/2011**.

Θέμα 2^ο

Έγκριση για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός, διάνοιξη ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Ν.Α.Δ.Α - 2009» προϋπολογισμού 800.000€, αναδόχου ΠΡΟΜΚΑΤ Α.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.

- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ Κατσίκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3200/55 " περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως" όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ 532/70 και του εκτελεστικού του ΒΔ 712/70, όπως τροποποιήθηκε με τα Β.Δ 677/71 και 198/72.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 910/77 "περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων" και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 81 «περί διαρθρώσεως αρμοδιοτήτων Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/των Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Θεσ/κης» και το Π.Δ 39/83 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες»

3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»(Κ.Δ.Ε.)(ΦΕΚ Α'116/18-06-2008).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/27-12-2010 (φεκ 238/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
6. Την με αρ. οικ105/3-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής που αφορά στις τοποθετήσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής
7. Την Εγκύκλιο υπ'αρ. 6 /14-01-2011 του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
9. Την αρ. **76/30-12-2009** απόφαση της ΝΕ Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΝΑΔΑ με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, ο τρόπος δημοπράτησης και τα τεύχη δημοπράτησης.
10. Την με αρ. **29/21-5-2010** απόφαση της ΝΕ Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΝΑΔΑ με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΠΡΟΜΚΑΤ ΑΕ η οποία προσέφερε μέση έκπτωση **67,97%**.
11. Την αρ. πρ. **Δ10/21443/10-9-2009** απόφαση της Δ/σης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας (Δ10) με την οποία εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 400.000€.
12. Την αρ. **95/22-9-2009** απόφαση του ΝΣ Δυτ. Αττικής με την οποία έγινε αποδοχή πίστωσης από το ΥΠΕΧΩΔΕ **400.000€**.
12. Το από **14-7-2010** εργολαβικό συμφωνητικό ποσού **264.823,26€**.
13. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης **264.823,26 €** σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση που εγκρίθηκε με την αρ. οικ 195/28-1-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε..
14. Τον 2^ο ΑΠΕ συνολικής δαπάνης **264.823,26 €** και την 1^η ΣΣ συνολικής δαπάνης **131.308,11€** του έργου του θέματος που εγκρίθηκε με την αρ.**250/2011** απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής.
15. Το γεγονός ότι η προθεσμία του έργου έληγε στις **10-5-2011**.
16. Σύμφωνα με την αρ. **250/2011** απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής δόθηκε παράταση προθεσμίας η οποία λήγει στις **31-8-2011**.

και επειδή

Η προαναφερόμενη εργολαβία είναι σε εξέλιξη και προκειμένου να περιλάβει τις νέες ανάγκες καθαρισμού ρεμάτων που θα προκύψουν από τις βροχοπτώσεις του Φθινοπώρου, και επειδή υπάρχει η δυνατότητα έγκρισης παράτασης προθεσμίας στον χρόνο της οριακής προθεσμίας (άρθρο 48, παρ. 10 του Ν. 3669/2008), χωρίς αίτηση του αναδόχου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **31-12-2011**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός, διάνοιξη ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Ν.Α.Δ.Α - 2009» προϋπολογισμού 800.000€ (οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ), αναδόχου ΠΡΟΜΚΑΤ Α.Ε. έως τις 31-12-2011.

Το τακτικό μέλος της Ο. Ε. κα Ε. Ζαφειρίου ψηφίζει θετικά με την επισήμανση "όχι άλλη παράταση, διότι καθυστερεί έργο που καλύπτει έκτακτες ανάγκες, οι οποίες είναι επί θύρας αυτή τη στιγμή και εξ αιτίας των καθυστερήσεων προκαλούνται υλικές ζημιές, κίνδυνος ζωής, μοιραία γεγονότα. Δεν μπορούμε να νομιμοποιούμε με τη συναίνεσή μας τις αλλεπάλληλες παρατάσεις – καθυστερήσεις που προκαλούν «εγλήματα»".

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα