



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 39^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 994/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **07/10/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **05/10/2011**.

Θέμα 5^ο

Εισηγήση για την έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΕΥΚΩΝ – ΜΑΒΙΛΗ ΚΑΙ ΘΗΣΕΩΣ Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ**» αναδόχου εταιρείας «**SAMOKAT ATE**»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Λαούτατζη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Πρόκειται για την κατασκευή του έργου : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΕΥΚΩΝ – ΜΑΒΙΛΗ ΚΑΙ ΘΗΣΕΩΣ Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ**» προϋπολογισμού μελέτης 2.008.679,46 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
- Η έγκριση της Μελέτης του έργου έγινε με την υπ' αρ. πρωτ. ΤΥ 5573/ΟΙΚ/8-7-2010 απόφαση της ΔΤΥ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής
- Με το αρ. 28/26-7-2010 Πρακτικό (Απόφαση 138/2010) εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας του υπόψη έργου.
- Με το αρ. 32/9-9-2010 Πρακτικό (Απόφαση 154/2010, θέμα 1^ο της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής) συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής Διαγωνισμού για το εν λόγω έργο.
- Με το αρ. 36/15-10-2010 Πρακτικό (Απόφαση 185/2010, θέμα 2^ο της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής) εγκρίθηκε το πρακτικό της

δημοπρασίας του έργου και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υπέρ της εταιρείας «SAMOKAT ATE» με προσφερόμενη έκπτωση 11%.

- Με το με αρ. πρωτ. 3077/14-7-2010 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.
- Το εργολαβικό Συμφωνητικό συνολικού ποσού 1.787.724,73 € υπογράφηκε στις 29/12/2010 και περιλαμβάνει τα ποσά των 1.217.289,71 € για εργασίες συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & οε 18%, 182.593,46 € για απρόβλεπτα, 53.551,57 € για αναθεώρηση και 334.289,99 € για Φ.Π.Α.
- Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Υ. 21/29-1-2011 απόφαση εγκρίθηκε το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
- Η συμβατική προθεσμία του έργου έληξε την 29/8/2011
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε. 4653/2-8-2011 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης έργου.
- Με το με αρ. πρωτ. 2916/12-8-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η παράταση του έργου έως την 31/5/2012.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Λόγω καθυστέρησης έκδοσης απόφασης έγκρισης εκσκαφών από την Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Συγκεκριμένα η έγκριση έγινε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 668/28-2-2011 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού μετά την από 25-1-2011 αίτηση της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
2. Λόγω του μη έγκαιρου ορισμού αρχαιολόγων για την παρακολούθηση των εκσκαφών του έργου του θέματος. Συγκεκριμένα η έγκριση έγινε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3869/13-5-2011 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού μετά την από 25-1-2011 αίτηση της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
3. Λόγω καθυστέρησης έκδοσης αποφάσεων των εμπλεκόμενων φορέων για την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης η οποία ρυθμίζει την κυκλοφορία στην περιοχή του έργου. Συγκεκριμένα η έγκριση από την ΔΜΕΟ έγινε στις 7/6/2011 και από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής στις 20/6/2011 μετά από την από 15/3/2011 αίτηση της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
4. Λόγω της αναστολής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεως με την υπ' αριθμ. 11719/25-7-2011 απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής μετά τις υπ' αριθμ. 31375/8-7-2011 και 31683/12-7-2011 αποφάσεις του Δήμου Κηφισιάς, ως εμπλεκόμενου Δήμου στην κυκλοφοριακή μελέτη και συγκεκριμένα της Ενότητας Εκάλης, προκειμένου να συνταχθεί νέα μελέτη κυκλοφορίας σύμφωνα με τις υποδείξεις τους.
5. Λόγω της καθυστέρησης που θα προκύψει μέχρι εγκρίσεως από την ΔΜΕΟ και την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της υποβληθείσας με αρ. πρωτ. 4562/28-7-2011 νέας κυκλοφοριακής μελέτης.
6. Το αίτημα του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου κρίνεται εύλογο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΕΥΚΩΝ – ΜΑΒΙΛΗ ΚΑΙ ΘΗΣΕΩΣ Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ**» μέχρι την 31-05-2012.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΕΥΚΩΝ – ΜΑΒΙΛΗ ΚΑΙ ΘΗΣΕΩΣ Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ**» μέχρι την 31-05-2012.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία