



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 44^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1170/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **07/11/2011**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **14:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **01/11/2011**.

Θέμα 2^ο

Λήψη απόφασης για την χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ερυθρών”, αναδόχου ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε., προϋπ. 2.142.000,00€(με Φ.Π.Α.).

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.


- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Κατσίκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 «περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως» όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ.532/70 και του εκτελεστικού του Β.Δ.712/70 όπως τροποποιήθηκε με τα Β.Δ.677/71 και 198/72.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.910/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 81 «περί διαρθρώσεως αρμοδιοτήτων Δ/σεως Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/των Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Θεσ/κης» και το Π.Δ.39/83 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες».

3. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α'116/18-06-2008).
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
6. Την Απόφαση του Περιφερειάρχη με αριθμ.πρωτ.οικ.7/4-1-11 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
7. Την με αριθμ.πρωτ.οικ.105/3-1-11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής που αφορά στις τοποθετήσεις Προϊσταμένων Γενικών Δ/σεων και Δ/σεων της Περιφέρειας Αττικής.
8. Την με υπ' αριθμ.6 Εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ.2067/14-01-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Το άρθρο 46 του Ν.3669/08.
10. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
11. Το από 1/7/10 εργολαβικό συμφωνητικό του έργου, ποσού 974.363,39€, απ' όπου αρχίζει η προθεσμία εκτέλεσης του έργου (Π.Δ.609/85, άρθρο 36, παρ.2), με προθεσμία περαίωσης 12 μηνών, δηλ. μέχρι 1/7/11.
12. Την υπ'άρ. 557/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 31/10/2011.
13. Την με αρ.πρωτ. οικ/2105/ΦΕ/16-9-2011 Ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας .
14. Την με αρ.πρωτ. 2251/ΦΕ/12-10-2011 Απόφαση Έκπτωσης του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας .
15. Το υπ'άρ.πρωτ. οικ/2091/ΦΕ/15-9-2011 και το αρ.πρωτ. οικ/2285/ΦΕ/13-10-2011 έγγραφα μας, με τα οποία ζητάμε την προέγκριση οριακής παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή μέχρι τις 31/3/2012.

Και επειδή

είμαστε στην διαδικασία Απόφασης Έκπτωσης (ενστάσεις, κ.τ.λ.π.), χρειαζόμαστε επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων στο έργο.
Κατόπιν όλων αυτών,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης για την χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος για 5 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31/3/2012, χωρίς να δικαιούται ο Ανάδοχος καμία άλλη αποζημίωση πλην της αναθεώρησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

την χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ερυθρών", αναδόχου ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε., προϋπ. 2.142.000,00€ (δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ) (με Φ.Π.Α.) για 5 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31/3/2012, χωρίς να δικαιούται ο Ανάδοχος καμία άλλη αποζημίωση πλην της αναθεώρησης.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Σ. Σπυρίδων δηλώνει λευκό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Μπάστας Κωνσταντίνος

Βουδούρης Παναγιώτης

Βασιλάκης Μιχαήλ

Μαριδάκης Στυλιανός

Σπυρίδων Σπυρίδων

Προμπονάς Ιάκωβος

Πολυζωγόπουλος Ανδρέας

Καραθάνος Χαράλαμπος

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία