



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 44^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1177/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **07/11/2011**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **14:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **01/11/2011**.

Θέμα 9^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έγκριση Μελέτης

Η υπ' αριθμ. 50/2010 Απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων –Πολοδομίας – Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών.

Έγκριση διακήρυξης

Η υπ' αριθμ. 50/2010 Απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων –Πολοδομίας –

Απόφαση έγκρισης πρακτικών

Προϋπολογισμός
Μέση Έκπτωση
Υπογραφή Σύμβασης
Ποσό Σύμβασης
Προθεσμία
Παράταση

Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών.
Η υπ' αριθμ. 81/ 2010 απόφαση της Νομαρχιακής
Επιτροπής Τεχνικών Έργων –Πολοδομίας –
Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών.
4.402.948,00€ (με το Φ.Π.Α.)
67,00%
4.10.2010
1.318.042,68 €
1.08.2011
Εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του
έργου μέχρι 29.11.2011 με την 615/2011 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή αγωγών όμβριων στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας και συγκεκριμένα στις οδούς Προμηθέως, Δημελά, Ηρακλείτου, Βουλιαγμένης, Κρίτωνος, Ηφαίστου, Ποσειδώνος, Πατρ. Γρηγορίου, Επαμεινώνδα, Γούναρη, Αγ. Τριάδος, Αρετής, Ανθέων, Αρχιμήδους, Αγαμέμνονος, Βαλαωρίτου και Μ. Αλεξάνδρου.

Με το παρόν έργο συμπληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης των όμβριων υδάτων της περιοχής και θωρακίζεται αντιπλημμυρικά σε σημαντικό βαθμό όλη η περιοχή άνωθεν της Λ. Βουλιαγμένης.

Μετά από επίσκεψή μας επί τόπου του έργου διαπιστώθηκε ότι ο αποδέκτης του αγωγού επί της οδού Ανθέων βρίσκονταν επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Προκειμένου να χορηγηθεί από το ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. άδεια εκσκαφής στη λεωφόρο και ζητήθηκε η σύναξη κυκλοφοριακής μελέτης ειδικής σήμανσης και η έγκρισή της από τη ΔΜΕΟ, μιας και είναι οδός ταχείας κυκλοφορίας και μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου. Επίσης έπρεπε να υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό μεταξύ του κυρίου του έργου (Περιφέρεια Αττικής) και του ΥΠ. ΜΕ.ΔΙ. Τέλος έπρεπε να χορηγηθεί και άδεια από την Δ/ση Τροχαίας Αττικής.

Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση προς την ΔΜΕΟ στις **13/9/2011** συνυποβάλλοντας κυκλοφοριακή μελέτη.

Η ΔΜΕΟ ενέκρινε την μελέτη στις **29/9/2011** με την υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/3691/στ/1181/φ.255 Απόφαση της και την διαβίβασε στο Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Στις 12/10/2011 υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ του κυρίου του έργου Περιφέρειας Αττικής, εκπροσωπούμενη από τον κ. Κόκκαλη Βασίλειο και του ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. εκπροσωπούμενο από τον Δ/ντη της ΔΚΕΣΟ κ. Μουτσόπουλο.

Η άδεια χορηγήθηκε στον ανάδοχο με ημερομηνία έναρξης εργασιών την 13.10.2011.

Η Δ/ση Τροχαίας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη αφενός την επικινδυνότητα του εγχειρήματος εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής επί της Λ. Βουλιαγμένης με πλήρη κυκλοφοριακό φόρτο και αφετέρου την σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση που θα προκαλούνταν χορήγησε άδεια εκτέλεσης εργασιών μόνο κατά τις βραδινές ώρες (22.00 – 06.00) με ημερομηνία έναρξης την 15.10.2011.

Τελικά καθώς η 15η και 16η ήταν ημέρες βροχερές οι εργασίες άρχισαν τελικά στις 17.10.2011.

Η παραπάνω διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση 34 ημερών στην εξέλιξη των εργασιών.

Οι εορτές των Χριστουγέννων που μεσολαβούν θα επιφέρουν επιπλέον καθυστέρηση 11 ημερών καθώς στο εν λόγω διάστημα ο Δήμος Γλυφάδας δεν χορηγεί άδεια εκτέλεσης εργασιών.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί πλήρως το 68% του αντικειμένου του έργου εκτός της οδού Ανθέων που εκτελείται τώρα.

Ο ανάδοχος με την από 25.10.2011 αίτησή του ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για **45 ημέρες**, για τους παραπάνω λόγους.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
2. Η μη ολοκλήρωση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στους λόγους που προαναφέρονται.
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**», αναδόχου εταιρείας ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε., κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **15.01.2012**, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**», αναδόχου εταιρείας ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε., κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **15.01.2012**.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Μπάστας Κωνσταντίνος

Βουδούρης Παναγιώτης

Βασιλάκης Μιχαήλ

Μαριδάκης Στυλιανός

Σπυρίδων Σπυρίδων

Ζαφειρίου Ελένη

Προμπονάς Ιάκωβος

Πολυζωγόπουλος Ανδρέας

Καραθάνος Χαράλαμπος

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία