



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 45^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1217/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/11/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **8/11/2011**.

Θέμα 1^ο εκτός ημερησίας

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40:Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Παιανία - Σπάτα.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:


- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυριδών Σπυριδών
- Γεωργιάδης Σπυριδών-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Λαούτατση, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το έργο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

Ι.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1) Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ'αρ. ΤΥ 5215/οικ/24.09.2004 απόφαση της Δ.Τ.Υ Ν.Α.Α.Α
- 2) Το έργο προϋπολογισμού 5.650.000,00 € χρηματοδοτείται από πιστώσεις περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής 2000-2006 με την υπ' αρ. 1628/9-11-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής
- 3) Η δημοπρασία διεξήχθη στις 10/04/2006.
- 4) Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με έκπτωση 43,36%.
- 5) Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 24/07/2006 ποσού 3.199.267,09 € εκ των οποίων ποσό για αναθεώρηση 141.696,35 € και ποσό για Φ.Π.Α. 510.807,35€
- 6) Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 365 ημερολογιακές ημέρες και έληγε στις 23/7/2007.
- 7) Με την υπ. αριθμ. 90/2007 απόφαση της 4^{ης} Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 21/07/2008.

- 8) Με την υπ. αριθμ. 159/2008 απόφαση της 4^{ης} Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 23/07/2009.
- 9) Με την υπ. αριθμ. 137/2009 απόφαση της 4^{ης} Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 23/10/2009.
- 10) Με την υπ. αριθμ. 168/2009 απόφαση της 4^{ης} Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 28/02/2010.
- 11) Με την υπ. αριθμ. 38/2010 απόφαση της 4^{ης} Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 19/05/2010.
- 12) Με την υπ. αριθμ. 87/2010 απόφαση της 4^{ης} Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/07/2010.
- 13) Με την υπ. αριθμ. 146/2010 απόφαση της 4^{ης} Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/10/2010.
- 14) Με την υπ. αριθμ. 204/2010 απόφαση της 4^{ης} Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 01/12/2010.
- 15) Με την υπ. αριθμ. 246/2010 απόφαση της 4^{ης} Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/01/2011.
- 16) Με την υπ' αριθμ. 145/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 30/06/2011.
- 17) Με την υπ' αριθμ. 664/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 30/09/2011.
- 18) Με την από 21-09-2011 αίτησή της, η Ανάδοχος εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ζήτησε παράταση εργασιών.

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανακατασκευή της Ε.Ο. 40 Παιανία – Σπάτα – Λούτσα στο τμήμα της Παιανία - Σπάτα με διαπλάτυνση του υφιστάμενου οδοστρώματος.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος ζητάει παράταση αποπεράτωσης των ανωτέρω εργασιών καθώς προέκυψαν προβλήματα τα οποία δεν προέρχονταν από αποκλειστική ευθύνη του. Συγκεκριμένα:

1. Έπειτα από την τροποποίηση της οδού από τη χ.θ. 3+800,00μ. έως τη χ.θ. 3+950,00μ., και την επέκταση του υδραυλικού δικτύου, δεν είναι δυνατό να κατασκευασθεί η οδός στο ανωτέρω τμήμα, εφόσον δεν προηγηθούν οι υδραυλικές εργασίες από άλλη εργολαβία.
2. Εκκρεμεί από τη ΔΕΗ Κορωπίου η σύνταξη των απαραίτητων μελετών για την ηλεκτροδότηση των πύλλαρ ηλεκτροφωτισμού του έργου.
3. Στη Χ.Θ. 3+850,00μ. υπάρχει αρχαίο πηγάδι για το οποίο εκκρεμούν οι κατάλληλες υποδείξεις από την αρχαιολογική υπηρεσία για τις απαραίτητες τεχνικές επεμβάσεις ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου στο κομμάτι αυτό (μετά την ολοκλήρωση της εργολαβίας που αναφέρεται παραπάνω) με τρόπο άρτιο προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη καταβύθιση της οδού.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- 1) Ο ανάδοχος με την από 21/09/2011 αίτηση του ζητάει παράταση μέχρι τις 31-12-2011 για το υπόλοιπο έργο.
- 2) Η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
- 3) Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8/α ο ανάδοχος δικαιούται παράταση συμβατικής προθεσμίας όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
- 4) Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ με το αρ. 3275/14-10-2011 έγγραφο της γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 31/12/2011.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Υπέρ της χορήγησης:

Γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση Γεωμετρικών Στοιχείων και Χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία –Σπάτα – Λούτσα (τμήμα Παιανία - Σπάτα)» μέχρι τις **31-12-2011** ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου στο τμήμα της οδού από τη χ.θ. 3+800,00μ. έως τη χ.θ. 3+950,00μ. όπου πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή επέκτασης του υδραυλικού δικτύου (αγωγός ομβρίων) στα πλαίσια άλλης εργολαβίας για την οποία δεν έχει υπογραφεί ακόμη σύμβαση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση Γεωμετρικών Στοιχείων και Χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία –Σπάτα – Λούτσα (τμήμα Παιανία - Σπάτα)» μέχρι τις **31-12-2011**, ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου στο τμήμα της οδού από τη χ.θ. 3+800,00μ. έως τη χ.θ. 3+950,00μ. όπου πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή επέκτασης του υδραυλικού δικτύου (αγωγός ομβρίων) στα πλαίσια άλλης εργολαβίας για την οποία δεν έχει υπογραφεί ακόμη σύμβαση.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία