



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1449/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22/12/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/12/2011**.

Θέμα 4^ο εκτός ημερησίας

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Οδικού Άξονα 'Ρουφ – Πέραμα – Σκαρμαγκά', εντός των διοικητικών ορίων της Νομαρχίας Πειραιά» Αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΟΕ.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος


Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ (ΦΕΚ494Β/4-11-2011)).
3. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.

4. Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων»
5. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
6. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
7. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
8. Το από 8/11/2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 245.684,06 € με το ΦΠΑ και συμβατικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών.
9. Την με αρ. πρωτ. 110025/8-11-2011 απόφαση παράτασης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

ΕΠΕΙΔΗ

1. Με το έργο του θέματος εκτελούνται εργασίες συντήρησης – βελτίωσης του οδικού άξονα «Ρουφ- Πέραμα- Σκαραμαγκάς δια Κορυδαλλού και Νίκαιας», που κρίνονται απαραίτητες καθόσον έχουν σχέση με την ασφάλεια των οδών αυτών, ώστε να παραμένουν ασφαλείς για τους κυκλοφορούντες σε αυτές.
2. Σύμφωνα με το Ν. 3481/2-8-2006 άρθρο 7 οι αρμόδιες για την συντήρηση των οδών υποχρεούνται να ελέγχουν ανά δεκαπενθήμερο τις οδούς αρμοδιότητάς τους, για την διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφάλειας της οδού και να αποκαθιστούν τις βλάβες που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια εντός δέκα ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας.
3. Επειδή σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο οι όποιες βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα και δεδομένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των εργασιών, ενώ αναμένεται να προκύψουν νέες (εργασίες επούλωσης λάκκων , εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης ανύψωσης ή καταβίβασης φρεατίων, απομάκρυνση φερτών υλικών κ.τ.λ.) που αφορούν την συντήρηση του υπόψη δικτύου και είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του, θα πρέπει να υπάρχει εγκαταστημένος ανάδοχος, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών αυτών.
4. Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει δικά της συνεργεία για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρησης για την ασφάλεια των οδών του συγκεκριμένου οδικού άξονα, επομένως θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη εργολαβία για την κάλυψη των αναγκών αυτών.
5. Με την παρούσα εργολαβία εκτός από πάγιες εργασίες συντήρησης αντιμετωπίζονται και εργασίες αποκατάστασης έκτακτων βλαβών (τοποθέτηση κλαπέντων εσχάρων και καλυμμάτων φρεατίων, επούλωση λάκκων κλπ).
6. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι παραγραμματοσθείσες εργασίες συντήρησης όμως διατίθεται μικρό οικονομικό αντικείμενο με το οποίο δύναται να εκτελούνται έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών.
7. Το νέο έργο συντήρησης για το παρόν οδικό δίκτυο έχει δημοπρατηθεί πλην όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής συμφωνητικού που αναμένεται να υπογραφεί όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) μήνες.
8. Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε την 8-11-2011
9. Με την με αρ. πρωτ, 110025/8-11-2010 απόφαση παράτασης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 53 ημέρες με χρήση της οριακής προθεσμίας ήτοι έως την 31-12-2011.
10. Όπως ορίζεται στο Ν. 3669/2008 άρθρο 48 παρ.10, παράταση μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία και αν αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η παράταση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και πάντως όχι λιγότερο από 3 μήνες (οριακή προθεσμία).
11. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες και το ένα τρίτο της ως άνω προθεσμίας ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες και επομένως μπορεί να δοθεί περαιτέρω παράταση κατά 120-53=67 ημέρες, ήτοι έως τις 8-3-2012.
12. Δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την μη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης για τις οποίες δίδεται η παράταση και επομένως δικαιούται αναθεώρησης τιμών για τις εργασίες αυτές.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

την παράταση, με αναθεώρηση των εργασιών για τις οποίες δίδεται η παράταση, της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Οδικού Άξονα ' Ρουφ –Πέραμα – Σκαραμαγκά', εντός των διοικητικών ορίων της Νομαρχίας Πειραιά»», προϋπολογισμού μελέτης

500.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΟΕ κατά εξήντα επτά (67) ημέρες, ήτοι μέχρι **8-3-2012**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση παράτασης, με αναθεώρηση των εργασιών για τις οποίες δίδεται η παράταση, της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Οδικού Άξονα 'Ρουφ – Πέραμα – Σκαραμαγκά', εντός των διοικητικών ορίων της Νομαρχίας Πειραιά», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 € (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΟΕ κατά εξήντα επτά (67) ημέρες, ήτοι μέχρι **8-3-2012**.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Ζαφειρίου Ελένη
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία