



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213 20 63 776  
213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 51<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 1449/2011**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22/12/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/12/2011**.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> εκτός ημερησίας**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης τεχνικών και λοιπών έργων της οδού Π. Επιδαύρου – Κόμβου Καλλονής (Νέα χάραξη) & των Επαρχιακών οδών Νο. 57 & 58» προϋπολογισμού 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.) αναδόχου **ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**

**Παρόντες:**

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

**Απόντες:**

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.

4. Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων».
5. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
7. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
9. Το Ν. 3621/2007 «Κύρωση σύμβασης παραχώρησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας...και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
11. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
12. Το από 20/09/2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 309.289,71 € με το ΦΠΑ και συμβατικής προθεσμίας δώδεκα μηνών.
13. Την αρ. Πρωτ. 86770/15-09-11 Απόφαση Περιφερειακής Ενότητας Νήσων – Δ/ση Τεχνικών Έργων με την οποία δίδεται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 11 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 30-09-2011.
14. Την υπ' αριθ. 953/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 19-11-2011.
15. Την αρ. Πρωτ. 113972/18-11-11 Απόφαση Περιφερειακής Ενότητας Νήσων – Δ/ση Τεχνικών Έργων με την οποία δίδεται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2011.
16. Την από 12-12-2011 αίτηση του αναδόχου για έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες – άμεσες ανάγκες επιδιόρθωσης προβλημάτων και συντήρησης της οδού.

#### **ΕΠΕΙΔΗ**

1. Με το έργο του θέματος εκτελούνται εργασίες συντήρησης – βελτίωσης του οδικού άξονα της οδού Π. Επιδαύρου – Κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη) & των επαρχιακών οδών Νο. 57 & 58, που κρίνονται απαραίτητες κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και έχουν σχέση με την ασφάλεια της οδού του υπόψη έργου, ώστε αυτή να παραμείνει ασφαλή για τους κυκλοφορούντες σε αυτήν.
2. Με την αρ. πρωτ. 127880/12-12-2011 αίτηση του, ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος για δύο (2) μήνες επικαλούμενος την ανάγκη κάλυψης τρεχουσών – άμεσων αναγκών επιδιόρθωσης προβλημάτων και συντήρησης της οδού.
3. Πρόκειται για έργο συντήρησης και οι όποιες βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα και δεδομένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των εργασιών, ενώ αναμένεται να προκύψουν νέες (εργασίες επούλωσης λάκκων , εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, απομάκρυνση φερτών υλικών κ.τ.λ.) που αφορούν την συντήρηση του υπόψη δρόμου και είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του, θα πρέπει να υπάρχει εγκαταστημένος ανάδοχος, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών αυτών.
4. Η επόμενη εργολαβία συντήρησης η οποία έχει δημοπρατηθεί θα καθυστερήσει περαιτέρω λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών δημοπράτησης τουλάχιστον κατά 7 μήνες. Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο να δοθούν επιπλέον των αιτούμενων 2 μηνών ακόμη 3 μήνες παράτασης, ήτοι συνολικά 5 μήνες παράτασης, κάνοντας χρήση της «οριακής προθεσμίας» του άρθρου 48, παρ. 7 του ν. 3669/2008, η οποία μπορεί να δοθεί χωρίς αίτηση του αναδόχου.
5. Η προθεσμία του έργου με την τελευταία απόφαση παράτασης που δόθηκε με την αρ. Πρωτ. 113972/18-11-11 Απόφαση Περιφερειακής Ενότητας Νήσων – Δ/ση Τεχνικών Έργων είναι η 31-12-2011.
6. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α.
7. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 186/86 όπως ισχύει με την εγκύκλιο 6 παρ. 1Βι, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση παράτασης του έργου εφ' όσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

την χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης τεχνικών και λοιπών έργων της οδού Π. Επιδαύρου – Κόμβου Καλλονής (Νέα χάραξη) & των Επαρχιακών οδών Νο. 57 & 58», προϋπολογισμού 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.) αναδόχου **ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.** κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι **31-05-2012**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

την χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης τεχνικών και λοιπών έργων της οδού Π. Επιδαύρου – Κόμβου Καλλονής (Νέα χάραξη) & των Επαρχιακών οδών Νο. 57 & 58», προϋπολογισμού 600.000,00 € (εξακοσίων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου **ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**, κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι 31-05-2012.

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Βασιλάκης Μιχαήλ  
Κανελλάκης Κωνσταντίνος  
Μαριδάκης Στυλιανός  
Σπυρίδων Σπυρίδων  
Ζαφειρίου Ελένη  
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας  
Καραθάνος Χαράλαμπος**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Κονταρά Γεωργία**