



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1455/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22/12/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/12/2011**.

Θέμα 4^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (1η εργολαβία 2010)» προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00€ με Φ.Π.Α. Αναδόχου Δημητρίου Βασιλακόπουλου.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'/27-12-2010), ως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. 44403/20-10-2011 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ.2494/2011 τεύχος Β').

3. Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων»
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
7. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
8. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληγε στις 10/3/2011.
9. Την υπ'αρ. 103/11-3-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης μέχρι 10-8-2011.
10. Την υπ'αρ. 753/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης μέχρι 3/11/2011.
11. Την υπ'αρ 92254/27-10-2011 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς (Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Πειραιώς) με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης μέχρι 31/12/2011.
12. Την υπ'αρ. πρωτ.69777/4-8-2011 Απόφαση αποδοχής της από 29/7/2011 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών
13. Την από 19/12/2011 αίτηση του αναδόχου Δημητρίου Βασιλακόπουλου για την χορήγηση παράτασης κατά τέσσερις μήνες ήτοι μέχρι την 30/4/2012.
14. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες που ανέρχονται σε ποσοστό σαράντα (40 %) τοις εκατό επί του συνόλου των εγκεκριμένων εργασιών του έργου.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Με την από 19/12/2011 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 4 μήνες ήτοι μέχρι 30/4/2012.
2. Με την από 29/7/2011 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών ο Ανάδοχος μας δήλωσε ότι διακόπτει την εκτέλεση των εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του από 17/2/2011 εγκεκριμένου 1^{ου} Λογ/σμού .
3. Με την υπ'αρ. πρωτ.69777/4-8-2011 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς αποφασίστηκε η αποδοχή της από 29/7/2011 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών.
4. Οι δαπάνες του έργου καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) (με αριθμό 1995 ΣΕ 07210001 της ΣΑΕ 072/1)
5. Με τα υπ'αρ. 100614/14-10-2011 και 70388/29-7-2011 έγγραφα της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Πειραιώς προς το ΥΠΥΠΜΕΔΙ ζητήθηκε η πορεία του ετήσιου προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης των πιστώσεων του έργου.
6. Με το υπ'αρ. Δ11α/0/1/73-Ω έγγραφο της, η Δ/ση Προγράμματος, Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων (Δ11) μας ενημέρωσε ότι μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου πλαισίου στήριξης το ποσό του προϋπολογισμού του 2011 μειώθηκε με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησής του και η εξόφληση της όποιας οφειλής μετατοπίζεται για το 2012.
7. Μέχρι σήμερα ο Ανάδοχος δεν έχει κάνει άρση της διακοπής εργασιών.
8. Οι μη εκτελεσθείσες εργασίες ανέρχονται περίπου στο 60% του έργου (καθαρισμός ρεμάτων, συρματοκιβώτια διευθέτησης κ.λ.π.) **κρίνονται άκρως απαραίτητες** για την ασφαλή λειτουργία των ρεμάτων και εκ τούτου η έγκριση παράτασης θεωρείται **επιβεβλημένη**.
9. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 40 % των εργασιών της σύμβασης και η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών ήταν 6 μήνες. Επομένως για το υπόλοιπο 60% των εργασιών απαιτείται χρόνος 3,5 μηνών, πλέον 15 ημερών για την αναδιοργάνωση του εργοταξίου.
10. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8^α του Ν.3669/08.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος**

Πειραιά (1^η εργολαβία 2010)» προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00 Ευρώ, αναδόχου Δημητρίου Βασιλακόπουλου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 30/4/2012.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (1^η εργολαβία 2010)» προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00€ (διακοσίων χιλιάδων ευρώ), αναδόχου Δημητρίου Βασιλακόπουλου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 30/4/2012.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου καταψηφίζει την ανωτέρω παράταση με την παρατήρηση ότι πρόκειται για άμεσα αναγκαίο έργο, έχουν δοθεί ήδη πολλές παρατάσεις και εν τέλει οι διαδοχικές παρατάσεις διευκολύνουν την καθυστέρηση ή εν τέλει ματαίωση των άμεσων και αναγκαίων έργων. Το έργο θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί.

Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Καραθάνος δηλώνει λευκό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Ζαφειρίου Ελένη
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία