



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213 20 63 776  
213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 51<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 1458/2011**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22/12/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/12/2011**.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>**

Εισήγηση για την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο : «Προσωρινά έργα βελτίωσης της γέφυρας του ρ. Ραφήνας στην θέση Πετρέζα της οδού Σπάτων – Πικερμίου»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στην κα. Αφραταίου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 627.300,00 Ευρώ ( με ΦΠΑ ) συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής και εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθ. Πρωτ. 8750/26.10.10.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής
3. Το έργο δημοπρατήθηκε με βάση την αριθ. 202/2010 Απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου και την αριθ. ΤΥ 8750/26.10.10 Απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.

4. Κατά την Δημοπρασία που διεξήχθη την 30.11.10 μειοδότης αναδείχθηκε η ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με τεκμαρτή έκπτωση 53% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 205/2011 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και με βάση αυτό κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός υπέρ του τελευταίου μειοδότη « ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
6. Η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε την 20.09.11 για ποσό 298.145,75 Ευρώ ( με ΦΠΑ )
7. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Ε.Σ.Υ ανέρχεται σε ενενήντα (90) ημέρες ήτοι μέχρι την 19.12.2011.
8. Με την από 19.12.11 αίτησή του η ανάδοχος υπέβαλλε αίτηση παράτασης έως και την 20.01.12

## **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών προσωρινής βελτίωσης της παροχευτικότητας του τεχνικού έργου ( γέφυρα ) που βρίσκεται στην θέση Πετρέζα της Λ. Σπάτων – Πικερμίου , επί του ρ. Ραφήνας . Για τον σκοπό αυτό προβλέπονται κατά σειρά εργασίες εκτροπής της υφιστάμενης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στην άνω θέση , στην συνέχεια εργασίες προσωρινής εκτροπής των υδάτων του ρέματος , η καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας , η κατασκευή νέας από οπλισμένο σκυρόδεμα ( κιβωτοειδής οχετός ) , και τέλος η κατασκευή συρματοκιβωτίων για την προστασία των πρηνών του ρέματος.

## **Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Όλες οι εργασίες κατασκευής του έργου έχουν ολοκληρωθεί πλην εκείνων που αφορούν την κατασκευή ασφαλτικού τάπητα μέσου πάχους 5 εκ. από ισοπεδωτική στρώση ασφαλτικού τύπου Α265 και την κατασκευή αντιολισθηράς στρώσης κυκλοφορίας και δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες στο προσεχές χρονικό διάστημα προβλέπεται ότι θα είναι ακατάλληλες για εργασίες κατασκευής ασφαλτικών .

### **ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ :**

- 1) Ο ανάδοχος με την από 19.12.11 αίτησή του ζητάει παράταση μέχρι την 20.01.12 για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος.
- 2) Η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου
- 3) Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8/α ο ανάδοχος δικαιούται παράταση συμβατικής προθεσμίας όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Να γνωμοδοτήσετε υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου : « Προσωρινά έργα βελτίωσης της γέφυρας του ρ. Ραφήνας στην θέση Πετρέζα της οδού Σπάτων – Πικερμίου » έως και την 20.01.12.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου: «Προσωρινά έργα βελτίωσης της γέφυρας του ρ. Ραφήνας στην θέση Πετρέζα της οδού Σπάτων – Πικερμίου » έως και την 20.01.2012.

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Βασιλάκης Μιχαήλ  
Κανελλάκης Κωνσταντίνος  
Μαριδάκης Στυλιανός  
Σπυρίδων Σπυρίδων  
Ζαφειρίου Ελένη  
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας  
Καραθάνος Χαράλαμπος**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Κονταρά Γεωργία**