



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1459/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22/12/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/12/2011**.

Θέμα 8^ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΑΥΡΟΡΕΜΑΤΟΣ (Ρ4)», αναδόχου Π.Ι.Μ.ΕΡ Α.Τ.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στην κα. Αφραταίου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, θέτουμε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με αριθμ. πρωτ. ΤΥ 10407π.ε-10752π.ε/17-09-2010 απόφαση ΔΤΥ/ΝΑΑΑ εγκρίθηκε η μελέτη για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
2. Με το αρ. πρωτ. 800/16-03-2010 έγγραφο Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής έγινε η προέγκριση δημοπράτησης του έργου.
3. Με το με αρ. 15/26-04-2010 Πρακτικό (Απόφαση 69/2010, Θέμα 4^ο της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής) εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας του υπόψη έργου.

4. Με το αριθμ. 27/15-07-2010 Πρακτικό (Απόφαση 128/2010, Θέμα 2° της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής) συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής Διαγωνισμού για το εν λόγω έργο.

5. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 03-08-2010

6. Με το αριθμ. 31/20-08-2010 Πρακτικό (Απόφαση 149/2010, Θέμα 1°, της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής) εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας και κατοχυρώθηκε ο Διαγωνισμός υπέρ της εταιρείας «ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ».

7. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30/12/2010 για ποσό 1.098.319,42 € συμπεριλαμβάνεται η αναθεώρηση που είναι 51.896,58 € και ο Φ.Π.Α 23% 205.376,80€.

8. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι 12 μήνες και λήγει στις 31-12-2011

9. Στις 23-11-2011 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου λόγω των προβλημάτων προέκυψαν κατά την εκτέλεση του.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης του ως άνω έργου υπήρξαν τα εξής προβλήματα :

(i) Ο Ανάδοχος κατέθεσε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου για την έκδοση άδειας εργασιών στο κρηπίδωμα , αλλά το Λιμεναρχείο ζήτησε εκ νέου την προσκόμιση όλων των εγκεκριμένων αδειοδοτήσεων που συμπεριλαμβάνονται στη ΜΠΕ. Κατόπιν τούτου, κατετέθη πλήρης φάκελος στο Λιμεναρχείο για τις δικές τους ενέργειες

(ii) Προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες , η Υπηρεσία μας ήρθε σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο, έτσι ώστε να γίνει έναρξη των εργασιών από την οδό Γεννηματά και όχι από την θάλασσα όπως ήταν το ορθόν. Κατόπιν τούτου, κατατέθηκε από τον Ανάδοχο αίτηση για χορήγηση Αδειας Τομής στο Δήμο Ωρωπού με αρ. πρωτ.3997/14-03-2011. Ο Δήμος Ωρωπού, δεν επιθυμούσε την έναρξη των εργασιών κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα καθώς η οδός Γεννηματά είναι εμπορικός δρόμος. Εν συνεχεία ο Δήμος επικαλέστηκε έναρξη της τουριστικής περιόδου και κατόπιν εγγράφως δεσμεύτηκε ο Ανάδοχος με έγγραφο στο Δήμο Ωρωπού στις 05-05-2011 ότι εφόσον εκδοθεί άδεια τομής , οι εργασίες της οδού Γεννηματά (τμήμα από παραλιακή έως οδό Μαρμαρά) θα ολοκληρώνονταν έως τις 15-06-2011, ημ/νία έναρξης τουριστικής περιόδου. Στις 9-05-2011 ξεκίνησαν εργασίες και ολοκληρώθηκαν πριν τη συμφωνηθείσα ημερομηνία, στις 10-06-2011. Οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα έως την οδό Ρεματιάς.

(iii) Επιπλέον υπήρχε δεσμευτικός όρος στην Πράξη 17 της Λιμενικής Επιτροπής Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού σύμφωνα με τον οποίο οι εργασίες στην παραλιακή οδό θα πρέπει να εκτελεστούν μετά τη λήξη της θερινής τουριστικής περιόδου ήτοι μετά την 30-9-2011 για να μη διαταραχθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου

2. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής με το υπ αριθμ. 4318/13-12-2011 γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας τεσσάρων μηνών ήτοι μέχρι την 31-4-2011

3. Το αίτημα του αναδόχου για την παράταση κρίνεται εύλογο και βάσει του Ν. 3669/08 άρθρο 48 παρ. 10, όπου η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΑΥΡΟΡΕΜΑΤΟΣ (Ρ4)» κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι την **31- 04 - 2012**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΑΥΡΟΡΕΜΑΤΟΣ (Ρ4)» κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι την **31- 04 – 2012**, με την προϋπόθεση να μην δοθεί άλλη παράταση.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου ψηφίζει θετικά με την παρατήρηση να μην δοθεί άλλη παράταση, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Βασιλάκης Μιχαήλ

Κανελλάκης Κωνσταντίνος

Μαριδάκης Στυλιανός

Σπυρίδων Σπυρίδων

Ζαφειρίου Ελένη

Πολυζωγόπουλος Ανδρέας

Καραθάνος Χαράλαμπος

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία