



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 2^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 11/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/1/2012**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **5/1/2012**.

Θέμα 3^ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30/12/2012 του έργου “Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγιάλεω, τμήματα και εκατέρωθεν δίκτυα”, αναδόχου Κ/Ξ ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. – ΙΛΙΟΝ ΕΛΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:


- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ. Κατσίκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 «περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως» όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ.532/70 και του εκτελεστικού του Β.Δ.712/70 όπως τροποποιήθηκε με τα Β.Δ.677/71 και 198/72.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.910/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 81 «περί διαρθρώσεως αρμοδιοτήτων Δ/σεως Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/των Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Θεσ/κης» και το Π.Δ.39/83 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες».
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α' 116/18-06-2008).

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την Απόφαση του Περιφερειάρχη με αριθμ.πρωτ.οικ.7/4-1-11 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
7. Την με αριθμ.πρωτ.οικ.105/3-1-11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής που αφορά στις τοποθετήσεις Προϊσταμένων Γενικών Δ/σεων και Δ/σεων της Περιφέρειας Αττικής.
8. Την με υπ' αριθμ.6 Εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ.2067/14-01-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Το από 19/5/2008 εργολαβικό συμφωνητικό.
11. Την με αριθμ.69/21-12-10 Απόφαση της τέως Ν.Ε. Υποδομών & Περιβάλλοντος, με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως 30/12/2011.
12. Το γεγονός ότι η προθεσμία περαίωσης λήγει 30/12/2011.
13. Την από 7/11/2011 αίτηση του αναδόχου, που ζητεί παράταση μέχρι 30/12/2012 για τους λόγους που αναφέρει σε αυτήν.
14. Το με αριθμ.πρωτ.2455/ΦΕ/11-11-2011 έγγραφό μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής για προέγκριση της παράτασης προθεσμίας.
15. Την με αριθμ.πρωτ.4115/29-11-11 προέγκριση παράτασης προθεσμίας της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.
16. Το γεγονός ότι έχει μέχρι σήμερα εκτελεστεί το 56% του φυσικού αντικείμενου και το 46% του οικονομικού αντικείμενου.

και επειδή

δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία απαλλοτρίωσης (η δικάσιμος για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδος από το Εφετείο Αθηνών έχει οριστεί στις 28/2/2012), με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 30/12/2012, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση, πλην της νομίμου αναθεώρησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, τμήματα και εκατέρωθεν δίκτυα”, αναδόχου Κ/Ξ ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. – ΙΛΙΟΝ ΕΛΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε., μέχρι 30/12/2012, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση, πλην της νομίμου αναθεώρησης.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Ζαφειρίου Ελένη
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία