



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 10^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 223/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **24/2/2012**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **21/2/2012**.

Θέμα 3^ο

Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ.πρωτ.: 2384/27-10-2011 ενστάσεως της εταιρείας ΔΙΕΤΕΡ ΑΤΕ, κατά της υπ' αρ. πρωτ. 2251/ΦΕ/12-10-2011 Απόφασης έκπτωσης της Δ/σας Υπηρεσίας, του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ερυθρών»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ Κατσίκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 "περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως" όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70 και του εκτελεστικού του Β.Δ. 712/70 όπως τροποποιήθηκε με τα Β.Δ. 677/71 και 198/72.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 910/77 "περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων" και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 81 "περί διαρθρώσεως αρμοδιοτήτων Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/των Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Θεσ/κης" και το Π.Δ. 39/83 "περί

μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες”.

3. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3263 “περί μειοδοτικού συστήματος ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 179/Α/04).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/96 “περί των οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κλπ. σε θέματα έργων αρμοδιότητος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεως κλπ.” (ΦΕΚ 145/Α/4-7-96).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.
8. Την υπ. αρ. 6 Εγκύκλιο με αρ. Α.Π.2047 /14-01-2011 του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.
10. Το από 1-7-2010 Εργολαβικό Συμφωνητικό ποσού 974.363,39€ με Φ.Π.Α.
11. Την υπ’άρ. 826/11-4-2011 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.
12. Τα με αρ. πρωτ. οικ/848/ΦΕ/12-4-2011, οικ/888/ΦΕ/18-4-2011, οικ/1163/ΦΕ/18-5-2011 έγγραφα της Δ/σης Υπηρεσίας, με τα οποία δίνονται εντολές (εκτός των άλλων) για τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
13. Το με αρ. πρωτ. 1296/2-6-2011 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας περί άμεσης έναρξης – συνέχισης των εργασιών που αδικαιολογήτως είχαν διακοπεί.
14. Την με αρ. πρωτ. οικ/1445/ΦΕ/22-6-2011 Ειδική Πρόσκληση της Δ/νουςας Υπηρεσίας για ολοκλήρωση των κόμβων της Γ΄ Ζώνης και για εκτέλεση των δοκιμών στεγανότητας του δικτύου στην Γ΄ Ζώνη.
15. Το με αριθμ. πρωτ. 1586/ΦΕ/12-7-11 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κοινοποιείται στον Ανάδοχο η υπ’αριθμ. 557/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία δίνεται παράταση προθεσμίας έως την 30-10-2011 και ζητείται από τον Ανάδοχο η υποβολή χρονοδιαγράμματος.
16. Το με αριθμ.πρωτ.οικ/1933/ΦΕ/29-8-2011 έγγραφό της Υπηρεσίας με το οποίο ζητείται από τον ανάδοχο ξανά η άμεση υποβολή χρονοδιαγράμματος.
17. Την υπ’ αριθμ. 1905/ΦΕ/30-08-11 Απόφαση της Δ/σης Υπηρεσίας με την οποία απορρίπτετε η από 22-8-11 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του Αναδόχου.
18. Την με αρ.πρωτ. 2003/6-9-20116/9/2011 εμπρόθεσμη ένσταση του Αναδόχου κατά της προαναφερόμενης Απόφασης της Δ/σης Υπηρεσίας με την οποία απορρίπτετε η από 22-8-11 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του Αναδόχου.
19. Την με αρ.πρωτ. 2003/ΦΕ/29-9-2011 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής με την οποία απορρίπτετε η υπ’αρ.πρωτ. 2003/6-9-20116/9/2011 ένσταση του Αναδόχου κατά της προαναφερόμενης Απόφασης της Δ/σης Υπηρεσίας με την οποία απορρίπτετε η από 22-8-11 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του Αναδόχου.
20. Την υπ’αριθμ. Πρωτ.: οικ/2105/ΦΕ/16-9-2011 Ειδική Πρόσκληση της Δ/σης Υπηρεσίας η οποία επιδόθηκε στον ανάδοχο στις 19/9/2011 .
21. Την υπ’αριθ.πρωτ.:2251/ΦΕ/1-10-2011 Απόφαση της Δ/σης Υπηρεσίας με την οποία κηρύσσεται έκπτωτος η εταιρεία ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε.
22. Την από 27/10/2011 εμπρόθεσμη ένσταση του Αναδόχου κατά της υπ’αριθ.πρωτ.:2251/ΦΕ/1-10-2011 Απόφαση της Δ/σης Υπηρεσίας με την οποία κηρύσσεται έκπτωτος η εταιρεία ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε. (που πήρε αρ.πρωτ. 2384/27-10-2011)
23. Την από 7/10/11 αναφορά των επιβλεπουσών που πήρε αριθμ.πρωτ. 2251.
24. Το υπ’αρ.πρωτ.18181/3-10-2011 έγγραφο του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας που πληροφορεί την Υπηρεσία ότι η παροχή υδροδότησης του δικτύου (για την δοκιμή στεγανότητας) έχει διακοπεί από τις 29/9/2011 έως 2/10/2011 .
25. Το με αρ. πρωτ. 43665/11-10-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Τεχνικές Αναφορές Ελέγχων Ποιότητας Ε.Σ.Π.Ε.Λ. κατά τον μήνα Απρίλιο 2011» ,σύμφωνα με το οποίο το εν λόγω έργο κατετάγη στην κατηγορία ii και που κοινοποιήθηκε στις 25-11-2011 με το υπ’αρ.πρωτ.2417/ΦΕ/25-11-2011 στον ανάδοχο.

26. Το με αριθμ. πρωτ. 2526/ΦΕ/22-11-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο αποστέλλουμε στον Ανάδοχο την υπ'αριθμ. 1170/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την οποία δόθηκε οριακή παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31-03-2012 και ζητήθηκε από τον Ανάδοχο, για πολλοστή φορά, η υποβολή χρονοδιαγράμματος.
27. Το με αριθμ. πρωτ.οικ/2466/ΦΕ/8-11-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο δόθηκε εντολή στον Ανάδοχο, για την αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων (ενόψει του επερχόμενου χειμώνα), να προβεί κατά προτεραιότητα στην άμεση αποκατάσταση των οδοστρωμάτων, στους δρόμους που είχαν υποστεί επέμβαση κατά την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
28. Την υπ' αρ. 379/3/7-2-2012 θετική γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής για την απόρριψη της ένστασης του Αναδόχου και την κήρυξη της εταιρείας ΔΙΕΤΕΡ ΑΤΕ ως οριστικά έκπτωτη για την εκτέλεση του έργου «**Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ερυθρών.**
29. Την με αρ. πρωτ. οικ/336/ΦΕ/9-2-2012 (ορθή επανάληψη 14-2-2012) εισήγηση για την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, (α)επί της αρ. πρωτ. 2384/27-10-2011 ενστάσεως της εταιρείας ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε. κατά της με αρ. πρωτ. 2251/ΦΕ/12-10-2011 απόφασης έκπτωσης της Δ/νουσας Υπηρεσίας και (β) για την οριστική έκπτωση της εταιρείας ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε.
30. Την με αρ. 185/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναβολής της λήψης απόφασης ,σχετικά με την ως άνω ένσταση της εταιρείας ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε.
31. Την σύσκεψη που έγινε στις 20-2-2012 στην Περιφέρεια , σχετικά με την ως άνω ένσταση στην οποία συμμετείχαν η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας, ο Προϊστάμενος και η Δ/νουσα Υπηρεσία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
32. Το γεγονός ότι , ενώ η εταιρεία ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε. από τον Απρίλιο και Μάιο του 2011 δεν προέβαινε σε ενέργειες για τήρηση των μέτρων ασφαλείας, παρά τα έγγραφα της Δ/νουσας Υπηρεσίας (οικ/848/ΦΕ/12-4-2011, οικ/888/ΦΕ/18-4-2011 κ' οικ/1163/ΦΕ/18-5-2011), δεν έκανε άμεση έναρξη –συνέχιση των εργασιών που αδικαιολογήτως είχαν διακοπεί ,παρά το με αρ. πρωτ. 1296/2-6-2011 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας, και την με αρ. πρωτ. οικ/1445/ΦΕ/22-6-2011 Ειδική Πρόσκληση για την ολοκλήρωση των κόμβων κ' την εκτέλεση των δοκιμών στεγανότητας της Γ' Ζώνης και ενώ η προθεσμία του έργου έληγε στις 1-7-2011, η Δ/νουσα Υπηρεσία αντί να κινήσει τότε την διαδικασία εκπτώσεως ,συνηγόρησε στην αίτηση παράτασης του αναδόχου που είχε υποβληθεί στην Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. 826/11-4-2011 έγγραφο.
- Για όλους τους παραπάνω λόγους ,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Να γίνει αποδεκτή η με αρ. πρωτ. 2384/27-10-2011 ένσταση της εταιρείας ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε. κατά της με αρ. πρωτ. 2251/ΦΕ/12-10-2011 απόφασης έκπτωσης της Δ/νουσας Υπηρεσίας, για τυπικούς λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την αποδοχή της με αρ. πρωτ. 2384/27-10-2011 ένστασης της εταιρείας ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε. κατά της με αρ. πρωτ. 2251/ΦΕ/12-10-2011 απόφασης έκπτωσης της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ερυθρών», για τυπικούς λόγους.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα