



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 10^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 230/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **24/2/2012**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **21/2/2012**.

Θέμα 10^ο

Χορήγηση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Επικαιροποίηση Οδικής Σήμανσης στο Δήμο Ιλίου», αναδόχου εταιρείας Λ.Μ.Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010.
2. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων», του Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.2229/94, τα Π.Δ. 368/94, 286/94 και το Ν.2576/98, το Ν.2940/01 κλπ.
3. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011.

4. Το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85
5. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.
6. Την 23264/20-2-2012 αίτηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά 120 ημέρες, που υποβλήθηκε από την Ανάδοχο Εταιρεία.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την αριθμό 659/27-7-2011 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 26-05-2011 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία Λ.Μ.Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
- Το από 06-12-2022 συμφωνητικό για ποσό 578.094,48 ευρώ, από τα οποία 407.754,97 ευρώ για εργασίες και ΓΕ και ΟΕ, 61.163,25 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 1.077,29 ευρώ για αναθεώρηση και 108.098,97 ευρώ για ΦΠΑ.
- Συμβατική προθεσμία περαιώσεως έργου: τρεις (3) μήνες ήτοι 5-3-2012.

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αίτηση παράτασης αιτιολογείται από την Ανάδοχο εταιρεία ως ακολούθως:

- α) Η τελική προφορική αποδοχή, από τον Δήμο Ιλίου, του δείγματος των πινακίδων που υπέβαλε ο ανάδοχος με την από 4628/12-01-2012 επιστολή, και μετά το 12244/01-02-2012 έγγραφο της διευθύνουσας υπηρεσίας με κοινοποίηση των προφορικών και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρατηρήσεων επί του εν λόγω δείγματος, έγινε στη 2^η συνάντηση στο Δήμο Ιλίου στις 06-02-2012 παρουσία και του Δημάρχου, δηλαδή 62 ημέρες μετά την έναρξη του έργου (2/3 του συνολικού χρόνου εκτέλεσης)
- β) Εκκρεμεί η αποστολή των λατινικών αναγραφών των πινακίδων από το Δήμο.
- γ) Εκκρεμεί η τελική οριζοντιογραφία (χάρτης) των θέσεων τοποθέτησης των πινακίδων ονοματοθεσίας.
- δ) Ο αριθμός των πινακίδων του έργου βάση της προμέτρησης είναι 3174 τεμάχια ονοματοθεσίας και 371 πληροφοριακών, οπότε λόγω της καθυστέρησης είναι αδύνατη η κατασκευή και τοποθέτησής τους στο υπόλοιπο διάστημα.

Σε σχέση με τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει να επισημάνει τα ακόλουθα :

- α) Όντως με το 122118/13-12-2011 έγγραφο μας, ζητήθηκαν από το Δήμο Ιλίου στοιχεία για τα χρώματα των πινακίδων και άλλα τεχνικά στοιχεία αυτών, τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, που μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν μας έχει απαντήσει εγγράφως και απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και την παρακολούθηση του έργου.
- β) Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε με το 6811/17-1-2012 δείγμα πινακίδας προς έγκριση, με χρώματα επιλογής του απουσία ενημέρωσης από το Δήμο Ιλίου.
- γ) Στις 16-1-2012 έγινε συνάντηση στο Δήμο Ιλίου παρουσία μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Δημάρχου, και έγιναν προφορικές παρατηρήσεις για τα χρώματα τα οποία δεσμευτήκαν θα μας αποστείλουν, μαζί με άλλα στοιχεία.
- δ) Με την 12244/27-1-2012 αίτηση του αναδόχου, έγινε υπενθύμιση της καθυστέρησης της αποστολής των δειγμάτων, για να φτιαχτεί το νέο δείγμα.
- ε) Με το 12244/1-2-2012 έγγραφο μας προς τον ανάδοχο, και μετά από την αυθημερόν αποστολή από το Δήμο Ιλίου στοιχείων για το νέο δείγμα, του γνωρίσαμε τις παρατηρήσεις του Δήμου και τα χρώματα όπως μας εστάλησαν ηλεκτρονικά.
- στ) Μέχρι σήμερα δεν μας έχει σταλεί κάποιο έγγραφο από το Δήμο, σχετικά με τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα λατινικές αναγραφές των οδών, την έγγραφη αποδοχή του δείγματος αλλά και ό,τι εκκρεμεί από το έγγραφο μας στις 13-12-2011.
- ζ) Ο αριθμός των πινακίδων είναι πολύ μεγάλος για να κατασκευαστούν και τοποθετηθούν στο υπόλοιπο διάστημα.

Κατά τα ανωτέρω η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει εύλογο το αίτημα του αναδόχου για χορήγηση περαίωσης εργασιών κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ήτοι μέχρι τις 19-05-2012.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Το θέμα εισάγεται νομότυπα
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
3. Συντρέχουν λόγοι του άρθρου 5 παρ.4 του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα.
4. Μετά τα παραπάνω το αίτημα του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας κρίνεται εύλογο και η Υπηρεσία θεωρεί λογική τη χορήγηση παράτασης κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ήτοι μέχρι τις 19-05-2012.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «**Επικαιροποίηση Οδικής Σήμανσης στο Δήμο Ιλίου**» κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ήτοι μέχρι τις 19-05-2012 για τους λόγους που αναφέρονται στο πιο πάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «**Επικαιροποίηση Οδικής Σήμανσης στο Δήμο Ιλίου**» κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ήτοι μέχρι τις 19-05-2012.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ε. Ζαφειρίου καταψηφίζει την ως άνω απόφαση διότι "το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και η Περιφέρεια να αναλάβει τις ευθύνες της έναντι της ολιγωρίας του συγκεκριμένου Δήμου. Είναι σφόδρα πιθανή η πρόκληση ατυχημάτων και η οιαδήποτε παράταση νομιμοποιεί και ανέχεται αυτό το πιθανό ενδεχόμενο".

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα