



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
 Τηλ.: 213 20 63 776  
 213 20 63 537

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Συνεδρίαση 10<sup>η</sup>**

### Απόφαση υπ' αριθμ. 257/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **24/2/2012**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **21/2/2012**.

#### Θέμα 7<sup>ο</sup> εκτός ημερησίας

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης (χωρίς αναθεώρηση) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ» αναδόχου ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στην κα. Χρυσικοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

#### Α. ΓΕΝΙΚΑ

- 1) Την υπ' αριθμ. 255 / 2010 Απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Α.Α. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και η ανάθεση του στην εργοληπτική επιχείρηση **ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΑΤΕ**
- 2) Την με ημερομηνία 16/11/2011 εργολαβική σύμβαση για ποσό **56.176,88 €** με Φ.Π.Α.
- 3) Συμβατική προθεσμία 90 ημέρες, ήτοι μέχρι 16/02/2012.

- 4) Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.  
 5) Την μελέτη του έργου του θέματος, η οποία εκπονήθηκε με μέριμνα του Δήμου ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του.  
 6) Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 521/1-2-12 αίτησή του ζητά παράταση της προθεσμίας κατά 64 ημέρες, ήτοι έως 20-4-2012 ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες που προβλέπονται. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί έργο σε ποσοστό 62% του συνόλου .

## **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 20-4-2012, κρίνεται απαραίτητη για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου καθώς έχει περαιωθεί σε ποσοστό 62% μέχρι σήμερα και απομένει η εκτέλεση των εργασιών που αφορούν αφενός την τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου από τους εμπλεκόμενους δήμους παροχών υδροδότησης και αφετέρου την σπορά του χλοοτάπητα η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν την εποχή αυτή και έτσι μια τέτοια σπορά έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την άρτια κατασκευή του υψηλές θερμοκρασίες.

## **Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ**

Επειδή:

1. Το θέμα εισάγεται νομότυπα.
2. Η παράταση περαίωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Ο Ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθμ. 521/1-2-12 αίτησή του ζητά παράταση της προθεσμίας κατά 64 ημέρες (χωρίς αναθεώρηση), ήτοι έως 20-4-2012 με το σκεπτικό ότι αφενός οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν δεν επιτρέπουν την σπορά του χλοοτάπητα και αφετέρου η μη ύπαρξη παροχής υδροδότησης δεν επιτρέπει την ομαλή και απαραίτητη άρδευση του χλοοτάπητα.

Για όλα τα ανωτέρω θεωρούμε εύλογο χρονικό διάστημα για την περαίωση των εργασιών του έργου, το χρόνο των 64 ημερών από την ημερομηνία λήξης της αρχικής προθεσμίας.

## **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης (χωρίς αναθεώρηση) του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΚΟΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ**» αναδόχου **ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ Α.Τ.Ε.** κατά 64 μέρες ήτοι έως 20-4-2012, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
 η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης (χωρίς αναθεώρηση) του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΚΟΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ**» αναδόχου **ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ Α.Τ.Ε.** κατά 64 μέρες, ήτοι έως 20-4-2012.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος**  
**Βασιλάκης Μιχαήλ**  
**Κανελλάκης Κωνσταντίνος**  
**Μαριδάκης Στυλιανός**  
**Κουρούσης Χρήστος**  
**Ζαφειρίου Ελένη**  
**Προμπονάς Ιάκωβος**  
**Πολυζωγόπουλος Ανδρέας**  
**Καραθάνος Χαράλαμπος**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Τρουλάκη Άννα**