



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 15^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 387/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **23/3/2012**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/3/2012**.

Θέμα 39^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Δήμου Μεταμόρφωσης », Προϋπολογισμού μελέτης 750.944,50 €, αναδόχου εταιρείας Σπύρος Καραβέλας ΑΤΕ

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Δαμάσκος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ένταξη έργου στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Νομαρχίας Αθηνών Προγραμματική Σύμβαση

υπ' αρ. 30/17-02-2009 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών.

Η από 14/06/2010 υπογραφείσα Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μεταμόρφωσης και της Περιφέρειας Αττικής.

Έγκριση Μελέτης

υπ' αρ. Πρωτ.: 93/2009 Απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Μεταμόρφωσης

Έγκριση διακήρυξης, επιτροπής διαγωνισμού κλπ

υπ' αρ. 209/2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών έργων -

Απόφαση έγκρισης πρακτικών Διεξαγωγής διαγωνισμού	Πολεοδομίας υπ' αρ. 294/2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών έργων - Πολεοδομίας
Προέγκριση υπογραφής σύμβασης	υπ' αρ. Πρωτ.: 7026/118638 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Β' Παρακολούθησης & Διαχείρισης Πράξεων του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προϋπολογισμός Μελέτης	750.944,50 €
Μέση Έκπτωση	57,26 %
Υπογραφή Σύμβασης	29.08.2011
Ποσό Σύμβασης	394.809,64 € με το Φ.Π.Α.
Προθεσμία	210 ημέρες δηλαδή μέχρι 26.03.2012
Αίτηση αναδόχου	υπ'αρ. Πρωτ.: πκ35/20-03-2012 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης
Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 95% του έργου	

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 35 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30.04.2012.

Ειδικότερα με την εργολαβία προβλέπεται η ανάπλαση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης με επεμβάσεις στην κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και στις οδούς Γ. Παπανδρέου και Δεληγιάννη. Συγκεκριμένα η κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου διχοτομείται από την οδό Γ. Παπανδρέου και έτσι αποτελείται από δυο ενότητες, το δυτικό και το ανατολικό τμήμα και η οδός Δεληγιάννη είναι κάθετη στην οδό Γ. Παπανδρέου και συνορεύει βόρεια με τα δυο τμήματα της πλατείας. Στις επεμβάσεις περιλαμβάνονται κατασκευή δαπέδων κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών (και για ΑΜΕΑ), κατασκευή παρτεριών δενδροφύτευσης και φύτευση χλοοτάπητα και δέντρων με δίκτυο αυτόματης άρδευσης, δημιουργία υδάτινων επιφανειών, κατασκευή καθισμάτων και πέργολων, τοποθέτηση φωτισμού και κατασκευή δικτύου συλλογής και διάθεσης ομβρίων.

Κατά την διάρκεια των εργασιών διαπιστώθηκε ότι στην οδό Γ. Παπανδρέου που κατά την μελέτη θεωρούνταν ήπιας κυκλοφορίας εξακολουθεί να εμφανίζεται αυξημένη κίνηση, με βαρέως τύπου οχήματα (φορτηγά, διπλά λεωφορεία κλπ) καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις τόσο στην εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονταν από την μελέτη για την συγκεκριμένη οδό, όσο και στις εργασίες επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου λόγω της γεινιάσης της με αυτήν. Επίσης λόγω καθυστέρησης της ΔΕΗ (μετά από αίτηση του κύριου του έργου- άρθρο 3 της από 14-06-2010 Προγραμματικής Σύμβασης) στην ρευματοδότηση του νέου πίλαρ ηλεκτροδότησης που κατασκευάστηκε στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας όπως προβλέπονταν από την μελέτη, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τέλος οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που παρατηρήθηκαν κατά διαστήματα τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο προκάλεσαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»
2. Η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου.
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των 35 ημερολογιακών ημερών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου , του έργου «**Ανάπλαση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Δήμου Μεταμόρφωσης**», Προϋπολογισμού μελέτης 750.944,50 €, αναδόχου εταιρείας **Σπύρος Καραβέλας ΑΤΕ** κατά 35 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30.04.2012., για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ανάπλαση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Δήμου Μεταμόρφωσης**», προϋπολογισμού μελέτης 750.944,50€ (επτακοσίων πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών), αναδόχου εταιρείας **Σπύρος Καραβέλας ΑΤΕ**, κατά 35 (τριάντα πέντε) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30.04.2012.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου δηλώνει λευκό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Δαμάσκος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία