



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 15^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 395/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **23/3/2012**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/3/2012**.

Θέμα 2^ο εκτός ημερησίας

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΚΟ8/09 «Ολοκλήρωση διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πολυκράτους από την οδό Πειραιώς έως ανώνυμη οδό του ΙΜΕ στα όρια των δήμων Αγ. Ι. Ρέντη-Μοσχάτου», προϋπολογισμού: 865.000,00 ευρώ, αναδόχου «Κ/Ξ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ-ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Δαμάσκος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας, διατάξεων και ρυθμίσεων για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Του Π.Δ 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
4. Του άρθρου 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α'30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής».

5. Το Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267 Α' /31-12-2011).

Και αφού λάβετε υπόψη :

1. Την με αριθμ. πρωτ . οικ.61/11-01-2011 (ΦΕΚ 18 Β'/14-01-2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες»
2. Την με αριθμ.πρωτ. 129966/16-12-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής , με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9.

Καθώς και το ιστορικό του έργου :

1. Το έργο προϋπολογισμού 865.000,00 € που χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου του Π.Δ.Ε. 1997ΣΕΟ6800003 της ΣΑΕ 068.
2. Την απόφαση Δ9/12641/03-06-2010 του ΥΠΟΜΕΔΙ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 03-11-2009 δημοπρασίας και η ανάθεση του έργου ΚΟ8/09 «Ολοκλήρωση διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πολυκράτους από την οδό Πειραιώς έως ανώνυμη οδό του ΙΜΕ στα όρια των δήμων Αγ. Ι. Ρέντη-Μοσχάτου», προϋπολογισμού 865.000,00 € στην εταιρεία «Κ/Ξ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ-ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» που προσέφερε μέση έκπτωση 7,00 %,με συνολικό ποσό προσφοράς 819.657.01 € (με Φ.Π.Α.).
3. Την απόφαση Δ9/12658/24-12-2010 του ΥΠΟΜΕΔΙ, με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας μεταξύ των εταιρειών ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ και ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. για την κατασκευή του έργου του θέματος.
4. Το από 30-06-2010 συμφωνητικό συνολικού ποσού 677.402,49€, επιπλέον ποσού 142.254,52 € για τη δαπάνη του Φ.Π.Α.
5. Την απόφαση Δ9/11257/23-06-2011 με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου και η έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης συνολικού ποσού 75.047,51€,για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών λόγω αύξησης συντελεστή Φ.Π.Α και δαπάνης αρχαιολογίας.
6. Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού δηλαδή έως 28-10-2010.
 - Με την απόφαση με αρ. Δ9/12171/11-11-2010 του ΥΠΟΜΕΔΙ, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 05-02-2011.
 - Με την απόφαση με αρ. Δ9/10282/18-02-2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-04-2011.
 - Με την απόφαση με αρ. Δ9/10995/17-05-2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-09-2011.
 - Με την απόφαση με αρ. Δ9/11829/21-09-2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 29-02-2012.
7. Το έγγραφο 129/30-01-2012 της ΔΚΕΟ , με το οποίο μας υποβλήθηκε η από 26-01-2012 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι και την 15-06-2012, μαζί με σχετική εισήγησή της .
8. Τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

Σκεπτικό της εισήγησης .

Επειδή :

1. Η ανάδοχος με την από 26-01-2012 αίτησή της , ζητά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 105 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 15-06-2012.
2. Η ΔΚΕΟ, με το 129/30-01-2012 έγγραφό της, εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας, για τους παρακάτω λόγους :
 - Επειδή κατά την εξέλιξη των εργασιών εκσκαφής, ανευρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, των οποίων η αποκάλυψη και η απομάκρυνση είχε σαν αποτέλεσμα το έργο να έχει συνεχείς καθυστερήσεις. Ειδικότερα η ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με τα υπ. αρ. 548/24-1-2010 και 2615/14-4-2011 έγγραφά της ζήτησε την διακοπή των εργασιών στην διασταύρωση των οδών Πολυκράτους και Πρέσπας. Λόγω της αποκάλυψης αρχαίου νεκροταφείου του 4^{ου} αιώνα Π.Χ. και της αναγκαιότητας της απομάκρυνσης του. Η ανασκαφική έρευνα

ολοκληρώθηκε και η ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με το υπ. αρ. 4368/24-06-2011, ενέκρινε την συνέχιση των εργασιών εκσκαφής. Μέχρι το τέλος της εγκεκριμένης παράτασης εργασιών (29-02-2012), θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο δεξιό ημιπλάτος της οδού, έτσι ώστε να ελευθερωθεί ο αριστερός κλάδος για να μπορεί να γίνει σε αυτόν η εκτροπή της κυκλοφορίας, και να συνεχισθούν οι εργασίες στον άλλο κλάδο .

- Με την έναρξη των εργασιών στον αριστερό κλάδο θα διενεργηθούν από τη ΔΕΗ ερευνητικές τομές για την αποκάλυψη δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης, παρακείμενες του υφιστάμενου μαντρότοιχου (ύψους έως 3^{ωv} μέτρων) της οδού Πολυκράτους με κίνδυνο κατάρρευσής του, αλλά και λόγω της συχνής διέλευσης βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων (λαχαναγορά-ΙΜΕ). Ο προσδιορισμός και η πιθανή μετατόπιση των υπόγειων δικτύων στη θέση των νέων πεζοδρομίων, θα προκαλέσει απρόβλεπτη καθυστέρηση στην εργολαβία, λόγω του χρόνου που θα απαιτηθεί για την εκπόνηση μελέτης από την ΔΕΗ .
 - Σύμφωνα με την ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων οι καθυστερήσεις λόγω πιθανών ανασκαφών θα συνεχιστούν και στον αριστερό κλάδο της οδού .
 - Η ανάδοχος εταιρεία με την από 26-01-2012 υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, αποδέχθηκε ότι ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί λόγω της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου πλην της νόμιμης αναθεώρησης.
3. Κρίνεται εύλογη η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν πέντε (105) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 15-06-2012, χωρίς απαίτηση του αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση, πλην της νόμιμης αναθεώρησης, καθώς είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί το έργο στο διάστημα αυτό.
4. Πριν την έγκριση της παράτασης από την Προϊσταμένη Αρχή (Δ9) θα αποσταλεί ο σχετικός φάκελος στο Ε.Σ. για την έγκριση σύμφωνα με το Π.Δ. 136/2011.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **ΚΟ8/09 «Ολοκλήρωση διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πολυκράτους από την οδό Πειραιώς έως ανώνυμη οδό του ΙΜΕ στα όρια των δήμων Αγ. Ι. Ρέντη-Μοσχάτου»**, προϋπολογισμού : 865.000,00 € , αναδόχου «**Κ/Ξ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ-ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε**» μέχρι τις **15-06-2012** , για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς άλλη αποζημίωση για την ανάδοχο, πλην της νομίμου αναθεωρήσεως.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΚΟ8/09 «Ολοκλήρωση διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πολυκράτους από την οδό Πειραιώς έως ανώνυμη οδό του ΙΜΕ στα όρια των δήμων Αγ. Ι. Ρέντη-Μοσχάτου», προϋπολογισμού : 865.000,00 € (οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), αναδόχου «**Κ/Ξ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ-ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε**» μέχρι τις 15-06-2012.

Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς άλλη αποζημίωση για την ανάδοχο, πλην της νομίμου αναθεωρήσεως.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Δαμάσκος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία