



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 17^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 446/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03/04/2012**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **30/3/2012**.

Θέμα 2^ο

Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Νέας Χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι – πεδινό τμήμα”, αναδόχου ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας


Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ Κατσίκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 «περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως» όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ.532/70 και του εκτελεστικού του Β.Δ.712/70 όπως τροποποιήθηκε με τα Β.Δ.677/71 και 198/72.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.910/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 81 «περί διαρθρώσεως αρμοδιοτήτων Δ/σεως Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/των Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Θεσ/κης» και το Π.Δ.39/83 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες».
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α'116/18-06-2008).

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
6. Την Απόφαση του Περιφερειάρχη με αριθμ.πρωτ.οικ.7/4-1-11 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
7. Την με αριθμ.πρωτ.οικ.105/3-1-11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής που αφορά στις τοποθετήσεις Προϊσταμένων Γενικών Δ/σεων και Δ/σεων της Περιφέρειας Αττικής.
8. Την με υπ' αριθμ.6 Εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ.2067/14-01-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Το άρθρο 46 του Ν.3669/08.
10. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
11. Το από 25/7/06 συμφωνητικό του έργου, απ' όπου αρχίζει η προθεσμία εκτέλεσης του έργου (Π.Δ.609/85, άρθρο 36, παρ.2), με προθεσμία περαίωσης 450 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι 18/10/07.
12. Την με αριθμ.8/29-2-08 Απόφαση της Ν.Ε. Υποδομών και Περιβάλλοντος της Ν.Α.Δ.Α., με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος για 150 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 16 Μαρτίου 2008.
13. Την με αριθμ.18/15-4-08 Απόφαση της Ν.Ε. Υποδομών & Περιβάλλοντος της Ν.Α.Δ.Α., με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος για 15 μήνες, δηλ. μέχρι τις 16 Ιουνίου 2009.
14. Την με αριθμ.πρωτ.45/24-7-09 Απόφαση της Ν.Ε. Υποδομών & Περιβάλλοντος της Ν.Α.Δ.Α., με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31/12/2009.
15. Την με αριθμ.18/30-12-09 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και Περιβάλλοντος της Ν.Α.Δ.Α. (θέμα 3^ο), με την οποία χορηγήθηκε γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι και την 30/04/2010.
16. Την με αριθμ.32/7-6-10 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και Περιβάλλοντος της Ν.Α.Δ.Α. (θέμα 1^ο), με την οποία χορηγήθηκε γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι και την 31/12/2010
17. Την με αριθμ.75/21-12-10 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών & Περιβάλλοντος της Ν.Α.Δ.Α. (Θέμα 6^ο), με την οποία χορηγήθηκε γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 31/3/2011.
18. Την με αριθμ.302/13-5-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε οριακή προθεσμία περαίωσης του έργου τριακόσιες εξήντα τέσσερις (364) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 29/3/2012.
19. Την με αριθμ.πρωτ.728/29-3-12 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών.

και επειδὴ

η Υπηρεσία μας προχώρησε σε εκπόνηση Μελέτης αλλαγής της χάραξης της οδού, προκειμένου να μην χρειαστεί η επανακήρυξη τοπικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, πράγμα που απαιτεί σημαντικό χρόνο και θα απέφερε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου. Η ως άνω Μελέτη δεν θίγει καθόλου την ιδιοκτησία 353 και οι απαιτούμενες κατ' αυτών εργασίες εγκρίθηκαν πρόσφατα με τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ.224/24-2-12).

Η Ανάδοχος ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ έχει σταματήσει κάθε εργασία στο ως άνω έργο ήδη από τον Νοέμβριο 2010 καθόσον:

- α.Εκκρεμούν ακόμη οι μετατοπίσεις των δικτύων Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε., με αποτέλεσμα να έχουν καθυλωθεί οι εργασίες στο μεγαλύτερο μέρος του έργου. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η μετατόπιση των υπογείων δικτύων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου.
- β.Σύμφωνα με την 759/2010 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ανακλήθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας με α/α 353 του κτηματολογικού διαγράμματος και ως εκ τούτου, προκειμένου να εκτελεστεί το έργο στην υπόψη θέση, η Υπηρεσία μας προχώρησε σε εκπόνηση Μελέτης αλλαγής της χάραξης της οδού, προκειμένου να μην χρειαστεί η επανακήρυξη τοπικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, πράγμα που θα απαιτούσε σημαντικό χρόνο και θα προκαλούσε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.

- Η ως άνω Μελέτη δεν θίγει καθόλου την ιδιοκτησία 353 και οι απαιτούμενες κατ' αυτήν εργασίες εγκρίθηκαν πρόσφατα με τον ως άνω υπ' αριθμ.3^ο Α.Π.Ε. του έργου.
- γ.Στην χ.θ. 8+750 όπου το πλάτος της απαλλοτρίωσης είναι πολύ περιορισμένο, δεν υπάρχει παρακαμπτήρια οδός για να διοχετευτεί η κυκλοφορία κατά την φάση κατασκευής ενός μεγάλου τεχνικού και των τοίχων αντιστήριξης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κυκλοφορία επί της υφισταμένης οδού, συντάχθηκε Μελέτη αντικατάστασης της κλασικής θεμελίωσης των τοίχων αντιστήριξης με πασσάλους, πράγμα που περιορίζει το πλάτος της ζώνης εργασίας και γι' αυτό καθιστά εφικτή την διαρκή κυκλοφορία. Οι εργασίες αυτής της Μελέτης εγκρίθηκαν ομοίως με τον εν λόγω 3^ο Α.Π.Ε. του έργου.
- δ.Η υλοποίηση των δύο προαναφερόμενων Μελετών, απαιτεί εύλογο χρόνο έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπουν εργασίες σημαντικές και απαραίτητες για την περαίωση του έργου.
- ε.Είναι επιτακτική ανάγκη το υπόψη έργο να συνεχιστεί, αφενός μεν διότι όπως είναι σήμερα ημιτελής εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους εποχούμενους και αφετέρου είναι έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, ως συνεχιζόμενο από το Γ' Κ.Π.Σ. (η αρχική σύμβαση ύψους 6.996.353,00€ είναι με πόρους του Γ' Κ.Π.Σ. και ποσοστό εκτελεσμένου έργου περίπου 50%, οι δε 1^η και 2^η Συμπληρωματικές Συμβάσεις ύψους 2.490.954,00€ και 1.386.196,00€ είναι με πόρους ΚΑΠ και ποσοστά εκτέλεσης περίπου 90% και 80% αντίστοιχα και πρέπει να προηγηθούν οι δύο Σ.Σ. για να ολοκληρωθεί η αρχική σύμβαση).
- στ.Έχει ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας ποσό ύψους 2.750.000€ για την ολοκλήρωση της 1^{ης} και 2^{ης} Σ.Σ. (κωδικός 9771.06.009).

Κατόπιν όλων αυτών,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος για έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 29/9/2012, χωρίς να δικαιούται ο Ανάδοχος καμία άλλη αποζημίωση πλην της αναθεώρησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή Νέας Χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι – πεδινό τμήμα", αναδόχου ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., για έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 29/9/2012, χωρίς να δικαιούται ο Ανάδοχος καμία άλλη αποζημίωση πλην της αναθεώρησης.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα