

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

Ως προς την αφαίρεση της παραγράφου 4  
του σκεπτικού της εισήγησης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 776**  
**213 20 63 537**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 15<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 395/2012**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **23/3/2012**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/3/2012**.

**Θέμα 2<sup>ο</sup> εκτός ημερησίας**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΚΟ8/09 «Ολοκλήρωση διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πολυκράτους από την οδό Πειραιώς έως ανώνυμη οδό του ΙΜΕ στα όρια των δήμων Αγ. Ι. Ρέντη-Μοσχάτου», προϋπολογισμού: 865.000,00 ευρώ, αναδόχου «Κ/Ξ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ-ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Δαμάσκος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Σύμφωνα με τις διατάξεις :**

1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας, διατάξεων και ρυθμίσεων για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Του Π.Δ 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»

4. Του άρθρου 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής».
5. Το Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267 Α' /31-12-2011).

**Και αφού λάβετε υπόψη :**

1. Την με αριθμ. πρωτ . οικ.61/11-01-2011 (ΦΕΚ 18 Β'/14-01-2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες»
2. Την με αριθμ.πρωτ. 129966/16-12-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής , με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Δ9.

**Καθώς και το ιστορικό του έργου :**

1. Το έργο προϋπολογισμού 865.000,00 € που χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου του Π.Δ.Ε. 1997ΣΕΟ6800003 της ΣΑΕ 068.
2. Την απόφαση Δ9/12641/03-06-2010 του ΥΠΟΜΕΔΙ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 03-11-2009 δημοπρασίας και η ανάθεση του έργου ΚΟ8/09 «Ολοκλήρωση διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πολυκράτους από την οδό Πειραιώς έως ανώνυμη οδό του ΙΜΕ στα όρια των δήμων Αγ. Ι. Ρέντη-Μοσχάτου», προϋπολογισμού 865.000,00 € στην εταιρεία «Κ/Ξ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ-ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» που προσέφερε μέση έκπτωση 7,00 %,με συνολικό ποσό προσφοράς 819.657.01 € (με Φ.Π.Α.).
3. Την απόφαση Δ9/12658/24-12-2010 του ΥΠΟΜΕΔΙ, με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας μεταξύ των εταιρειών ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ και ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. για την κατασκευή του έργου του θέματος.
4. Το από 30-06-2010 συμφωνητικό συνολικού ποσού 677.402,49€, επιπλέον ποσού 142.254,52 € για τη δαπάνη του Φ.Π.Α.
5. Την απόφαση Δ9/11257/23-06-2011 με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου και η έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης συνολικού ποσού 75.047,51€,για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών λόγω αύξησης συντελεστή Φ.Π.Α και δαπάνης αρχαιολογίας.
6. Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού δηλαδή έως 28-10-2010.
  - Με την απόφαση με αρ. Δ9/12171/11-11-2010 του ΥΠΟΜΕΔΙ, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 05-02-2011.
  - Με την απόφαση με αρ. Δ9/10282/18-02-2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-04-2011.
  - Με την απόφαση με αρ. Δ9/10995/17-05-2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-09-2011.
  - Με την απόφαση με αρ. Δ9/11829/21-09-2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 29-02-2012.
7. Το έγγραφο 129/30-01-2012 της ΔΚΕΟ , με το οποίο μας υποβλήθηκε η από 26-01-2012 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι και την 15-06-2012, μαζί με σχετική εισήγησή της .
8. Τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

**Σκεπτικό της εισήγησης .**

Επειδή :

1. Η ανάδοχος με την από 26-01-2012 αίτησή της , ζητά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 105 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 15-06-2012.
2. Η ΔΚΕΟ, με το 129/30-01-2012 έγγραφό της, εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας, για τους παρακάτω λόγους :
  - Επειδή κατά την εξέλιξη των εργασιών εκσκαφής, ανευρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, των οποίων η αποκάλυψη και η απομάκρυνση είχε σαν αποτέλεσμα το έργο να έχει συνεχείς καθυστερήσεις. Ειδικότερα η ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με τα υπ. αρ. 548/24-1-2010 και 2615/14-4-2011 έγγραφά της ζήτησε την διακοπή των εργασιών στην διασταύρωση των οδών Πολυκράτους και Πρέσπας. Λόγω της αποκάλυψης αρχαίου νεκροταφείου του 4<sup>ου</sup> αιώνα Π.Χ. και της αναγκαιότητας της απομάκρυνσης του. Η ανασκαφική έρευνα ολοκληρώθηκε και η ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με το υπ. αρ. 4368/24-06-2011, ενέκρινε την συνέχιση των εργασιών εκσκαφής. Μέχρι το τέλος της εγκεκριμένης παράτασης εργασιών (29-02-2012), θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο δεξιό ημιπλάτος της οδού, έτσι ώστε να ελευθερωθεί ο αριστερός κλάδος για να μπορεί να γίνει σε αυτόν η εκτροπή της κυκλοφορίας, και να συνεχισθούν οι εργασίες στον άλλο κλάδο .

- Με την έναρξη των εργασιών στον αριστερό κλάδο θα διενεργηθούν από τη ΔΕΗ ερευνητικές τομές για την αποκάλυψη δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης, παρακείμενες του υφιστάμενου μαντρότοιχου (ύψους έως 3<sup>ωv</sup> μέτρων) της οδού Πολυκράτους με κίνδυνο κατάρρευσής του, αλλά και λόγω της συχνής διέλευσης βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων (λαχαναγορά-ΙΜΕ). Ο προσδιορισμός και η πιθανή μετατόπιση των υπόγειων δικτύων στη θέση των νέων πεζοδρομίων, θα προκαλέσει απρόβλεπτη καθυστέρηση στην εργολαβία, λόγω του χρόνου που θα απαιτηθεί για την εκπόνηση μελέτης από την ΔΕΗ .
  - Σύμφωνα με την ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων οι καθυστερήσεις λόγω πιθανών ανασκαφών θα συνεχιστούν και στον αριστερό κλάδο της οδού .
  - Η ανάδοχος εταιρεία με την από 26-01-2012 υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, αποδέχθηκε ότι ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί λόγω της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου πλην της νόμιμης αναθεώρησης.
3. Κρίνεται εύλογη η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν πέντε (105) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 15-06-2012, χωρίς απαίτηση του αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση, πλην της νόμιμης αναθεώρησης, καθώς είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί το έργο στο διάστημα αυτό.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΚΟ8/09 «Ολοκλήρωση διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πολυκράτους από την οδό Πειραιώς έως ανώνυμη οδό του ΙΜΕ στα όρια των δήμων Αγ. Ι. Ρέντη-Μοσχάτου», προϋπολογισμού : 865.000,00 € , αναδόχου «Κ/Ξ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ-ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» μέχρι τις **15-06-2012** , για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς άλλη αποζημίωση για την ανάδοχο, πλην της νομίμου αναθεωρήσεως.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΚΟ8/09 «Ολοκλήρωση διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πολυκράτους από την οδό Πειραιώς έως ανώνυμη οδό του ΙΜΕ στα όρια των δήμων Αγ. Ι. Ρέντη-Μοσχάτου», προϋπολογισμού : 865.000,00 € (οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), αναδόχου «Κ/Ξ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ-ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» μέχρι τις 15-06-2012.

Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς άλλη αποζημίωση για την ανάδοχο, πλην της νομίμου αναθεωρήσεως.

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Βουδούρης Παναγιώτης  
Βασιλάκης Μιχαήλ  
Κανελλάκης Κωνσταντίνος  
Μαριδάκης Στυλιανός  
Κουρούσης Χρήστος  
Ζαφειρίου Ελένη  
Προμπονάς Ιάκωβος  
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας  
Δαμάσκος Χαράλαμπος**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Κονταρά Γεωργία**