



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 28^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 820/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **05/06/2012**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **30/05/2012**.

Θέμα 2^ο

Λήψη απόφασης για την παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)"

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:


- Προμπονάς Ιάκωβος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ Κατσίκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 «περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως» όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ.532/70 και του εκτελεστικού του Β.Δ.712/70 όπως τροποποιήθηκε με τα Β.Δ.677/71 και 198/72.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.910/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 81 «περί διαρθρώσεως αρμοδιοτήτων Δ/σεως Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/των Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Θεσ/κης» και το Π.Δ.39/83 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες».
3. Τις διατάξεις του Ν.3316 (ΦΕΚ 42/Α/22-02-05) περί «αναθέσεως και εκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.186/96 «περί των οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κλπ. σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεως κλπ.» (ΦΕΚ 145/Α/4-7-96).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/27-12-2010 (φεκ 238/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
7. Την Εγκύκλιο υπ'αρ. 2067 /14-01-2011 του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών , Αποκεντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Την με αρ.44403 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/4-11-2011).
9. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος.
10. Την από 29-09-09 Αρχική Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης .
11. Την με αριθμ.579/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-08-2011.
12. Την με αριθμ.701/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2011.
13. Την από 29-11-11 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης του θέματος.
14. Την με αριθμ.10/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-05-2012.
15. Το γεγονός ότι η προθεσμία περαίωσης λήγει στις 31-05-2012.
16. Το με αρ. πρωτ. Φ. 5267/1290/19-3-2012 έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ με το οποίο ζητεί τη τροποποίηση της μελέτης σύμφωνα με τα έγγραφα με αρ. πρωτ. 39/9-2-2012 της Δ/σης Δασών και 332/9-3-2012 της ΔΜΕΟ.
17. Την από 04-05-12 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 , για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν
18. Την με Α.Π. 1730/ 22-05-2012 προέγκριση της Περιφέρειας Αττικής (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή), για την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος μέχρι 31-12-2012 και

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Στα πλαίσια της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το αρ.Φ.5267/1290/19-3-12 έγγραφο της, διαβιβάζει απόψεις φορέων και ζητά τροποποιήσεις επί του σχεδιασμού του οδικού έργου. Συγκεκριμένα, το δασαρχείο Μεγάρων προτείνει την περαιτέρω διέλευση της όδευσης από ήδη υπάρχοντες δρόμους, για την καταστροφή όσο το δυνατό λιγότερου δάσους και τη μετάθεση του δανειοθαλάμου-απορροισοθαλάμου, η θέση του οποίου όμως, είναι η πλέον κατάλληλη λόγω των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής. Επιπλέον η ΔΜΕΟ προτείνει αλλαγές στη χάραξη και την προσθήκη κοιλαδογέφυρας για απομείωση των ορυγμάτων και ενός επιπλέον cut & cover για να μη διακόπτεται η διέλευση της πανίδας της περιοχής.

Οι εν λόγω αλλαγές, πέρα από το ότι επιφέρουν αύξηση του συνολικού εκτιμώμενου κόστους της κατασκευής, απαιτούν συμπληρωματικές εργασίες στο μελετητικό αντικείμενο (γεωτεχνικά, στατικά, τοπογραφικά της γέφυρας και του νέου C&C, μελέτης οδοποιίας, υδραυλικών των αλλαγών, κλπ) που αυξάνουν το κόστος της μελέτης και θα πρέπει να ενσωματωθούν σε μια 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Ήδη η ΠΕΔΑ έχει επικοινωνήσει με το Δασαρχείο Μεγάρων για τη διατήρηση της θέσης του δανειοθαλάμου-απορροισοθαλάμου, με μείωση του όγκου και του εύρους κατάληψης του που προκύπτουν έτσι κι αλλιώς με τις προτεινόμενες αλλαγές και στην συμφωνία από κοινού για τη λήψη, επιπλέον μέτρων αποκατάστασης (που θα προκύψουν από μελέτη δασικής αποκατάστασης).

Επίσης θα πρέπει να εξευρεθεί και η ανάλογη πίστωση για τη σύνταξη των συμπληρωματικών μελετών και αναμένονται οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για την ένταξη αυτής στην επόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη της παράτασης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος της μελέτης του θέματος, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ενσωμάτωση των προτεινόμενων αλλαγών.

2. Ο καθαρός χρόνος σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο της μελέτης δεν έχει μεταβληθεί, οι δε χρόνοι εγκρίσεως των επιμέρους σταδίων που εκκρεμούν δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμεστε

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, με αντίστοιχη παράταση των επιμέρους σταδίων των υπολειπομένων εργασιών, μέχρι 31-12-2012, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεώρησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)”, με αντίστοιχη παράταση των επιμέρους σταδίων των υπολειπομένων εργασιών, μέχρι 31-12-2012, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεώρησης.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Προμπονάς Ιάκωβος

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα