



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 601/2013

Στην Αθήνα, σήμερα στις **02/04/2013**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27/3/2013**.

Θέμα 1^ο εκτός ημερησίας διατάξεως

Χορήγηση παράτασης για την προθεσμία περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΎΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ», αναδόχου ΑΛΚΟΡΛΑΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρχής
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Ελένη Ζαφειρίου

Απόντες:

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:

- Χρήστος Κουρούσης

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Π.Δ. 145/2010 - ΦΕΚ 238/27-12-2010).
4. Την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494/04-11-2011).
5. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

6. Την Εγκύκλιο 6/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011.
7. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
8. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
9. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις και κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς την ερμηνεία και την εκτέλεση αντίστοιχα, του Ν. 3316/05.
10. Την από 30-11-2011 Προγραμματική Σύμβαση για την πράξη «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ύδρας» μεταξύ του Δήμου Ύδρας και της Περιφέρειας Αττικής.
11. Την Α.Π. οικ. 119361/14-05-2012 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ύδρας» με κωδικό MIS 349442 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».
12. Την με αρ. 864/2012 (Συνεδρίαση 30^η/13-06-2012) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία α) εγκρίθηκε η προκήρυξη της μελέτης του θέματος, β) εξουσιοδοτήθηκε ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων Περ. Ενότ. Νήσων για την επιστολή πρόσκλησης σε μελετητές με τα νόμιμα προσόντα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και γ) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού.
13. Την με αρ. 1049/2012 (Συνεδρίαση 35^η/13-07-2012) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το από 02-07-2012 Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου και κατακυρώθηκε αυτός υπέρ της εταιρείας ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε
14. Το από 03-09-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό με συμβατική αμοιβή αναδόχου 29.064,00 € και συμβατική συνολική προθεσμία επτά (7) μηνών.
15. Την από 27-03-2013 αίτηση της αναδόχου με την οποία ζητάει παράταση περαίωσης της σύμβασης.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η ανάδοχος εταιρεία με την αρ. πρωτ. ΥΔ-2/21-12-2012 (αρ. πρωτ. 193196/24-12-2012 Υπηρεσίας μας) αίτησή της υπέβαλε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), την Οριστική Μελέτη Ολοκλήρωσης του Αποχετευτικού Δικτύου του οικισμού της Ύδρας και την Προμελέτη της ΕΕΛ του οικισμού Ύδρας.
2. Με το αρ. πρωτ. 193196/01-01-2013 έγγραφό μας, απεστάλη η ΜΠΕ της μελέτης του θέματος στη Δ/ση Περ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκειμένου να εγκριθεί αρμοδίως.
3. Η Δ/ση Περ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού με το αρ. πρωτ. Φ6479/96/07-02-2013 έγγραφό της, ζήτησε την συμπλήρωση του φακέλου της ΜΠΕ και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
4. Η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης βάσει του συμβατικού χρονοδιαγράμματος έπεται της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
5. Με την από 27-03-2013 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητάει παράταση περαίωσης της σύμβασης τριών (3) μηνών δεδομένου ότι η υποβολή των Τευχών Δημοπράτησης, ως συμβατική της υποχρέωση, έπεται της έκδοσης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
6. Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005 «...Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.».
7. Η καθυστέρηση που προκύπτει περί την ολοκλήρωση της σύμβασης, δηλαδή την εκπόνηση και των Τευχών Δημοπράτησης, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
8. Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005 «...Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου.»

9. Το 1/3 της συνολικής προθεσμίας είναι μικρότερο από τρεις μήνες επομένως βάσει των ανωτέρω η οριακή προθεσμία ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΎΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ**», αναδόχου «ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.», κατά τρεις μήνες (3), ήτοι μέχρι 03-07-2013.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΎΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ**», αναδόχου «ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.», κατά τρεις μήνες (3), ήτοι μέχρι 03-07-2013.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Γεώργιος Καστρινάκης
Δημοσθένης Μπαρούτας
Άννα Μεθυμάκη
Ιωάννης Αξαρλής
Σπυρίδων Σπυρίδων
Χαράλαμπος Καραθάνος
Ελένη Ζαφειρίου

Λιλίκα Βασιλάκου

Γεωργία Κονταρά