



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 21^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 896/2013

Στην Αθήνα, σήμερα στις **30/4/2013**, ημέρα **Μ. ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **26/4/2013**.

Θέμα 9^ο

Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2^η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)», προϋπολογισμού 166.000,00€ με το ΦΠΑ αναδόχου ΡΑΝΑΘΗΝΕΟΝ DEVELOPMENT Α.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αξαρχής

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
- Αλεξάνδρα Μαντσιώκα
- Θάλεια Καραϊνδρου

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.145/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
3. Την με αρ. πρωτ. 44403/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.»
4. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιακών και άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
6. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005».
7. Την με αρ. πρωτ. 73120/05-08-2011 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανασυνταχθέντα τεύχη δημοπράτησης του έργου πλην της διακηρύξεως.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 769/2011 (συνεδρίαση 30η/26-08-2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε: α) η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος, με ανοικτή δημοπρασία μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ, σύμφωνα με την παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) και με σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 3669/08(ΚΔΕ), β) η δημοπράτηση του έργου γ) η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
9. Την υπ' αρ. 1322/2011 (συνεδρίαση 48^η/02-12-2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτού στην εταιρεία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΑΝΑΘΗΝΕΟΝ DEVELOPMENT Α.Ε.» με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα τοις εκατό (61%) επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και εξουσιοδοτήθηκε ο Δ/της Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού.
10. Το από 21-05-2012 Εργολαβικό Συμφωνητικό, για ποσό 64.740,00 € στο οποίο περιλαμβάνεται το αναλογούν ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
11. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
12. Τη συμβατική προθεσμία του έργου η οποία λήγει στις 21-05-2013.
13. Την υπ' αριθμ. 2175/2012 (συνεδρίαση 59η/7-12-2012) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος.
14. Το με αρ. πρωτ. 14424/12-2-13 έγγραφο μας, με το οποίο διαβιβάστηκε προς υπογραφή στο γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής η 1^η Σ.Σ.
15. Την από 19-4-2013 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

ΕΠΕΙΔΗ

1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου λήγει την 21-05-2013.
2. Με την υπ' αριθμ. 2175/2012 (συνεδρίαση 59η/7-12-2012) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος για την εκτέλεση εργασιών απολύτως απαραίτητων για την ασφάλεια των οδών.
3. Αναμένεται η υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής
4. Με την υπ' αρ. πρωτ.186692/13-12-2012 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 21-9-13, για την υπογραφή του συμφωνητικού και την υλοποίηση των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ. καθώς και της σχετιζόμενης σύνταξης ΑΠΕ,.
5. Έχει προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης νέων επείγουσών εργασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των οδών και οι οποίες μπορούν να αντιμετωπισθούν από την 1^η Σ.Σ. με σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ο οποίος όμως δεν μπορεί να εγκριθεί πριν την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
6. Το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών κρίνεται εύλογο για την υπογραφή του συμφωνητικού της 1^{ης} Σ.Σ. και την ολοκλήρωση των σχετιζόμενων εργασιών.
7. Η καθυστέρηση πραγματοποίησης των εν λόγω εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8^α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2^η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)», προϋπολογισμού 166.000,00€ με τον ΦΠΑ, αναδόχου ΡΑΝΑΘΗΝΕΟΝ DEVELOPMENT Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 8^α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «με αναθεώρηση» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 21-09-2013.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2^Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)», προϋπολογισμού 166.000,00€ (εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ) με τον ΦΠΑ, αναδόχου ΡΑΝΑΤΗΙΝΕΟΝ DEVELOPMENT Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 8^α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «με αναθεώρηση» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 21-09-2013.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Στυλιανός Μαριδάκης

Βασίλειος Κόκκαλης

Δημοσθένης Μπαρούτας

Ιωάννης Αξαρής

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα

Θάλεια Καραϊνδρου

Λιλίκα Βασιλάκου

Άννα Τρουλάκη