



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 33^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1596/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/07/2014**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **08/072014**.

Θέμα 4^ο

Χορήγηση 6ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΡΑΓΟΝΙ" ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Κασρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρχής
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα.:

- Θάλεια Καραϊνδρου

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται εκπρόσωπος της παράταξης «Δύναμης Ζωής».



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Κάκια, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Με το με αριθ. πρωτ. 138116/08-7-2014 (αρ.πρωτ.ΔΕΚΕ/562/27-6-2014) έγγραφο, η ΔΕΚΕ ΠΑ Δ/σα του έργου του θέματος απέστειλε εισήγηση, ύστερα από αίτημα της ανάδοχου κατασκευαστικής κ/ξία και ζητά την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 28/12/2014, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για το εν εξελίξει θέμα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων στην Κερατέα.

Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη παράταση, θα δώσει τη δυνατότητα για την εξέταση της ως άνω πρότασης που εξυπηρετεί τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, ανεξαρτήτως της τελικής θέσης χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων (θέση Φοβόλες ή θέση Βραγόσι ανάλογα με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις), θα επιταχύνει τις διαδικασίες ολοκλήρωσής του με βάση τις υφιστάμενες μελέτες για το κύτταρο Α σε άμεσο προγραμματισμό, δεδομένου ότι είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Δήμου και των κατοίκων της Κερατέας για μη κατασκευή των ΧΥΤΑ στη θέση Βραγόσι στην περιοχή του Οβριόκαστρου.

Επίσης εξακολουθεί να ισχύει η θέση/δήλωση της κατασκευαστικής κ/ξίας, η οποία είχε εκφραστεί με το (β) σχετικό, ότι η ενδεχόμενη παράταση δεν θα επιφέρει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση στην υπηρεσία, δεδομένης της υπεύθυνης δήλωσης που έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο, για οικονομικό

περιορισμό στα πλαίσια της αποζημίωσης των θετικών ζημιών που έχουν υποβληθεί με τον υπό έγκριση 2ο ΑΠΕ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αρχικός προϋπολογισμός: 14.897.557,52 με Φ.Π.Α.
2. Ημ/νία δημοπράτησης: 25-08-2005
3. Δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτη – κατασκευή με εργολαβικό αντάλλαγμα κατ' αποκοπή για ολόκληρο το έργο.
4. Το πρακτικό δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ'αρ. ΟΙΚ 2761 /08 -.05 -2007 Απόφαση της Δ/σης Δημοσίων Έργων
5. Ποσό συμφωνητικού : 14.126.120,13€ με Φ.Π.Α.
6. Ημ/νία υπογραφής συμφωνητικού : 26 – 05 -2008
7. Συμβατική προθεσμία : Η ολική προθεσμία του έργου ήταν δεκαοκτώ μήνες (18) κατασκευή και τρεις (3) μήνες δοκιμαστική λειτουργία : ήτοι μέχρι 26 -11 -2009 με τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες όπως ακριβώς ορίζονται στην ΕΣΥ του έργου.
8. Με την αρ. πρωτ. 2761/8.5.2007 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου του θέματος στην εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
9. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ταμείο Συνοχής κατά ποσοστό 75% (εγκριτική απόφαση αριθ. έργου CCI :2004 GR 16C PE 010) και με συμμετοχή 25% από εθνικούς πόρους με Απόφαση Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
10. Την 26.5.2008 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ και της Περιφέρειας Αττικής.
11. Με την αρ. πρωτ. 3845/4.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΠΡΟΕΤ ΑΕ- EDRACO ΑΤΕ”.
12. Με την οικ. 4121/09.7.2008 εγκρίθηκε τμήμα της Μελέτης Εφαρμογής-Γενικής Διάταξης του έργου που υπεβλήθη με το αρ. πρωτ. 889/18.6.2008 έγγραφο του αναδόχου.
13. Ο ανάδοχος με το JVXK.K/2187/89/13.11.2008 υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω διακοπής εργασιών της σύμβασης.
14. Λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής και του αποκλεισμού της οδού πρόσβασης από την αρχή της εργολαβίας δεν κατέστη δυνατή η είσοδος οποιουδήποτε συνεργείου του αναδόχου για εγκατάσταση εργοταξίου και έναρξη εργασιών. Επίσης δεν κατέστη δυνατή η είσοδος και των Υπηρεσιών Αρχαιολογίας Β' ΕΠΚΑ και 1^η Ε.Β.Α για την απαραίτητη αυτοψία του χώρου σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.
15. Με την αρ. πρωτ. οικ, 1780/21.11.2008 Απόφαση της ΔΕΚΕ, έγινε δεκτή η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου.
16. Μετά την πάροδο τριμήνου από την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. JVXK.K/2187/117/15.02.2009 (αρ. πρωτ. ΔΕΚΕ 280/16.2.2009) έγγραφό του, υπέβαλε Αίτηση Διάλυσης της εργολαβίας.
17. Με τα υπ. αριθμ 2453/14.4.2009, 3545/15.6.2009, 4730/14.8.2009, 4898/12.10.2009 και 5732/14.12.2009 έγγραφα της ΔΔΕ και της ΔΕΚΕ ζητήθηκε από τον ανάδοχο ανά δίμηνο, να μην κάνει χρήση του δικαιώματός του για διάλυση της σύμβασης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010.
18. Ο ανάδοχος με έγγραφα του που έχουν αριθ εισερχομένων στην ΔΔΕ 2489/15.4.2009, 939/15.6.2009, 4898/31.8.2009, 5732/12.10.2009 και 6850/15.12.2009 έκανε αποδεκτές τις ανωτέρω αιτήσεις της.
19. Με την ΚΥΑ 14293/30.7.2009 έγινε Ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της ΚΥΑ 136946/3.12.2003 έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
20. Εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας με την με αριθ. Πρωτ. 802/06-02-2010 Απόφαση της ΔΔΕ μέχρι 26-06-2010 με μετάθεση των 3 τμηματικών αποκλειστικών προθεσμιών κατά το ανάλογο χρονικό διάστημα όπως αυτό αναφέρεται στην ΕΣΥ.
21. Εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας, με την απόφαση έγκρισης παράτασης (Αρ.Απ.2361/2012), της Οικονομικής Επιτροπής Περιφ. Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών, συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 28-6-2013 δηλ κατά 3 μήνες κατασκευής και 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία, αργής γενομένης από την 28-12-2012 ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης.
22. Εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας, με την απόφαση έγκρισης παράτασης (Αρ.Απ.1301/2013), της Οικονομικής Επιτροπής Περιφ. Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών, συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 28-12-2013 δηλ κατά 3 μήνες κατασκευής και 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία, αργής γενομένης από την 28-6-2013 ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης.
23. Εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας, με την απόφαση έγκρισης παράτασης (Αρ. Απ. 3016/2013), της Οικονομικής Επιτροπής Περιφ. Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών, συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με αναθεώρηση

μέχρι 28-6-2014 δηλ κατά 3 μήνες κατασκευής και 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία, αρχής γενομένης από την 28-12-2013 ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Πρόκειται για έργο Περιφέρειας Αττικής. Λόγω της σπουδαιότητας, που έχει για την Περιφέρεια Αττικής η υλοποίηση του Περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων και επειδή ο τόπος κατασκευής του ΧΥΤ Κερατέας, αποτελεί τμήμα της υλοποίησης του εν λόγω περιφερειακού σχεδιασμού και επειδή σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα θα μπορεί να εξετασθεί και η πρόταση που έχει διατυπωθεί δηλαδή, του περιορισμού του διατιθέμενου χώρου και της επικείμενης απόφασης, που πρόκειται να ληφθούν οι σχετικές κεντρικές αποφάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή, όσο και για τα εκκρεμή θέματα της εργολαβίας σχετικά με τα ανάντη έργα επεξεργασίας στην υφιστάμενη χωροθέτηση ή σε άλλο χώρο.
2. Δεν εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους έχει δοθεί η προηγούμενη παράταση (έγκριση Π.Ο. στη νέα προτεινόμενη θέση "Φοβόλες")
3. Οι εργασίες που έχουν διακοπεί με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, δεν καθυστερούν με υπαιτιότητα του αναδόχου και η παράταση που δίνεται προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του νόμου (άρθρο 48 παρ. 7 και παρ. 10 του Ν 3669/08)
4. Έγινε ερώτημα στην ΕΥΠΕ σχετικά με το κατά πόσο θα χορηγηθούν ΠΟ για τη νέα θέση και ακόμη δεν έχει απαντηθεί, σχετικά και με τον Περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών Αποβλήτων.
5. Για την συμβατική τακτοποίηση της εργολαβίας απαιτείται έγκριση νέας παράτασης των προθεσμιών.
6. Οι εργασίες δεν καθυστέρησαν με υπαιτιότητα του αναδόχου ο οποίος έχει το δικαίωμα αποζημίωσης της νομίμου αναθεώρησης.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 28 - 12 - 2014 δηλ κατά 3 μήνες κατασκευής και 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία αρχής γενομένης από την 28-6-2014 ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης και με την προϋπόθεση ότι οι 3 αποκλειστικές προθεσμίες θα αρχίζουν από την ημερομηνία εισόδου του αναδόχου στο χώρο του έργου κατά το ανάλογο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Ε.Σ.Υ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΡΑΓΟΝΙ" ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με αναθεώρηση μέχρι 28 - 12 - 2014 δηλ κατά 3 μήνες κατασκευής και 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία αρχής γενομένης από την 28-6-2014 ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης και με την προϋπόθεση ότι οι 3 αποκλειστικές προθεσμίες θα αρχίζουν από την ημερομηνία εισόδου του αναδόχου στο χώρο του έργου κατά το ανάλογο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Ε.Σ.Υ.

Τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. κ.κ. Μπαρούτας και Καραθάνος καθώς και το αναπληρωματικό μέλος κα Καραϊνδρου δηλώνουν λευκό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Στυλιανός Μαριδάκης

Βασίλειος Κόκκαλης

Γεώργιος Καστρινάκης

Δημοσθένης Μπαρούτας

Άννα Μεθυμάκη

Ιωάννης Αξαρλής

Χαράλαμπος Καραθάνος

Χρήστος Κουρούσης

Θάλεια Καραϊνδρου

Λιλίκα Βασιλάκου

Άννα Τρουλάκη