



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 33^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1612/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/07/2014**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **08/072014**.

Θέμα 21^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του χρόνου υλοποίησης, της από 23/05/2014 σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών του καθαρισμού και της αποψίλωσης ερεισμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής για το έτος 2014.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Κασρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρχής
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα.:

- Θάλεια Καραϊνδρου

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται εκπρόσωπος της παράταξης «Δύναμης Ζωής».



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Μακρή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
2. Τις διατάξεις του **N. 2286/1995** «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων».
3. Τις διατάξεις του **N. 2362/1995** «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους».
4. Τις διατάξεις του **Π.Δ. 118/2007** «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
5. Τις διατάξεις του **Π.Δ. 145/ 23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010)** «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011).
6. Την υπ' αρ. **35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010)** Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

7. Την υπ'αρ. **18/2014** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης σκοπιμότητας για προμήθειες οικονομικού έτους 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής».
8. Το υπ'αρ. οικ/**3104/ΦΕ/8-3-2013** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α. με θέμα την «Αποστολή τεχνικής περιγραφής για το έργο: «Καθαρισμός και αποψίλωση ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2014» προϋπολογισμού **60.000€ (με ΦΠΑ)**»
9. Την υπ'αρ. **2880/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛ7Λ7-ΨΘΛ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον «Καθαρισμό και την αποψίλωση ερεισμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής για το έτος 2014» με τη διαδικασία του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού» και την υπ' αρ. **2982/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7Λ7-9ΣΣ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών οικ. Έτους 2014 της Π.Ε.Δ.Α.»
10. Την υπ'αρ. **1704/03-01-2014** Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (με **ΑΔΑ: ΒΙΨΞ7Λ7-7ΕΨ**) και η οποία καταχωρήθηκε με **α/α 102** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ.
11. Την υπ' αριθμ. οικ. **26544/06-02-2014** Διακήρυξή μας για Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΒΙΡΔ7Λ7-ΛΛ9, στο site της Περιφέρειας (www.patt.gov.gr) και στο Κεντρικό κτίριο της Π.Ε.Δ.Α.
12. Την υπ' αρ. **594/2014** (ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ7-4ΔΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το με αρ. πρωτ. **19/24-02-2014** Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ και αποφασίστηκε η συνέχιση των διαδικασιών για τις εταιρείες **1) Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 2) ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 3) ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 4) ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5) ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε., 6) ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7) ΛΙΟΛΙΟΣ Α. ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 8) ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ** οι οποίες κρίνονται αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές και συνεπώς την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών **1) ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 2) ΕΥΔΟΚΙΑ Κ. ΛΙΤΣΑ 3) Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 4) ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. 5) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ** για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο πρακτικό της.
13. Την υπ'αρ. **887/2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών **1) Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 2) ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 3) ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 4) ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5) ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε., 6) ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7) ΛΙΟΛΙΟΣ Α. ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 8) ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ** και διαβιβάστηκαν στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή για αξιολόγηση.
14. Την υπ' αρ. **993/2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αρ. **29/11-04-2014** Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. και αποφασίστηκε η προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος στην ατομική επιχείρηση **ΛΙΟΛΙΟΣ Α. ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ**, η οποία υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 2 της διακήρυξης, τα οποία θα αξιολογήσει η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. προκειμένου να γίνει η οριστική κατακύρωση.
15. Την υπ' αρ. **1145/2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αρ. **44/07-05-2014** πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. και αποφασίστηκε η οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό και την αποψίλωση ερεισμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής για το έτος 2014» στη μειοδότη ατομική επιχείρηση **ΛΙΟΛΙΟΣ Α. ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ** έναντι της τιμής των **26.937,00€ (είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**
16. Την από 23/05/2014 υπογραφείσα σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του καθαρισμού και της αποψίλωσης ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής που έχει συναφθεί κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Δ.Α. και του Λιόλου Αριστόβουλου του Αθανασίου –Εργολήπτη .
17. Το γεγονός ότι οι εργασίες που αναφέρονται στην εν λόγω σύμβαση θα έπρεπε να ολοκληρωθούν εντός **σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση** για έναρξη των εργασιών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α.

18. Το υπ' αρ. οικ/1141/Φ.Ε./05-06-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α., με το οποίο ειδοποιείται ο ανάδοχος για την άμεση έναρξη των εργασιών.
19. Τη Γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης και Παραλαβής των εν λόγω εργασιών (απόφαση 812/2014 της Οικονομικής Επιτροπής) στην οποία επικαλείται:
- Α) Το γεγονός ότι οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 40 ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση για έναρξη των εργασιών (5/06/2014) ήτοι μέχρι τις 15/07/2014,
- Β) το γεγονός ότι προϋπόθεση για την υλοποίηση της ως άνω παροχής υπηρεσίας ιδιώς στην οδό Χ16 (Περιφερειακή Αιγάλεω) ήταν ο εντοπισμός, η συλλογή και η απομάκρυνση μεγάλης ποσότητας και σε μεγάλη έκταση από σκουπίδια, γυαλιά, μπάζα σίδερα, στοιχείο που αφενός τελεί εκτός συμβατικού αντικειμένου, αφετέρου επιβάρυνε χρονικά την ολοκλήρωση των εργασιών και σε άλλους οδούς
- Γ) το γεγονός ότι η επέμβαση σε συγκεκριμένα σημεία της δασικής περιοχής (Μέγαρα προς Αλεποχώρι και Μέγαρα προς Περαχώρα) είναι ιδιαίτερα δυσχερής με αποτέλεσμα οι εργασίες να διεξάγονται με ιδιαίτερη προσοχή και
- Δ) το γεγονός ότι ο ανάδοχος της ως άνω παροχής υπηρεσίας, έχει υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση (αρ. πρωτ. 1744/10-07-2014) για παράταση κατά 10 ημερολογιακές ημέρες (έως 25 Ιουλίου 2014) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007 που προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου μέχρι το ¼ του αρχικού, Και γνωμοδοτεί ως προς τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας: «Καθαρισμός και αποψίλωση ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής» για 10 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 25/07/2014, λόγω καθυστέρησης εξαιτίας εκτεταμένων χρονικά εργασιών – που επιβαλλόταν να προηγηθούν του κύριου συμβατικού αντικειμένου - για την απομάκρυνση μεγάλης ποσότητας ξένης ύλης (σκουπίδια, γυαλιά, μπάζα, σίδερα κ.λ.π.) και λόγω της δυσχερούς επέμβασης σε σημεία δασικής περιοχής.
20. Το υπ' αρ. 1744/10-07-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων με το οποίο μας αποστέλλει την παραπάνω γνωμοδότηση.
21. Το γεγονός ότι οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν για την αποφυγή ατυχημάτων. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία **εισηγείται** στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου υλοποίησης **των εργασιών του καθαρισμού και της αποψίλωσης ερεισμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής για το έτος 2014, για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 25/07/2014**, λόγω καθυστέρησης εξαιτίας εκτεταμένων χρονικά εργασιών – που επιβαλλόταν να προηγηθούν του κύριου συμβατικού αντικειμένου - για την απομάκρυνση μεγάλης ποσότητας ξένης ύλης (σκουπίδια, γυαλιά, μπάζα, σίδερα κ.λ.π.) και λόγω της δυσχερούς επέμβασης σε σημεία δασικής περιοχής.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου υλοποίησης **των εργασιών του καθαρισμού και της αποψίλωσης ερεισμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής για το έτος 2014, για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 25/07/2014**, λόγω καθυστέρησης εξαιτίας εκτεταμένων χρονικά εργασιών – που επιβαλλόταν να προηγηθούν του κύριου συμβατικού αντικειμένου - για την απομάκρυνση μεγάλης ποσότητας ξένης ύλης (σκουπίδια, γυαλιά, μπάζα, σίδερα κ.λ.π.) και λόγω της δυσχερούς επέμβασης σε σημεία δασικής περιοχής.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Γεώργιος Καστρινάκης
Δημοσθένης Μπαρούτας
Άννα Μεθυμάκη
Ιωάννης Αξαρλής
Χαράλαμπος Καραθάνος
Χρήστος Κουρούσης
Θάλεια Καραϊνδρου**

Λιλίκα Βασιλάκου

Άννα Τρουλάκη