



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
 Τηλ.: **213 20 63 776**  
**213 20 63 537**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 7<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 114/2015**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **28/01/2015**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **11:30 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **23/01/2015**.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο Παροχής Υπηρεσιών «ΣΗΜ-05/13: Συντήρηση & Άρση Βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής» προϋπολογισμού: 3.200.000,00 € (με ΦΠΑ)», αναδόχου “ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”

**Παρόντες:**

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αλεξίου Αθανάσιος

**Τα αναπληρωματικά μέλη:**

- Δημάκος Δημήτρης
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

**Απόντες:**

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Σύμφωνα με τις διατάξεις :**

1. Του Ν.2218/1994, του Ν.2240/1994 και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής».
4. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας

2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και με τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

5. α. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί κατάρτισης τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005.  
β. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
6. Ο Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ».
7. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
8. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
9. Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84.
10. Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».
11. Το ΠΔ118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ.
12. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

#### **Και αφού λάβετε υπόψη:**

1. Την με αριθμ. πρωτ. 330/2014 (ΑΔΑ: 67ΛΞ7Λ7-ΧΣ6) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής».
2. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.177070/10-09-14 (Φ.Ε.Κ. 2542 τ.Β'/24-09-2014) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ανάθεση - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
3. Τις με αριθμ. οικ.183947/22-09-2014 και 184244/22-09-2014 (ΦΕΚ 599/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-09-2014) Αποφάσεις της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Αττικής» και «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα.
4. Την υπ' αριθμ. οικ.234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203Β'/28-11-2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Περιφερειάρχη" σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης", με την οποία μεταβιβάστηκε στην κ. Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική του Νικολάου η άσκηση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Οδικών Έργων Περιφερειάρχη Αττικής (Δ9) και Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ).
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.260190/30-12-2014 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την τοποθέτηση του αναπληρ. Διευθυντή στη Δ/ση Δ9.
6. Τη μελέτη του θέματος που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9).

#### **Καθώς και το ιστορικό του Έργου:**

1. Την από 05-07-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΑΔΑ: ΒΛ4ΠΦ-Ε11) με την οποία το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ

**085** του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Αττικής με κωδικό **2012ΕΠ08500138**, με προϋπολογισμού: 3.200.000,00 €, όπως αυτός εντάχθηκε τελικά στην από **22-8-2014** Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (**ΑΔΑ: Β58ΕΦ-Υ3Ρ**) με νέο κωδικό **2014ΕΠ58500027**.

**2.** Την υπ' αριθ. **1630/2013/26-07-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για δημοσίευση του έργου που αναφέρεται στο θέμα.

**3.** Την υπ' αριθ. **1310/2013/28-06-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το **πρακτικό κλήρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.)** για τα **εξειδικευμένα έργα παροχής υπηρεσιών** συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης, εξοπλισμού συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού οδικού εξοπλισμού Περιφέρειας Αττικής, αρμοδιότητας Δ/σης Οδικών Έργων (Δ9) & Δ/σης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας(ΔΚΕΣΟ), για το έτος 2013.

**4.** Την υπ' αριθ. **1311/2013/28-06-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το **πρακτικό κλήρωσης** για την Τριμελή Γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, για χρονικό διάστημα ενός έτους.

**5.** Την υπ' αριθμ. **2134/2013/11-10-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε **α) το πρακτικό και το αποτέλεσμα του 1ου σταδίου** του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο γίνονται δεκτές οι προσφορές των

- **ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ και**
- **Κ/ΞΙΑ ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡ. ΗΛΕΚ ΕΠΕ**

και **β) η χορήγηση εξουσιοδότησης στην Δ/ση Οδικών Έργων (Δ9)** για τη συνέχιση της διαδικασίας του **2ου σταδίου** μέχρι την υπογραφή της **σύμβασης παροχής υπηρεσιών**.

**5.** Την υπ' αριθμ. **2597/2013/22-11-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (**ΑΔΑ: ΒΛ1Τ7Λ7-Π0Φ**) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του **2<sup>ου</sup> σταδίου**, που έγινε στις **15-11-2013**, για την ανάδειξη παρόχου «**ΣΗΜ-05/13 : Συντήρηση & Άρση Βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής**» προϋπολογισμού: **3.200.000,00 €** (με ΦΠΑ),

**2.** Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου του «**ΣΗΜ-05/13 : Συντήρηση & Άρση Βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής**» προϋπολογισμού: **3.200.000,00 €** (με ΦΠΑ), στην μειοδότη εταιρεία **ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ** με χαμηλότερη τιμή **3.091.113,00 €** (μετά την αύξηση των ποσοτήτων) και αναλύεται ως εξής:

**Εργασίες : 2.513.100,00 €**

**ΦΠΑ : 578.013,00 €**

**ΣΥΝΟΛΟ : 3.091.113,00 €**

Με 2<sup>ο</sup> Προσωρινό μειοδότη την **Κ/ξία ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡ.ΗΛΕΚ ΕΠΕ**.

**3.** Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη **Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)** για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού, μέχρι την υπογραφή της **σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών** του θέματος.

**6.** Το υπ' αριθμ. πρωτ. **85781/28-01-2014** έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. **10/2014 πράξη του Ζ' κλιμακίου Ε.Σ.** για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του υπόψη έργου, σύμφωνα με την οποία **δεν κωλύεται** η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.

**7.** Το συμφωνητικό της Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο υπεγράφη στις **18-02-2014** για συνολικό ποσό **3.091.113,00 €** μετά του Φ.Π.Α., με συνολική προθεσμία περαίωσης της Παροχής Υπηρεσιών **δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι **18-02-2015**.

**8.** Το υπ' αριθμ. πρωτ. **11357/30-12-2014** έγγραφο της ΔΚΕΣΟ, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η από **16-12-2014** αίτηση της αναδόχου εταιρείας «**ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ**» για παράταση της προθεσμίας του έργου.

**9.** Τα συμβατικά τεύχη και τ' άλλα στοιχεία του φακέλου του έργου.

#### **ΣΚΕΠΤΙΚΟ:**

**και επειδή:**

- 1.** Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη η εκτέλεση της **σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών** υπόκειται στις διατάξεις παρ. **5 του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/07**.
- 2.** Η συμβατική διάρκεια του έργου του θέματος που έχει αναλάβει τη συντήρηση και άρση βλαβών των εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης στο Νομό Αττικής, έχει ορισθεί σε **δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις **18/02/2015**.

3. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προληπτική καθολική αντικατάσταση όλων των αντικραδασικών λαμπτήρων πυράκτωσης σε απλούς και ανηρημένους φωτεινούς σηματοδότες μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων από την σύμβαση ποσοτήτων. Οι λαμπτήρες πυράκτωσης των φωτεινών σηματοδοτών έχουν μέσο χρόνο ζωής 3.000 ώρες που αντιστοιχούν σε 5 μήνες περίπου. Μετά το χρονικό διάστημα αυτό οι λαμπτήρες καίγονται με αποτέλεσμα οι φωτεινοί σηματοδότες είτε να λειτουργούν πλημμελώς (απώλεια ενδείξεων) και να δημιουργούν σύγχυση σε οδηγούς και πεζούς, είτε να τεθούν συνολικά εκτός λειτουργίας σε κάποιους κόμβους.
4. Για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 2 του Τιμολογίου «Αντικατάσταση λαμπτήρα απλού ή ανηρημένου σηματοδότη» ορίζονται δύο διαδοχικές τμηματικές προθεσμίες διάρκειας εκάστης έξι (6) μηνών. Επίσης προβλέπεται ότι θα πρέπει να παρεμβάλλεται χρονική απόσταση τουλάχιστον 5 μηνών μεταξύ δύο διαδοχικών αντικαταστάσεων στον ίδιο σηματοδότη, για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω. Εντός εκάστης τμηματικής προθεσμίας οι προς παροχή ποσότητες ορίζονται σε 57.000 τεμάχια για το άρθρο 2α «Αντικατάσταση λαμπτήρα απλού σηματοδότη» και 10.750 τεμάχια για το άρθρο 2β «Αντικατάσταση λαμπτήρα ανηρημένου σηματοδότη». Το σύνολο των ποσοτήτων που όριζε το τιμολόγιο αρχικά ήταν 114.000 τεμάχια για το άρθρο 2α και 21.500 τεμάχια για το άρθρο 2β.
5. Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 2β του τιμολογίου « Αντικατάσταση λαμπτήρα ανηρημένου», σημειώνουμε ότι εν τω μεταξύ εγκαταστάθηκαν περίπου επτακόσια (700) τεμάχια ανηρημένων σηματοδοτών τύπου LED στα πλαίσια του Έργου «Εργασίες Υποδομών & Άρση Βλαβών Φωτ. Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» (Υποέργο του έργου ΣΗΜ-5/13) με αποτέλεσμα τη μείωση των προς αντικατάσταση ανηρημένων λαμπτήρων κατά περίπου 2.100 (700X3) τεμάχια. Κατόπιν τούτου δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καλυφθεί εντός της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας αντικατάστασης ανηρημένων λαμπτήρων η ποσότητα των 10.750 τεμαχίων που περιγράφεται στο Κεφάλαιο Α άρθρο 2.2.2 (Τμηματικές προθεσμίες Α.Τ. 2), με ταυτόχρονη τήρηση της προβλεπόμενης από τη σύμβαση χρονικής απόστασης των 5 μηνών μεταξύ δύο διαδοχικών αντικαταστάσεων. Για τους παραπάνω λόγους καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η εμπρόθεσμη εντός της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας, παροχή της υπηρεσίας αντικατάστασης 10.750 τεμαχίων ανηρημένων λαμπτήρων και αιτούμαστε την αλλαγή της ποσότητας της 2<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας από 10.750 τεμάχια σε  $10.750 - 2.100 = 8.650$  τεμάχια.
6. Επίσης με την υπ' αριθμ. **2597/2013/22.11.2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου ΣΗΜ-05/13, εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ.118/2007, αύξηση των ποσοτήτων του άρθρου 2 κατά 15% και οι συνολικές ποσότητες της σύμβασης διαμορφώθηκαν σε 131.000 τεμάχια για το άρθρο 2α και 24.725 τεμάχια για το άρθρο 2β. Κατά την πρώτη τμηματική προθεσμία αλλάχθηκαν 58.115 τεμάχια για το άρθρο 2α και 10.752 τεμάχια για το άρθρο 2β. Εντός της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας, που λήγει στις 18/2/2015, αλλάχθηκαν ήδη 58.820 τεμάχια για το άρθρο 2α και 8.788 τεμάχια για το άρθρο 2β. Η παραπάνω αύξηση των ποσοτήτων είχε ως αποτέλεσμα, όπως φαίνεται και από τις επιμέρους ποσότητες που περιγράφονται στις τμηματικές προθεσμίες, να μην εξαντληθούν οι ποσότητες της σύμβασης τόσο στο άρθρο 2α ( $131.000 \text{ τεμ.} - 58.115 \text{ τεμ. (Α' τμηματική)} - 58.820 \text{ τεμ. (Β' τμηματική)} = 14.065 \text{ τεμ. υπόλοιπο}$ ) όσο και στο άρθρο 2β ( $24.725 \text{ τεμ.} - 10.752 \text{ τεμ. (Α' τμηματική)} - 8.788 \text{ τεμ. (Β' τμηματική)} = 5.185 \text{ τεμ. υπόλοιπο}$ ) και να χρειάζεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης κατά τρεις (3) μήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο 5 του άρθρου 26 του Π.Δ.118/2007, ώστε να επαναληφθεί η εργασία αντικατάστασης λαμπτήρων σε χαμηλό και αναρτημένο σηματοδότη για τρίτη φορά στον ίδιο σηματοδότη, μετά από παρέλευση πέντε (5) μηνών κατ'ελάχιστο από τη δεύτερη αντικατάσταση λαμπτήρων, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β άρθρο 1.3.1.4 της ΕΣΥ και μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων από την σύμβαση, ποσοτήτων του έργου.
7. Οι ποσότητες που υπολείπονται, εκτιμάται ότι θα καταστεί δυνατό να εξαντληθούν με ταυτόχρονη τήρηση των περί πενταμήνου το αργότερο μέχρι τις **18.5.2015**.
8. Στο άρθρο 2 της **Ε.Σ.Υ.** προβλέπεται ότι «Σχετικά με τις προθεσμίες που ισχύουν στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο **26 του Π.Δ. 118/07**. Με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. και γνωμοδότηση της Δ9, οι παρακάτω συμβατικοί χρόνοι, συνολικής και τμηματικών προθεσμιών παροχής υπηρεσιών, μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνονται μέχρι το **ένα τέταρτο (1/4) αυτών**, ύστερα από σχετικό αίτημα του Παρόχου

που υποβάλλεται στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., υποχρεωτικά το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τη λήξη της συνολικής και δέκα (10) πριν από τη λήξη εκάστης τμηματικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές μετάθεσης των συμβατικών χρόνων, δεν επιβάλλονται κυρώσεις κατά του Παρόχου, αλλά ούτε και αυτός δικαιούται τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή άλλης επιπλέον αποζημίωσης.»

9. Η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών κατά **τρεις (3) μήνες** με αντίστοιχη παράταση των τμηματικών προθεσμιών που έληξαν με τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, είναι **εύλογη, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, δεν προκύπτει από υπαιτιότητα του Παρόχου αλλά λόγω αντικειμενικής αδυναμίας που οφείλεται στους όρους της σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι συνολικές συμβατικές ποσότητες**. Ως εκ τούτου η προτεινόμενη παράταση εμπίπτει στην περίπτωση της **παρ. 5 του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/07**.
10. Η παράταση της παροχής υπηρεσιών δεν απαιτεί έγκριση επιπλέον πίστωσης, αφού οι εργασίες που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκειά της θα καλυφθούν αυστηρά από την ήδη εγκεκριμένη πίστωση και μέχρις εξαντλήσεως αυτής.
11. Με το υπ' αριθμ. **11357/30-12-2014** έγγραφο της η ΔΚΕΣΟ, μετά από αίτημα του αναδόχου, ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι τις **18-05-2015**.
12. Η παράταση αυτή δεν δημιουργεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

1. Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο **26 του Π.Δ. 118/07**, παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών «**ΣΗΜ-05/13: Συντήρηση & Άρση Βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής**» προϋπολογισμού: **3.200.000,00 € (με ΦΠΑ)**, αναδόχου «**ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**», κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι μέχρι τις **18-05-2015**, με αντίστοιχη παράταση των τμηματικών προθεσμιών που έληξαν με τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.
2. Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει καμία απαίτηση αποζημίωσης

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

1. Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο **26 του Π.Δ. 118/07**, παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών «**ΣΗΜ-05/13: Συντήρηση & Άρση Βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής**» προϋπολογισμού: **3.200.000,00 € (με ΦΠΑ)**, αναδόχου «**ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**», κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι μέχρι τις **18-05-2015**, με αντίστοιχη παράταση των τμηματικών προθεσμιών που έληξαν με τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.
2. Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει καμία απαίτηση αποζημίωσης

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**

**Τζίβα Αιμιλία**

**Μπαλάφας Γεώργιος**

**Αλεξίου Αθανάσιος**

**Δημάκος Δημήτρης**

**Νερούτσου Μαρία**

**Δανάκος Χριστόφορος**