



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
**Τηλ.: 213 20 63 776**  
**213 20 63 537**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 7<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 115/2015**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **28/01/2015**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **11:30 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **23/01/2015**.

**Θέμα 12<sup>ο</sup>**

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)**», προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00 ευρώ, αναδόχου Γ. Γιώτη

**Παρόντες:**

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αλεξίου Αθανάσιος

**Τα αναπληρωματικά μέλη:**

- Δημάκος Δημήτρης
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

**Απόντες:**

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.145/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
3. Την με αρ. πρωτ. 44403/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.»
4. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιακών και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
6. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005».
7. Το από 25-11-2013 Εργολαβικό Συμφωνητικό, για ποσό 142.929,01 € στο οποίο περιλαμβάνεται το αναλογούν ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).

8. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
9. Την από 9-1-2015 αίτηση του αναδόχου

#### **ΕΠΕΙΔΗ**

1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου λήγει την 25-2-2015.
2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρουσιάσθηκε η ανάγκη εκτέλεσης, επιπλέον της αρχικής μελέτης, εργασιών επισκευής σε τμήματα του Η/Μ εξοπλισμού των οδών, λόγω πρόσφατων βλαβών, ζημιών και φθορών σε διάφορα τμήματα του εξοπλισμού αλλά και διαπίστωσης ανεπάρκειας άντλησης υδάτων σε έντονες βροχοπτώσεις στην υπόγεια διάβαση Ε2, με αποτέλεσμα την κατάκλιση της με ύδατα και δημιουργία έντονων κυκλοφοριακών προβλημάτων και κινδύνων. Παράλληλα η διάταξη και η θέση των αντλιών δυσχεραίνει την διενέργεια ελέγχου αλλά και την επισκευή τους στην περίπτωση δε που η υπόγεια διάβαση κατακλύζεται από ύδατα απαιτείται να αντληθούν τα ύδατα με άλλα μέσα με αποτέλεσμα να καθυστερεί η απόδοση της υπόγειας διάβασης ακόμη και 2 εικοσιτετράωρα.
3. Η εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με εγκαταστάσεις όπως της υπόγειας διάβασης Ε2 , για τις οποίες δεν διαθέτουμε σχέδια «ως κατεσκευάσθη» παρά το γεγονός ότι τα αναζητήσαμε, προϋποθέτει αναλυτική καταγραφή και έλεγχο των υφιστάμενων κατασκευών, την εκτέλεση δοκιμών καθώς και την αναζήτηση τεχνικών στοιχείων από τρίτους φορείς όπως τον ΟΛΠ., την ΕΥΔΑΠ και άλλες τεχνικές Διευθύνσεις που εκτέλεσαν τα έργα αυτά.
4. Τμήμα των παραπάνω αναγκών που αφορούν την ασφάλεια των οδών, δύναται να αντιμετωπισθούν δια των απροβλέπτων, των απολογιστικών και από την «επί έλαττον» δαπάνη των εργασιών της σύμβασης με Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.
5. Ο ανάδοχος ζήτησε 8 μήνες προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών αυτών μαζί με τις απαραίτητες προδιαδικασίες. Κρίνουμε όμως ότι το χρονικό διάστημα των τεσσεράμισι (4,5) μηνών κρίνεται εύλογο για την έγκριση του ΑΠΕ, την καταγραφή και έλεγχο των χωρίς σχέδια εγκαταστάσεων, την αναζήτηση τεχνικών στοιχείων από τρίτους φορείς και την αποκατάσταση των βλαβών.
6. Ο ανάδοχος μέχρι σήμερα έχει εκτελέσει όλες τις εργασίες που προβλέπονται από την σύμβαση και οι εργασίες αυτές για τις οποίες ζητείται παράταση συγκαταλέγονται σε αυτές που δύνανται να προκύψουν λόγω βλαβών ή και διαπιστώσεων όπως αυτές στην υπόγεια διάβαση Ε2 όπου λόγω της τρέχουσας χειμερινής περιόδου είχαμε έντονες βροχοπτώσεις που ανέδειξαν την ανεπάρκεια του συστήματος αντλήσεως.
7. Η καθυστέρηση πραγματοποίησης των εν λόγω εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8<sup>α</sup> του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
8. Η αναθεώρηση κατά τις τρέχουσες περιόδους είναι έως και αρνητική. Άλλωστε η αναθεώρηση αποτελεί διόρθωση της συμβατικής τιμής λόγω του τιμαρίθμου από την οποία δεν έχει όφελος ο ανάδοχος.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8<sup>α</sup> του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3<sup>Η</sup> ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)», προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου Γ. Γιώτη κατά τεσσεράμισι (4,5) μήνες, ήτοι μέχρι 10-07-2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8<sup>α</sup> του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3<sup>Η</sup> ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)», προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου Γ. Γιώτη κατά τεσσεράμισι (4,5) μήνες, ήτοι μέχρι 10-07-2015.

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**

**Τζίβα Αιμιλία**

**Μπαλάφας Γεώργιος**

**Αλεξίου Αθανάσιος**

**Δημάκος Δημήτρης**

**Νερούτσου Μαρία**

**Δανάκος Χριστόφορος**