



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
 Τηλ.: 213 20 63 776  
 213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 16<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 608/2015**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **18/03/2015**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **13/03/2015**.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης**

Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», αναδόχου εταιρείας: TOMH A.B.E.T.E.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Μοίρας Ιωάννης
- Κορομάντζος Βασίλειος

Τα αναπληρωματικά μέλη:


- Νερούτσου Μαρία

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής για την αποχώρηση της κ Ι. Τσούπρα και δίνει το λόγο στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής :

**Σύμφωνα με τις διατάξεις :**

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α' /27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α' /30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Με την με αρ. πρωτ. 254/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών Εργων – Πολεοδομίας εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου

- «Μελέτη Δικτύου Ομβρίων και Συλλεκτήρων ΟΤΑ της Ν. Αθηνών Δήμοι Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Κηφισίας και Αιγάλεω».
2. Με την με αρ. πρωτ. 554/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκε η 1η Συμπληρωματική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Μελέτη Δικτύου Ομβρίων και Συλλεκτήρων ΟΤΑ της Ν. Αθηνών Δήμοι Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Κηφισίας και Αιγάλεω».
  3. Με την με αρ. πρωτ. 822/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η διακήρυξη και η αποστολή περίληψης του έργου: «**ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**», με προϋπολογισμό **25.199.686,50€ (με το ΦΠΑ)**.
  4. Με την με αρ. πρωτ. 1110/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής Διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου.
  5. Στις 31.07.2012 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.
  6. Με την με αριθμό 1632/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «**ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ**».
  7. Στις 27-12-2012 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «**ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ**», ποσού 15.511.397,30€ (με ΦΠΑ.)
  8. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι “δεκαπέντε (15) μήνες” από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 27η.03.2014.
  9. Την αριθμ. 125476/26.06.2013 Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 15.511.397,30 ευρώ, σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη.
  10. Την αριθμ. 522/28.02.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥ7Λ7-ΟΡ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 27.11.2014.
  11. Την αριθμ. 171998/26.09.2014 Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 15.511.397,30 ευρώ, σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη.
  12. Την υπ. αριθμ. 2362/19.11.2014 (ΑΔΑ Ω1ΚΝ7Λ7-ΕΙ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 27.03.2015.
  13. Τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών μέχρι σήμερα, οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη του έργου.
  14. Τις ημέρες γενικής απεργίας, όπως και τις στάσεις εργασίας των εκτάκτων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού όπου γινόταν αναστολή κάθε εργασίας που απαιτούσε αρχαιολογική επιβλεψη.
  15. Το από 11.12.2014 με αρ. πρωτ. 17331, αίτημα στον ΟΑΣΑ για τροποποιήσεις δρομολογίων των λεωφορείων που εκτελούσαν δρομολόγια στην Κάτω Κηφισιά προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των αγωγών στις οδούς Όθωνος και Αχαρνών στις 02.01.2015, και την υπ. αριθμ. πρωτ. 149/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/20.1.2015 έγκριση του ΟΑΣΑ με ολοκλήρωση της ενημέρωσης των σταθμαρχείων στις 28.01.2015 και έναρξη των εργασιών στις 29.01.2015.
  16. Ο ανάδοχος με την από 37/02/2015 αίτησή του (αρ. πρωτ. 43233/27.02.15/ΔΤΕΠΑ), ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως τις 27.08.2015.
  17. Με την από 09/03/2015 Εισήγηση – Αναφορά ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων & Εγγείων Βελτιώσεων /Δ.Τ.Ε.Π.Α. εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
  18. Με το αριθμ. 50559/09-03-2015 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Α. ζητήθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής η θετική γνωμοδότηση για την εν λόγω παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.
  19. Με το αριθμ. πρωτ. 1053/13-03-2015 (Αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 54938/13/03/2015) η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με τη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

## **Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι 27.08.2015.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες:

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου στο 85% του συνολικού φυσικού αντικειμένου του έργου.

Η επιπλέον καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι:

- Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών μέχρι σήμερα, έχουν επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη του έργου. Υπήρξαν καιρικά φαινόμενα τα οποία δυσκόλεψαν ή εμπόδισαν την πρόοδο των εργασιών προκαλώντας αντίστοιχη καθυστέρηση, λόγω και των επιπτώσεων που έφεραν, όπως αντλήσεις και ζημιές.
- Από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του έργου έχουν γίνει απεργίες κατά τις οποίες το εργοτάξιο παρέμεινε κλειστό. Επίσης πραγματοποιήθηκαν στάσεις εργασίας των Έκτακτων Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, με συνέπεια την αναστολή κάθε εργασίας που απαιτούσε αρχαιολογική επίβλεψη. Λόγω του ότι η εκσκαφή είναι απαραίτητη εργασία κατασκευής υπόγειων δικτύων, τις ημέρες αυτές δεν υπήρξε καμία πρόοδος στην εξέλιξη του έργου.
- Με το υπ. αριθμ πρωτ. ΟΑΣΑ 17331/11.12.2014 έγγραφο, υποβλήθηκε αίτημα στον ΟΑΣΑ για τροποποιήσεις των δρομολογίων των λεωφορείων που εκτελούν δρομολόγια στην Κάτω Κηφισιά, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των αγωγών στις οδούς Όθωνος και Αχαρνών στις 02.01.2015. Η έγκριση του ΟΑΣΑ δόθηκε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 149/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/20.01.2015 έγγραφο της. Οι διαδικασίες ενημέρωσης των σταθμαρχείων ολοκληρώθηκαν στις 28.01.2015 και οι εργασίες ξεκίνησαν στις 29.01.2015.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω προέκυψε καθυστέρηση στην πρόοδο του έργου.

Ο ανάδοχος με την από 27.02.2015 αίτησή του (αρ. πρωτ. 43233/27.02.15/ΔΤΕΠΑ), ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες ήτοι έως τις 27.08.2015, για τους παραπάνω λόγους.

### **Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ**

#### **Επειδή:**

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων ειδικότερα το άρθρο 48 του Ν.3669/08.
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου.
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των πέντε (5) μηνών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: “**ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**”, αναδόχου εταιρείας **ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**, μέχρι τις **27.08.2015**, δηλαδή κατά **πέντε(5) μήνες**, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: “**ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**”, αναδόχου εταιρείας **ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**, μέχρι τις **27.08.2015**, δηλαδή κατά **πέντε(5) μήνες**, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νομίμου αναθεωρήσεως.

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**

**Στεργίου Ιωάννα**

**Τζίβα Αιμιλία**

**Μπαλάφας Γεώργιος**

**Δημάκος Δημήτρης**

**Μοίρας Ιωάννης**

**Κορομάντζος Βασίλειος**

**Νερούτσου Μαρία**