



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 16^η

Απόφαση υπ' αριθ. 637/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **18/03/2015**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **13/03/2015**.

Θέμα 49^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ύδρας», προϋπολογισμού 900.000,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου Κ/ξίας Ιάσων Γκαζιάνης – Κίμων Γκαζιάνης.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Σάββα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010)
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).
3. Το με αρ. 145/27-12-2010 Π.Δ. «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
4. Την με αριθ. 44403/20-10-2011 Υ.Α. «Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β'2494/04-11-2011).
5. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».
6. Το Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

7. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013).
8. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
10. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
11. Το από 13-11-2013 εργολαβικό συμφωνητικό του υπόψη έργου ποσού 518.832,07 € με Φ.Π.Α.
12. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το φάκελο του έργου, σύμφωνα με τα οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληξε την 13^η-08-2014.
13. Την με αρ. 74/17-01-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση «με αναθεώρηση» της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι 12-02-2014.
14. Την με αρ. 1839/01-08-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση «με αναθεώρηση» της προθεσμίας του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 12-10-2014.
15. Την με αρ. 188835/10-10-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων για την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 12-12-2014.
16. Την από 28-11-2014 ειδική έγγραφη δήλωση του αναδόχου για διακοπή των εργασιών.
17. Την με αρ. 235168/04-12-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, με την οποία έγινε η αποδοχή της ανωτέρω ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών
18. Την με αρ. 240925/10-12-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων για την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά δεκαεννέα (19) ημέρες, ήτοι μέχρι 31-12-2014.
19. Την με αρ. πρωτ. 243956/09-12-2014 απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγρ/σμού για την τροποποίηση της απόφασης Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.
20. Την με αρ. 2590/17-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας του έργου του θέματος κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι 30-01-2015.
21. Την με αρ. 12713/27-01-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων για την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 30-03-2015.
22. Την από 12-03-2015 αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας Ιάσων Γκαζιάνης – Κίμων Γκαζιάνης, για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 30-05-2015.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με την από 12-03-2015 αίτησή της, η ανάδοχος Κ/Ξ ζητά την παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 30-05-2015.
2. Η από 28-11-2014 ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής των εργασιών έγινε αποδεκτή από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, διότι ο από 12-09-2014 υποβληθείς 3^{ος} λογαριασμός δεν έχει εξοφληθεί μέχρι σήμερα, λόγω καθυστέρησης της έκδοσης της σχετικής ανάληψης πίστωσης.
3. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξίας, αλλά στη μη εξόφληση του 3^{ου} λογαριασμού και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.
4. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
5. Οι εργασίες οι οποίες υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου είναι η διαμόρφωση των κερκίδων, εργασίες στο εσωτερικό των κτιρίων και διαμορφώσεις υπαίθριου χώρου στην είσοδο και στον χώρο μπροστά στις κερκίδες.
6. Εκτιμάται ότι έως την 30-05-2015 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης του 3^{ου} λογαριασμού και θα έχουν περατωθεί οι εργασίες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ύδρας**», προϋπολογισμού 900.000,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου Κ/ξίας Ιάσων Γκαζιάνης – Κίμων Γκαζιάνης, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 30-05-2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ύδρας**», προϋπολογισμού 900.000,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου Κ/ξίας Ιάσων Γκαζιάνης – Κίμων Γκαζιάνης, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 30-05-2015, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Δημόσιο πλέον της νομίμου αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Τζίβα Αιμιλία

Μπαλάφας Γεώργιος

Δημάκος Δημήτρης

Τσούπρα Ιωάννα

Νερούτσου Μαρία