



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 19^η

Απόφαση υπ' αριθ. 716/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **30/03/2015**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27/03/2015**.

Θέμα 1^ο

10^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών στο έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ” ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ”

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Το αναπληρωματικό μέλος:

- Ευαγγελίου Παρασκευάς

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Με το ανωτέρω 1 σχετικό, η ανάδοχος κατασκευαστική κ/ξία ζητά την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, έως **31/03/2016**, και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν1418/1984, στο άρθρο 36 του Π.Δ.609/1985, στην παράγραφο 8^α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και στο άρθρο 8.4 της Ε.Σ.Υ. του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ” ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ**»

Με το ανωτέρω 2 σχετικό η ΔΕΚΕ Περιφ. Αττικής, Δ/σα υπηρεσία του έργου του θέματος μας απέστειλε (προς τη ΔΤΕ Περ. Αττικής, Προϊσταμένη αρχή του έργου του θέματος), εισήγηση για την χορήγηση παράτασης εργασιών για το έργο του θέματος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Απόφαση έγκρισης μελέτης – τεύχη δημοπράτησης και τη διακήρυξη του έργου :Αρ.Πρωτ. Δ.Δ.Ε./2850/ΧΥΤΑ-2/26.505
2. Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α. :21.450.410,00 €
3. Φορέας Υλοποίησης :Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
4. Ημ/νία Διαγωνισμού :01/09/2005
5. Σύστημα υποβ. Προσφορών :Μελέτη - Κατασκευή
6. Απόφαση έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας :7194/10-11-06 της Δ.Δ.Ε.
7. Ανάδοχος :Κατ. κ/ξία ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
8. Ημερομηνία Υπογραφής σύμβασης :31/10/2007
9. Ποσό Σύμβασης με Φ.Π.Α. :18.967.202,35 €
10. Χρηματοδότηση :Ταμείο Συνοχής. Αρ. εγκρ. Απόφ. C(2004) 5509/21-12-2004)
11. Συμβατική προθεσμία :18 μήνες
12. Λήξη τελευταίας παράτασης (9^{ης}) :**31/3/2015**
13. Εγκρίθηκε η τελευταία παράταση προθεσμίας (9η) με την **υπ' Αριθμ. 879/2014** Απόφαση Οικον. Επιτροπής μέχρι **31/3/2015**.
14. Όλες οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες έχουν ήδη εφαρμοσθεί και δεν αναφέρονται στην νέα αίτηση παράτασης προθεσμίας που θα είναι καθολική.
15. Ενημέρωση της ΕΔΑ για την 10^η Παράταση του έργου του θέματος

ΕΠΕΙΔΗ

Με βάση την από 31/10/07 υπογραφείσα σύμβαση, το άρθρο 12 της διακήρυξης, καθώς και το άρθρο 8.2 της Ε.Σ.Υ., ο προβλεπόμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 21 μήνες. Με βάση την υπ' Αριθμ. 879/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε συνολική παράταση έως την 31-3-2015.

Μετά την έγκριση της 9ης παράτασης εξακολουθούν και υφίστανται προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Πιο συγκεκριμένα:

1. για την ολοκλήρωση του έργου απομένουν οι εργασίες επί των οδικών αξόνων (Βόρειος και Νότιος)
2. στη πορεία εκτέλεσης του έργου προέκυψαν νέα στοιχεία στα οποία έπρεπε υποχρεωτικά να προσαρμοσθούμε, έγινε αίτημα στο Δασαρχείο Καπανδριτίου την 29/3/2013 (ΑΠ οικ.354/29-3-13), για την προσαρμογή – επικαιροποίηση της ειδικής έγκρισης επέμβασης. Την 19/3/2015 το Δασαρχείο Καπανδριτίου απέστειλε στην Δ/ση Δασών Αν. Αττικής «Πρόταση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση επέμβασης σε δημόσια Δασική έκταση» σύμφωνα με το αίτημα της υπηρεσίας. Αναμένεται η απόφαση από τη Δ/ση Δασών Αν. Αττικής για την έγκριση της άδειας επέμβασης για τον Βόρειο άξονα ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες στο Βόρειο άξονα και στη συμβολή Βορείου και Νοτίου άξονα. Συνέπεια αυτού είναι η μη δυνατή τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
3. δεν έχει δοθεί ακόμα λύση για τις δυο οικίες, οι οποίες βρίσκονται πάνω στον άξονα της Νότιας οδού, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο εν λόγω άξονας
4. η αρχαιολογική Υπηρεσία- Εφορία Νεωτέρων Μνημείων (ΕΝΜΑ) έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της (αρ. πρωτ. 335/17-02-2015), μόλις την 17/02/2015 για την υλοποίηση της γέφυρας, που η ίδια ζήτησε, για να μην επιχωθεί παλαιά στοά λατομείου, που βρέθηκε κατά τη χάραξη και την υλοποίηση της βόρειας πρόσβασης
5. οι εργασίες δεν καθυστέρησαν με υπαιτιότητα του αναδόχου και δικαιούται παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση.
6. ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση για παράταση προθεσμίας (αριθ. Πρωτ. ΧΓ 415/15-12-2015 (αρ.πρωτ.ΔΕΚΕ/973/10-3-2014) 365 ημερολογιακών ημερών για την ολοκλήρωση του έργου , δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης του έργου **την 31/03/2016**.
7. Επειδή η παράταση, που ζητά ο ανάδοχος προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του νόμου (άρθρο 36/παρ.6/εδ. Α του Π.Δ. 609/85 και άρθρο 48/παρ. 8/εδ. α του ν.3669/08), πρόκειται για έργο της Περιφέρειας Αττικής που την αρμοδιότητα έχει ως προϊστάμενη αρχή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος **κατά 365 ημέρες με αναθεώρηση**, δηλαδή **μέχρι και την 31-03-2016** για την ολοκλήρωση των εργασιών επί των οδικών αξόνων.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
και αφού αναγνώστηκε το με ημερομηνία 28-3-2015 ψήφισμα της
Λαϊκής Συνέλευσης κατοίκων Δήμου Μαραθώνα

η Οικονομική Επιτροπή
λαμβάνοντας υπόψη

την αντίθεση της σημερινής διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής στη δημιουργία ΧΥΤΑ στη
θέση του έργου («Μαύρο Βουνό» Γραμματικού)

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος **κατά 365 ημέρες**, δηλαδή **μέχρι και την 31^η Μαρτίου 2016**, αποκλειστικά για την ολοκλήρωση εργασιών επί των οδικών αξόνων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ή θα έχουν ληφθεί πριν την εκτέλεση των εργασιών όλες οι απαιτούμενες από το νόμο εγκρίσεις.

Το τακτικό μέλος κ. Μοίρας ψηφίζει λευκό.

Το τακτικό μέλος κ. Καραμπέλας απέχει από την ψηφοφορία

Το αναπληρωματικό μέλος κ. Ευαγγελίου καταψηφίζει με την παρατήρηση: «το συγκεκριμένο έργο, το οποίο η διοίκηση θεωρεί ότι δε θα λειτουργήσει ως ΧΥΤΑ το χρηματοδοτεί για την ολοκλήρωσή του, με ένα ποσό άνω των 2.000.000 ευρώ και αυτό σημαίνει δημοσιονομική σπατάλη».

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Τζίβα Αιμιλία

Μπαλάφας Γεώργιος

Δημάκος Δημήτρης

Σαπουνά Αγγελική

Αλεξίου Αθανάσιος

Μοίρας Ιωάννης

Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Ευαγγελίου Παρασκευάς