



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
 Τηλ.: 213 20 63 776  
 213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 21<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 773/2015**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **07/04/2015**, ημέρα **Μ. ΤΡΙΤΗ** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **02/04/2015**.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>**

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «*Ανακατασκευή τμήματος λιθόκτιστου τοίχου Δημοτικού Γηπέδου Αίγινας*», προϋπολογισμού μελέτης 120.000,00 €, αναδόχου ΕΔΕ Παναγιώτη Τσαουσίδη

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Μεθυμάκη Άννα
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Κουμέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την υπ'αρ. 44403/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β'2494/4-11-11) έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
5. Το Ν. 4070/2012, «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».

6. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
7. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
8. Το Ν.3669/08, «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
9. Το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
10. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
11. Η από 11-03-2014 Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας, για την κατασκευή του έργου του θέματος.
12. Την υπ' αριθ. 1024/2014 (21<sup>η</sup> Συνεδρίαση/29-04-2014) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στον ΕΔΕ Παναγιώτη Τσαουσίδη.
13. Το από 20/08/2014 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 66.000,00 € με το Φ.Π.Α.
14. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο είχε συμβατική προθεσμία περαίωσης, δύο (2) μήνες δηλαδή έως την 20/10/2014.
15. Την με αριθ. 2003/2014 (50<sup>η</sup> Συνεδρίαση/08-10-2014) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του υπόψη έργου, έως την 20/12/2014.
16. Την με αριθ. 2553/2014 (72<sup>η</sup> Συνεδρίαση/12-12-2014) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του υπόψη έργου, έως την 20/04/2015.
17. Το με αρ. πρωτ.: 1686/19 -03-2015 έγγραφο του Δήμου Αίγινας, με το οποίο μας ενημερώνει για την κατάθεση των απαραίτητων συμπληρωματικών στοιχείων στην Υπηρεσία δόμησης Πειραιά προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια.
18. Την από 23/03/2015 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες.

#### **Ε Π Ε Ι Δ Η**

1. Ο Δήμος Αίγινας, με βάση το Άρθρο 9, παρ. Β, της από 11-03-2014 Προγραμματικής Σύμβασης, «...αναλαμβάνει την μέριμνα για την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (άδεια Δόμησης κλπ) και λοιπών εγκρίσεων..... », προκειμένου να κατασκευασθεί το υπόψη έργο.
2. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών, λόγω του ότι δεν έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια δόμησης από την αρμόδια υπηρεσία. Ο Δήμος Αίγινας με το υπ' αρ. πρωτ. 1686/ 19-03-2015 έγγραφό του μας γνωστοποίησε ότι κατέθεσε το απαιτούμενο τοπογραφικό διάγραμμα στην Υπηρεσία Δόμησης του Πειραιά, προκειμένου να συνταχθεί το Διάγραμμα Εφαρμογής και να εκδοθεί η άδεια δόμησης ώστε να υλοποιηθεί το έργο.
3. Ο ανάδοχος με την από 23/03/2015 αίτησή του, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ζητά την παράταση του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 20/07/2015, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας για την ολοκλήρωση των ενεργειών και την έκδοση της άδειας δόμησης.
4. Το αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας είναι βάσιμο και το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών κρίνεται εύλογο, δεδομένου ότι πρέπει πρώτα να εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πειραιά και ακολούθως να εκτελεσθούν οι εργασίες κατασκευής του έργου.
5. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Ν. 3669/08, άρθρο 48, παρ. 8α.

#### **Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε**

Την έγκριση παράτασης "με αναθεώρηση" της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος λιθόκτιστου τοίχου Δημοτικού Γηπέδου Αίγινας», προϋπολογισμού μελέτης 120.000,00 €, αναδόχου ΕΔΕ Παναγιώτη Τσαουσίδη., κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή έως την 20/07/2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος λιθόκτιστου τοίχου Δημοτικού Γηπέδου Αίγινας», προϋπολογισμού μελέτης 120.000,00 € (εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ), αναδόχου ΕΔΕ Παναγιώτη Τσαουσιδη., κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή έως την 20/07/2015, χωρίς καμίας επιβάρυνσης για το Δημόσιο πλέον της νομίμου αναθεώρησης.

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**  
**Στεργίου Ιωάννα**  
**Τζίβα Αιμιλία**  
**Μπαλάφας Γεώργιος**  
**Δημάκος Δημήτρης**  
**Αλεξίου Αθανάσιος**  
**Κορομάντζος Βασίλειος**  
**Τσούπρα Ιωάννα**  
**Μεθυμάκη Άννα**  
**Δανάκος Χριστόφορος**