



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 26^η

Απόφαση υπ' αριθ. 991/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **6/05/2015**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **30/04/2015**.

Θέμα 21^ο

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου νήσου Κυθήρων», προϋπολογισμού 890.000,00 €, αναδόχου Ε.Δ.Ε. Παναγιώτη Τσαουσίδα

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος

Το αναπληρωματικό μέλος:

- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Κουμήλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
4. Την υπ' αρ. 44403/20-10-2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2494/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
5. Το Ν.3669/08, «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών».

8. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».

9. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

10. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.

11. Το από 20/08/2014 εργολαβικό συμφωνητικό του υπόψη έργου ποσού 516.200,00 € με Φ.Π.Α.

12. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο έχει συνολική προθεσμία περαίωσης εννέα (9) μήνες, δηλαδή λήγει την 19/05/2015.

13. Την με αριθ. πρωτ. 171091/10-09-2014 Απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.

14. Την από 03/02/2015 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 19/08/2015.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση του αναδόχου για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 03/02/2015.

2. Με την από 03/02/2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση του έργου κατά τρεις μήνες, δηλαδή έως την 19/08/2015, προκειμένου να κατασκευαστούν οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίες οι οποίες καθυστέρησαν αρχικά λόγω διακοπής εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και στη συνέχεια από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο νησί κατά τους χειμερινούς μήνες.

3. Το αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας είναι βάσιμο, δεδομένου ότι το υπόψη έργο άρχισε να εκτελείται με την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 14/10/2014 που εκδόθηκε σήμα διακοπής εργασιών από την ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το οποίο ανεκλήθη την 31/10/2014 μετά από ενέργειες της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων.

4. Πέραν της παραπάνω καθυστέρησης, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί (συνεχείς έντονες βροχοπτώσεις, παγετός), ιδιαίτερα κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ήταν τέτοιες που δεν επέτρεπαν την απρόσκοπτη υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του έργου αφορά σε ασφαλτικές εργασίες. Σημειώνουμε ότι κατά τη θεομηνία της 08/11/2014 επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τα Κύθηρα προκαλώντας δυσλειτουργία και εκτεταμένα προβλήματα στο νησί.

5. Με την αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι την 19/08/2015, όμως άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι για τους παραπάνω λόγους πρέπει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο μήνες, δηλαδή μέχρι την 19/07/2015.

6. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Ν. 3669/08, άρθρο 48, παρ. 8α.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8α του Ν. 3669/08 του έργου «**Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου νήσου Κυθήρων**», αναδόχου **Ε.Δ.Ε. Παναγιώτη Τσαουσιδή** κατά δύο μήνες, δηλαδή μέχρι την 19/07/2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8α του Ν. 3669/08 του έργου «**Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου νήσου Κυθήρων**», αναδόχου **Ε.Δ.Ε. Παναγιώτη Τσαουσιδή** κατά δύο μήνες, δηλαδή μέχρι την 19/07/2015.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Μπαλάφας Γεώργιος

Δημάκος Δημήτρης

Σαπουνά Αγγελική

Αλεξίου Αθανάσιος

Νερούτσου Μαρία

Δανάκος Χριστόφορος