



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 26^η

Απόφαση υπ' αριθ. 993/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **6/05/2015**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **30/04/2015**.

Θέμα 24^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», συμβατικής δαπάνης 17.548.980,86 € με ΦΠΑ, αναδόχου Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ Α.Ε – ΟΣΙΡΙΣ Α.Ε. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος

Το αναπληρωματικό μέλος:

- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Κουμήλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2494/4-11-11).
4. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
5. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'90/18-4-2013).
7. Το Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων για υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

8. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
9. Την με αρ. 6/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
10. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
11. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
12. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
13. Το από 7/4/2014 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 17.548.980,86 € με το Φ.Π.Α.
14. Την με αρ. 171089/31-8-2011 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» με κωδικό MIS 340029 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» της οποίας 1^ο υποέργο είναι το έργο του θέματος.
15. Τα με αρ. 198498/11-10-2013 και 211701/30-10-2013 έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Νήσων προς τις αρχαιολογικές Υπηρεσίες (ΚΣΤ' ΕΠΚΑ, 1^η ΕΒΑ, ΕΝΜΑ και ΕΕΑ) περί επίστευσης διαδικασιών για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των αρχαιολογικών υπηρεσιών και της Περιφέρειας Αττικής για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών».
16. Το με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΚΣΤ ΕΠΚΑ/188798/100992/9547/23-10-2013 έγγραφο της ΚΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με το οποίο διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την κατασκευή του έργου.
17. Το αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΕΝΜΑ/205251/28541/8320/26-11-2013 (αρ. πρωτ. Υπτηρ. 22052/30-1-2014) έγγραφο της ΕΝΜΑ με το οποίο ζητά πρόσθετα στοιχεία.
18. Το αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/1^η ΕΒΑ/205299/110695/9326/27-11-2013 (αρ. πρωτ. Υπτηρ. 251735/18-12-2013) έγγραφο της 1^{ης} ΕΒΑ με το οποίο ζητά πρόσθετα στοιχεία και τροποποίηση της μελέτης του έργου σε τρεις θέσεις στην περιοχή του παλιού λιμανιού.
19. Το με αρ. 251735/31-1-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων προς το μελετητή, με το οποίο του διαβιβάστηκαν το με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/1^η ΕΒΑ/205299/110695/9326/27-11-2013 της 1^{ης} ΕΒΑ.
20. Το με αρ. 12632/5-2-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων με το οποίο διαβιβάστηκαν πρόσθετα στοιχεία στην 1^η ΕΒΑ.
21. Το με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ26/65910/40538/4055/1590/14-3-2014 έγγραφο της Δ/σης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η τροποποίηση της πράξης ένταξης και του συνοδευόντος αυτή τεχνικού δελτίου.
22. Το με αρ. 46140/20-3-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων με το οποίο ζητείται η τροποποίηση της Πράξης ένταξης και του συνοδευόντος αυτήν τεχνικού δελτίου.
23. Το με αρ. 62623/24-3-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων με το οποίο αποστάληκε στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ αίτηση τροποποίησης της Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σπετσών».
24. Την αρ. πρωτ. 98177/06-06-2014 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.
25. Το με αρ. 34/11-06-2014 έγγραφο της Αναδόχου στο Δήμο Σπετσών με το οποίο αιτείται να της υποδειχτούν χώροι για εργοτάξιο.
26. Το με αρ. 38/18-07-2014 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΕΝ 148744/22-07-2014) έγγραφο της Αναδόχου προς τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, περί εξεύρεσης εργοταξιακών χώρων.
27. Το με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/186052/109802/4427/31-7-2014 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων με το οποίο διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την κατασκευή του έργου.
28. Το με αρ. 148744/04-08-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων στο Δήμο Σπετσών, περί εξεύρεσης εργοταξιακών χώρων.
29. Το με αρ. 54141/536/8-10-2014 έγγραφο του Δασαρχείου Πόρου με το οποίο γνωστοποίησε στην ανάδοχο Κ/Ξ ότι για την εκτέλεση των εργασιών στην περιοχή κατασκευής των εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων απαιτείται έγκριση επέμβασης σύμφωνα με το Ν.4280/2014.
30. Το με αρ. 201373/14-10-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ με το οποίο ζητείται εκ νέου η τροποποίηση της Πράξης ένταξης και του συνοδευόντος αυτήν τεχνικού δελτίου.
31. Το με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔ.ΑΤΤΙΚΗΣ/304273/175923/1119/25-11-2014 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς & Νήσων με το οποίο διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την κατασκευή του έργου.
32. Το με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔ.ΑΤΤΙΚΗΣ/305357/176455/1156/26-11-2014 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς & Νήσων προς την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ με το οποίο

ζητείται η τροποποίηση της Πράξης ένταξης και του συνοδευόντος αυτήν τεχνικού δελτίου, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των αρχαιολογικών υπηρεσιών και της Περιφέρειας Αττικής για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών.

33. Την από 2-12-2014 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΕΝ 237341/2-12-2014) αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά δέκα (10) μήνες.
34. Το με αρ. 241741/5-12-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων προς την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΡΑ με το οποίο αιτείται εκ νέου τη συντόμευση της διαδικασίας έγκρισης τροποποίησης της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σπετσών».
35. Το με αρ. 261364/31-12-2014 της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων με το οποίο ζητείται η επίσπευση εξέτασης της αδειοδότησης του έργου του θέματος από την ΕΝΜΑ και το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής.
36. Την με αρ. 70/13-1-2015 αίτηση του Δήμου Σπετσών στη Δ/ση Δασών Πειραιά (αρ. πρωτ. Δ/σης Δασών 5979/175/22-1-2015) και την υποβολή σχετικού φακέλου για έγκριση επέμβασης στο χώρο της ΕΚΛ.
37. Το με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔ.ΑΤΤΙΚΗΣ/16349/9205/635/22-1-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς & Νήσων με το οποίο διαβιβάστηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας στην Περιφέρεια για υπογραφή.
38. Την με αρ. οικ.810/22-1-2015 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σπετσών».
39. Το από 27-1-2015 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με το οποίο η Αναργύρειος Σχολή Σπετσών παραχώρησε στον ανάδοχο χώρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου (εργοτάξιο).
40. Το με αρ. 190/3-2-2015 έγγραφο του Νομικού Γραφείου Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων σύμφωνα με το οποίο το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΦΑΔ.ΑΤΤΙΚΗΣ και της Περιφέρειας Αττικής μπορεί να προωθηθεί για υπογραφή.
41. Το με αρ. 237341/3-2-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων με το οποίο ζητείται από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ προέγκριση παράτασης του έργου κατά έντεκα (11) μήνες.
42. Το από 6-3-2015 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΦΑΔ.ΑΤΤΙΚΗΣ και της Περιφέρειας Αττικής.
43. Την από 13-3-2015 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΕΝ 56020/16-3-2015) προέγκριση παράτασης του έργου κατά έντεκα (11) μήνες από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.
44. Την με αρ.34/2015 (Συνεδρίαση 4^η/24-3-2015) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών με την οποία εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι μέχρι την 7-3-2017, συμφωνώντας με τις απόψεις της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων.
45. Το με αρ. 17/31-3-2015 (αρ. πρώτα. ΔΤΕΠΕΝ 66999/31-3-2015) έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξια με το οποίο ζητά την επέκταση κατά τρεις (3) μήνες, της αρχικά αιτηθείσας από αυτήν παράτασης των δέκα μηνών, ήτοι ζητά συνολική παράταση κατά δεκατρείς (13) μήνες, μέχρι την 7-5-2017.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) με την με αρ. 171089/31-8-2011 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» του Γενικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.
2. Στην παραπάνω πράξη δεν είχε προβλεφθεί υποέργο Αρχαιολογίας για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες του έργου του θέματος, και στο υποέργο 2 δεν είχε προβλεφθεί ποσό για τις απαιτούμενες μετατοπίσεις των δικτύων οργανισμών κοινής ωφελείας (ΟΚΩ) .
3. Η Υπηρεσία μας με τα με αρ. 46140/20-3-2014, 62623/24-3-2014, 201373/14-10-2014 και 241741/5-12-2014 έγγραφα, ζήτησε επανειλημμένα την τροποποίηση της Πράξης Ένταξης, η οποία και εγκρίθηκε τελικά με την με αρ.οικ 810/22-01-2015 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ήτοι εννέα (9) μήνες περίπου μετά την υπογραφή της σύμβασης, και περιέλαβε μόνο το υποέργο της Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών, χωρίς να τροποποιήσει και τον προϋπολογισμό του υποέργου 2 ώστε να συμπεριλάβει και το ποσό που απαιτείται για τις μετατοπίσεις των δικτύων οργανισμών κοινής ωφελείας (ΟΚΩ).
4. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς & Νήσων υπογράφηκε την 6-3-2015, ήτοι έντεκα (11) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, ενώ το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Εφορείας εναλίων Αρχαιοτήτων δεν έχει ακόμη υπογραφεί.
5. Η καθυστέρηση στην σύναψη και υπογραφή των μνημονίων προκάλεσε ήδη **καθυστέρηση στην όλη εξέλιξη του έργου κατά έντεκα (11) μήνες.**

6. Την 16-5-2014 η ανάδοχος Κ/Ξ ενημέρωσε το Δασαρχείο Πόρου για την έναρξη των εργασιών στην περιοχή κατασκευής της ΕΚΛ (παλιό λατομείο). Μετά από σχετική αλληλογραφία και συνεννοήσεις, το Δασαρχείο Πόρου με το με αρ. 54141/536/08-10-2014 έγγραφό του, μας γνωστοποίησε ότι για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή κατασκευής των εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων (ΕΚΛ), απαιτείται έγκριση επέμβασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4280/8-8-2014. Κατόπιν των παραπάνω συντάχθηκε από την Υπηρεσία ο σχετικός φάκελος, ο οποίος μαζί με αίτημα για έγκριση επέμβασης υποβλήθηκε από το Δήμο Σπετσών (Κύριος του Έργου), την 22-01-2015 στη Δ/ση Δασών Πειραιά (αρ. πρωτ. Δ/σης Δασών Πειραιά 5979/175/22-1-2015). Η καθυστέρηση στην έγκριση της επέμβασης στο χώρο κατασκευής των εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων, συνέβαλλε στην καθυστέρηση της έναρξης **των εργασιών για την κατασκευή των εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων (ΕΚΛ) ήδη κατά έντεκα (11) μήνες.**
7. Η εν λόγω καθυστέρηση εμπόδισε και την ολοκλήρωση των γενικών χωματουργικών εργασιών διαμόρφωσης του γηπέδου των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού (ΕΚΛ), που σύμφωνα με την τμηματική προθεσμία της ΕΣΥ έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί παράταση της συγκεκριμένης **τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 15-7-2015, δεδομένου ότι η σχετική άδεια επέμβασης για την κατασκευή των εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων (ΕΚΛ) εκτιμάται ότι θα εκδοθεί εντός του Μαΐου 2015.**
8. Η μέχρι σήμερα συνολική καθυστέρηση των εργασιών στο χώρο της ΕΚΛ, εμπόδισε την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων πολιτικού μηχανικού της βιολογικής βαθμίδας, που σύμφωνα με την τμηματική προθεσμία της ΕΣΥ, έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός (135) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. **Το γεγονός αυτό δικαιολογεί παράταση της συγκεκριμένης τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 15-10-2015 (δηλαδή 135 ημέρες μετά την έκδοση έγκρισης άδειας επέμβασης που εκτιμάται ότι θα εκδοθεί εντός του Μαΐου 2015).**
9. Η καθυστέρηση υπογραφής των μνημονίων με τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, που εκτιμάται ότι θα αρθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2015, εμπόδισε την έναρξη των εκσκαπτικών εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος και κατ' επέκταση της ολοκλήρωσης τμημάτων αυτού όπως αυτά ορίζονται στις επιμέρους τμηματικές προθεσμίες. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί ανάλογη παράταση των συγκεκριμένων τμηματικών προθεσμιών.
10. Μετά από σχετικά έγγραφα τόσο της αναδόχου κ/ξιας (το υπ'αρ. 34/11-6-2014 έγγραφο), όσο και του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων (το υπ'αρ. 148744/4-8-2014 έγγραφο) προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις (Δήμος Σπετσών, Αναργύρειος Σχολή κλπ), η Αναργύρειος Σχολή Ν. Σπετσών, με το από 27-1-2015 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, παραχώρησε στην ανάδοχο Κ/Ξ χώρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου, ήτοι την εγκατάσταση του εργοταξίου. Η καθυστέρηση στην εξεύρεση του παραπάνω χώρου, προκάλεσε ήδη καθυστέρηση στην εγκατάσταση του εργοταξίου μέχρι σήμερα κατά έντεκα (11) μήνες και εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν ακόμη δύο μήνες, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η σχετική άδεια από το Δασαρχείο. **Το γεγονός αυτό δικαιολογεί παράταση της συγκεκριμένης τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 15-7-2015.**
11. Με την από 2-12-2014 αίτησή της, η ανάδοχος Κ/Ξ ζήτησε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρου έργου κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι την 7-2-2017, αλλά για τους προαναφερθέντες λόγους η Υπηρεσία έκρινε ότι η παράταση πρέπει να δοθεί για **έντεκα (11) μήνες, ήτοι μέχρι την 7-3-2017.**
12. Με το από 13-3-2015 έγγραφό (e-mail) της η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/Τ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑΕΝ ενέκρινε την παράταση του έργου κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι μέχρι την 7-3-2017, συμφωνώντας με την άποψη της Υπηρεσίας μας.
13. Με την με αρ. 34/2015 (Συνεδρίαση 4^η/24-3-2015) απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπετσών (Κύριος του Έργου) ενέκρινε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 11 μήνες, ήτοι μέχρι 7-3-2017, συμφωνώντας με τις απόψεις της Υπηρεσίας μας.
14. Με την από 31-3-2015 αίτησή της η ανάδοχος ζήτησε επέκταση κατά τρεις (3) μήνες, της αρχικά αιτηθείσας από αυτήν παράτασης των δέκα μηνών, ήτοι ζήτησε συνολική παράταση κατά δεκατρείς (13) μήνες, μέχρι την 7-5-2017.
15. Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και εκ ως τούτου η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
16. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ**», αναδόχου Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ – ΟΣΙΡΙΣ ΑΕ., κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι μέχρι 07-03-2017, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
2. Την έγκριση της παράτασης των τμηματικών προθεσμιών ως ακολούθως:

- Οργάνωση εργοταξίου (εγκατάσταση γραφείων, μηχανημάτων, συστήματος επικοινωνιών, κλπ) μέχρι **15-7-2015**.

Για το επιμετρούμενο τμήμα:

- Ολοκλήρωση κατασκευής του 10% του επιμετρούμενου τμήματος μέχρι **31-8-2015**.
- Ολοκλήρωση κατασκευής του 15% του επιμετρούμενου τμήματος μέχρι **15-10-2015**.

Για το κατ' αποκοπή τμήμα:

- Ολοκλήρωση γενικών χωματουργικών εργασιών διαμόρφωσης του γηπέδου των Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών μέχρι **15-7-2015**.
- Ολοκλήρωση των έργων Πολιτικού Μηχανικού της βιολογικής βαθμίδας της εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων μέχρι **15-10-2015**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

1. Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ**», αναδόχου Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ – ΟΣΙΡΙΣ ΑΕ., κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι μέχρι 07-03-2017, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

2. Την έγκριση της παράτασης των τμηματικών προθεσμιών ως ακολούθως:

- Οργάνωση εργοταξίου (εγκατάσταση γραφείων, μηχανημάτων, συστήματος επικοινωνιών, κλπ) μέχρι **15-7-2015**.

Για το επιμετρούμενο τμήμα:

- Ολοκλήρωση κατασκευής του 10% του επιμετρούμενου τμήματος μέχρι **31-8-2015**.
- Ολοκλήρωση κατασκευής του 15% του επιμετρούμενου τμήματος μέχρι **15-10-2015**.

Για το κατ' αποκοπή τμήμα:

- Ολοκλήρωση γενικών χωματουργικών εργασιών διαμόρφωσης του γηπέδου των Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών μέχρι **15-7-2015**.
- Ολοκλήρωση των έργων Πολιτικού Μηχανικού της βιολογικής βαθμίδας της εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων μέχρι **15-10-2015**.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος**